



**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**

DELEGACION ESTADAL EN NUEVO LEON  
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

No. de Obra: N/A  
UNIDAD U.M.F. 195-CONSUL TORIOS CON AMC  
TIPO DE OBRA: SERVICIOS  
LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
EMPRESA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON


ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre de 2022  
CONTRATO N°: S-20080  
GLOBAL: 100.00%  
AVANCE REAL: 100.00%  
FECHA DE INICIO: 21/10/2022  
TERMINO: 05/12/2022

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 de diciembre de 2022

**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DE OBRA**

DATOS GENERALES		DESCRIPCION DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
N° DE OBRA:	N/A		
UNIDAD:	U.M.F. 195-CONSUL TORIOS CON AMC		
LOCALIDAD:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	DELEGACION:	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA:	SERVICIOS		
DOMICILIO:	AVE. DIEGO DIAZ DE BERLANGA # 194-BALCONES DE SANTO DOMINGO; CP 66446 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.		
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCION DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		
REPRESENTANTE LEGAL:	MTR MARIO EMILIO GUTIERREZ CABALLERO		
N° DE LICITACION:	IC-0565678648-E-1-2022		
TIPO DE ADJUDICACION:	ASIGNACION DIRECTA INVA CUANDO MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA NACIONAL.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	21/10/2022		
N° DE CONTRATO:	2-15200061-S-20080		
N° DE COMPROMISO:	S-20080		
FECHA DE INICIO:	21/10/2022	AVANCE FISICO DEL CONTRATO INICIAL:	100.00%
FECHA DE TERMINO:	05/12/2022	PROGRAMADO:	100.00%
MONTO CONTRATADO:	\$ 800,000.00	REAL:	100.00%
		GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
ZONA CONTRATADA:		PROGRAMADO:	
FECHA DE INICIO:	DOMINIA/A	REAL:	
FECHA DE TERMINO:	DOMINIA/A	TIPO DE CONVENIO:	
MONTO CONTRATADO:	\$	TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		AVANCE REAL:	100.00%
N° DE CONVENIO:		POR EJECUTAR:	0.00%
SITUACION FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 800,000.00	IMPORTE DE CONVENIO:	
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A):	\$ 800,000.00	MONTO TOTAL EJECUTADO A-19-C-10:	\$ 800,000.00
IMPORTE DEL ZOO CONTRATO:	\$	MONTO PAGADO:	\$
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C):		INFORMACION HASTA ESTIMACION N°:	1
MONTO POR ESTIMAR (D):		STATUS:	PAGADA HASTA ESTIMACION 01
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	FOR EJECUTAR
100.00%		100.00%	100.00%
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
CONTRATO INICIAL:	\$	PROG:	REAL
	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00

CAPACIDAD INSTALADA		EXISTENTE		NUEVO/AMPL./REM.	
CAMAS DE HOSPITALIZACION					
CONSUL. MEDICINA FAM.					
SALAS DE CIRUGIA					
SALAS DE RAYOS X					
PEÑES DE LABORATORIO					
SALAS DE PROC. MIXTOS					
POBLACION BENEFICARIA					
<b>METROS CUADRADOS DE:</b>					
TERRENO:		14651.59			
CONSTRUCCION:		4052.09 M2			
OBRA NUEVA:		2.465.28 M2			
AMPLIACION:					
REMODELACION:					
ADECUACION:		7516.71			
OBRA EXTERIOR:					
ESTACIONAMIENTO:					
<b>ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD</b>					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
<small>1.- SI, PROGRAMAR PROYECTO DE INVERSION QUE REQUIERE ECONOMIAS DE INVERSION          2.- SI, PROGRAMAR PROYECTO DE INVERSION QUE REQUIERE ECONOMIAS DE INVERSION          3.- SI, PROGRAMAR PROYECTO DE INVERSION QUE REQUIERE ECONOMIAS DE INVERSION          4.- SI, PROGRAMAR PROYECTO DE INVERSION QUE REQUIERE ECONOMIAS DE INVERSION</small>					
<b>ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN</b>					
RESISION					
EMPRESA:					
N° DE LICITACION:					
N° COMPROMISO:					
N° CONTRATO:					



PROBLEMÁTICA RELEVANTE



**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**  
 DELEGACION ESTATAL EN NUEVO LEON  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INFRAESTRUCTURAL

No. de Obra: N/A  
 UNIDAD: U.M.F. 10-CONSULTORIOS CON AMC  
 TIPO DE OBRA: SERVICIOS  
 LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
 EMPRESA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

ACTUALIZADO AL: sábado, 31 de diciembre de 2022  
 CONTRATO N°: 2-1520091-5-20199  
 AVANCE REAL: 0.00%  
 FECHA DE INICIO: 27/07/2022

DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA (DRO)	
EMPRESA:	
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACION:
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:
AVANCE PROGRAMADO POR EJECUTAR	
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (UIVE)	
EMPRESA:	HASTA ESTIMACION:
N° DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO:
MONTO CONTRATADO:	AVANCE
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:
AVANCE PROGRAMADO POR EJECUTAR	
SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	
EMPRESA:	HASTA ESTIMACION:
N° DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO:
MONTO CONTRATADO:	AVANCE
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:
AVANCE PROGRAMADO POR EJECUTAR	

FUERZA DE TRABAJO	
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO
EQUIPAMIENTO:	FOR LOTTAR \$
IMPORTE DE:	LIGTADO \$
	MATERIAL EN OBRA \$
	EQUIPO EN OBRA \$
	SINIST. \$
AUDITORIA	
	CIC DE SFP
No. OBSERVACIONES	0 0 0 0
ATENIDAS	0 0 0 0

OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL CORTE DE AVANCE DE OBRA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REFLEJA UN AVANCE DEL 100% PROGRAMADO CONTRA UN 100% REAL.

NOTA: Se deberán de enviar los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.

ARG. ALVARO DURAN SEPULVEDA RESIDENTE DE SERVICIOS

ARG. JUAN FERRER SAENZ SOLVERA ENI. DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y FINJMITOS

ARG. MARCO ANTONIO MARTINEZ JEFEE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INFRAESTRUCTURAL



**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**  
 DELEGACION ESTADAL EN NUEVO LEON,  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

IMKS

No. de Obra: NIA  
 UNIDAD: U.S.F. INGENCONSULTORES CON APLIC  
 TIPO DE OBRA: SERVICIOS  
 LOCALIDAD: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA  
 EMPRESA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ACTUALIZADO AL:  
 CONTRATO N°:  
 AVANCE REAL:  
 FECHA DE INICIO:

viernes, 31 de diciembre de 2022  
 2-15200001-S-20080 N° COMPROMISO: S-20080  
 100.00% GLOBAL: 0.00%  
 21/12/2022 TERMINO: 05/12/2023

**REPORTE FOTOGRAFICO**




FOTO No. 1:  
 ESTUDIO HIDROLOGICO .




FOTO No. 2:  
 ESTUDIO GEOLOGICO.




FOTO No. 3:  
 ESTUDIO DE MOVILIDAD




FOTO No. 4:  
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL




FOTO No. 5:  
 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL




FOTO No. 6:  
 ESTUDIO DE MOVILIDAD .




FOTO No. 7:  
 ANALISIS DE RIESGOS



FOTO No. 8:  
 CALCULO ESTRUCTURAL




FOTO No.9  
 ESTRUCTURAL

ES CALCULO