



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
1	DE MURO DE TABIQUE DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CON RECUBRIMIENTO Y CORTE DE VARILLA.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	3.12489	1,842.81	0.81198	1.18106
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	31.24890	8,204.09	8.11984	11.81058
10	SUSTITUCIÓN DE ARCILLA CON ARENA LIMOSA INERTE, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 cm , AL 95% DE SU PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, DONDE LOS ÚLTIMOS CON CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10 (VER ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS)						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	15.43318	9,101.25	4.01020	5.83301
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	154.33179	40,518.27	40.10197	58.33012
100	DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	6.77250	2,605.65		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.67725	399.39		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	6.77250	1,778.05		
101	DE 152 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	4.38940	1,688.78		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.43894	258.85		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1509



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	4.38940	1,152.39		
102	DE 203 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.81981	315.41		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08198	48.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.81981	215.23		
103	DE 51 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20504	78.89		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02050	12.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20504	53.83		
104	DE 102 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	19.82300	7,626.70		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.98230	1,169.00		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	19.82300	5,204.33		
105	DE 152 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	9.91160	3,813.39		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1510



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.99116	584.51		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	9.91160	2,602.19		
106	DE 203 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	2.37876	915.20		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.23788	140.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	2.37876	624.52		
107	DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.27610	106.23		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02761	16.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.27610	72.49		
108	DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.47435	182.50		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.04744	27.98		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.47435	124.54		
109	DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.49698	191.21		



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.04970	29.31		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.49698	130.48		
11	ELABORACIÓN DE PASOS EN CIMENTACIÓN PARA TUBERIAS HASTA 200MM DE DIAMETRO. INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIAS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	1.20000	707.66	0.90000	0.22800
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	12.00000	3,150.48	9.00000	2.28000
110	DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.11044	42.49		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01104	6.51		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.11044	28.99		
111	DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.18974	73.00		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01897	11.19		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.18974	49.81		
112	DE 90 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33132	127.47		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03313	19.54		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33132	86.98		
113	DE 90 GRADOS DE 203 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.26619	102.41		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02662	15.70		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.26619	69.89		
114	DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15860	61.02		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01586	9.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15860	41.64		
115	DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.42480	163.44		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.04248	25.05		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.42480	111.53		
116	DE 152 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.39646	152.53		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03965	23.38		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.39646	104.09		
117	DE 203 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28177	108.41		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02818	16.62		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28177	73.98		
118	DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15576	59.93		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01558	9.19		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15576	40.89		
119	DE 152 X 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.22089	84.99		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02209	13.03		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.22089	57.99		
12	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.62289	367.33	0.16186	0.23542
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.22890	1,635.34	1.61853	2.35423
120	DE 203 X 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	47.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01232	7.27		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	32.34		
121	DE 203 X 152 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	47.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01232	7.27		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	32.34		
122	DE 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12460	47.94		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01246	7.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12460	32.71		
123	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	22.22000	8,548.92		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.22200	1,310.36		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	22.22000	5,833.64		
124	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.46492	6,719.45		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.74649	1,029.94		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.46492	4,585.24		
125	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	20.42018	7,856.46		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.04202	1,204.22		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	20.42018	5,361.11		
126	DE 16 MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	4.85350	1,867.34		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.48535	286.22		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	4.85350	1,274.24		
127	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.99980	769.40		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.19998	117.93		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.99980	525.03		
128	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.82214	316.31		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.08221	48.48		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.82214	215.84		
129	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	228.92		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05950	35.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	156.21		
130	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	446.68		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.11610	68.47		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	304.81		
131	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	773.71		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.20110	118.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	527.97		
132	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	228.92		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05950	35.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	156.21		
133	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	446.68		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.11610	68.47		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	304.81		
134	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	773.71		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.20110	118.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	527.97		
135	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	773.71		



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.20110	118.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	527.97		
136	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.69000	1,034.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.26900	158.63		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.69000	706.23		
137	RE-01 (10,20 x 10,20 x 3,80)						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.34500	3,595.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.93450	551.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.34500	2,453.44		
138	DE 50 X 100 MM.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.63750	245.27		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.06375	37.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.63750	167.37		
139	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES , 15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO INDUSTRIAL						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1519



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
	NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 5262-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE CATALOGO 80703-I PARA SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 5262-R Y PLACA DE NYLON COLOR ROJO CATALOGO 80703-R PARA SERVICIO EMERGENCIA MARCA LEVITON, HUBBELL o COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0,40m/s.n.p.t. AL CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.30950	2,042.78		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.53095	313.11		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.30950	1,393.96		
14	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO,DE 10 A 15 CM DE ESPESOR						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	135.71700	52,215.76	35.26505	51.29461
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	13.57170	8,003.50	3.52651	5.12946
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	135.71700	35,631.14	35.26505	51.29461
140	INTEGRADO POR: 2 TUBOS GALVANIZADOS FLEXIBLES DE 3/8" (10mm) DE 1m DE LARGO CADA UNO, EN UNO DE ELLOS CONTIENE EN EL EXTREMO UN CONECTOR RECTO DE 3/8" (10mm) Y EN EL OTRO EXTREMO UNA CLAVIJA (1709) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15P, EN EL OTRO TUBO FLEXIBLE CONTIENE UN CONECTOR PARA CLAVIJA (222) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15C LONGITUD TOTAL 2m (ENSAMBLADO Y CONECTADO)						



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
	, CAT. No. WD-1700EM, MARCA: COOPER-WIRING DEVICES.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.69900	6,809.51		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.76990	1,043.75		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.69900	4,646.70		
141	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.14865	57.19		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.01487	8.77		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.14865	39.03		
142	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.10194	39.22		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.01019	6.01		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.10194	26.76		
143	DE 35 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.13590	52.29		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.01359	8.01		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.13590	35.68		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
144	APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca, 60Hz, CATALOGO 7601AMW Y PLACA DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO CATALOGO PJ26AMW, PJ262AMW, PJ263AMW PARA 1, 2 o 3 VENTANAS RESPECTIVAMENTE SEGUN SE REQUIERA) MARCA COOPER o LEVITON, COLOCADO EN MURO A 1,20m/s. n. p. t. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.49995	192.35		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05000	29.49		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.49995	131.26		
145	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.42480	163.44		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.04248	25.05		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.42480	111.53		
146	PARA APAGADOR DE 3 VENTANAS.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05664	21.79		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.00566	3.34		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05664	14.87		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	2015	
					Total	Ago
147	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 121,92x30,48x6,35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA CALIBRE 22 ROLADA EN FRIO TERMINADA EN PINTURA POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADO EN POLVO POR PROCESO ELECTROSTATICO, TODOS LOS ACCESORIOS COMO TORNILLOS, TUERCAS, MARIPOSAS Y RONDANAS PARA LA SUJECION DEBEN SER DE ACERO GALVANIZADO O TROPICALIZADO, A BASE DE LED DE 4000 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE AL FINAL DE LAS 50,000hrs, CON UN 70% DE SUS LUMENES INICIALES CON DRIVER DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO TOTAL DE 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRIC 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
	OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRICO						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.52210	2,124.57		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.55221	325.65		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.52210	1,449.77		
148	JUEGO DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4" X 3/4" TIPO Z DE 1.20 M. DE LONG. PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN TIPO DE EMPOTRAR.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.79709	1,649.50		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	27.97092	12,367.06		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	27.97092	7,343.49		
149	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 16mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	3.63414	2,143.13		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	36.34140	16,067.99		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	36.34140	9,541.07		

1524


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-156-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
15	POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B", CON ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y ESTIBADO PARA SU USO POSTERIOR.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	39.90000	23,529.83	10.36772	15.08031
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	399.00000	104,753.46	103.67719	150.80314
150	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 21mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.96910	571.50		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.69104	4,284.80		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.69104	2,544.29		
151	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 27mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.28341	756.85		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	12.83408	5,674.46		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	12.83408	3,369.46		
152	INDICADOR DE ALARMA REMOTO QUE CUENTA						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1525



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAEHGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
	CON UNA LAMPARA PILOTO COLOR VERDE QUE PERMANEZCA ENCENDIDA CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ESTE DENTRO DE LOS LIMITES DE SEGURIDAD, ADYACENTE A ESTA LAMPARA PILOTO, DEBE EXISTIR OTRO DE COLOR ROJO QUE, CONJUNTAMENTE CON UN ZUMBADOR DE ALARMA, SE ENERGICE CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ALCANCE CORRIENTES DE 3 o 5 MILIAMPERES O MAYORES, CATALOGO IG-2000P ISO-GARD MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS COLOCADO A 1,60m/S.N.P.T. (EXCEPTO LOS INDICADOS), EMPOTRADO EN MURO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	3.24904	1,543.07		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	3.24904	1,116.92		
153	MODULO DE LA ESTACION MAESTRA DE ATERRIZAMIENTO COLOCADA A 0,40m/s.n.p.t. CATALOGO GJB-24 MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA SALA DE CIRUGIA						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.62452	771.53		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.62452	558.46		
154	VALVULA DE 19 MM DE DIAMETRO						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.00526	3.10		
MO-COP-0018	Oficial Pintor	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05264	20.68		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05264	13.82		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
155	DE 3/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.51808	1,670.84		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.51808	1,209.41		
156	DE 1/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.98946	469.92		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.98946	340.15		
157	DE 5/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	2.52862	1,200.92		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	2.52862	869.26		
158	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.20757	98.58		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.20757	71.36		
159	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.06105	28.99		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.06105	20.99		
16	CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA EN TRABES AISLADAS, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	13.79690	8,136.31	3.58502	5.21458
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	137.96895	36,222.37	35.85021	52.14574
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	11/Ago/2015	29/Oct/2015	137.96895	53,082.17	35.85021	52.14574
160	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 38 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.33218	157.76		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.33218	114.19		
161	MARCA FIGSA No. 1,. INCLUYE: DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66453	315.61		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66453	228.45		
162	DE 19 MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	5.59944	2,154.33		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.55994	330.21		

1528


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Nov/2015	25/Dic/2015	5.59944	1,470.08		
163	DE 1" MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.44440	170.98		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.04444	26.21		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.44440	116.67		
164	DE 10 MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.07832	1,461.99		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.07832	1,058.23		
165	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	58.94916	27,996.72		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	58.94916	20,264.95		
166	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	38.08181	18,086.19		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	38.08181	13,091.38		
167	DE 25 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	28.11083	13,350.68		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1529



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	28.11083	9,663.66		
168	DE 32 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	19.55450	9,287.02		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	19.55450	6,722.25		
169	DE 38 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	52.40125	24,886.93		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	52.40125	18,013.98		
17	Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.						
MO-COP-0006	Oficial Fierro	11/Ago/2015	29/Oct/2015	112.50000	43,283.25	29,232.45	42,519.60
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	11.25000	6,634.35	2,923.24	4,251.96
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	112.50000	29,535.75	29,232.45	42,519.60
170	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	7.55548	3,588.32		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	7.55548	2,597.35		
171	DE 64 MM. DE DIÁMETRO.						

1530


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	18.82231	8,939.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	18.82231	6,470.55		
172	DE 75 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	10.99989	5,224.18		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	10.99989	3,781.43		
173	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.31144	147.91		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.31144	107.06		
174	DE 19 MM. (K-21 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.34801	165.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.34801	119.64		
175	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	66.95		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	48.46		
176	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.27060	128.52		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1531



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.27060	93.02		
177	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.37492	178.06		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.37492	128.89		
178	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.28752	136.55		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.28752	98.84		
179	DE 64 MM. DE DIÁMETRO., CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	85.68		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	62.02		
18	Nº 6 A.R. EN ESTRUCTURA.						
MO-COP-0006	Oficial Fierro	11/Ago/2015	29/Oct/2015	37.50000	14,427.75	9.74415	14.17320
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	3.75000	2,211.45	0.97441	1.41732
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	37.50000	9,845.25	9.74415	14.17320
180	DE 13 X 10 MM. (K- 16X13 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.						



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.42896	678.66		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.42896	491.23		
181	DE 19 X 10 MM (K-22 X 10 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.99049	470.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.99049	340.50		
182	DE 19 X 13 MM. (K-22 X 16 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	6.61219	3,140.33		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	6.61219	2,273.07		
183	DE 25 X 13 MM. (K-29 X 16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.88100	418.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.88100	302.86		
184	DE 25 X 19 MM. (K-29 X 22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38764	184.10		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38764	133.26		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1533



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
185	DE 32 X1 3 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	64.26		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	46.51		
186	DE 32 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.72160	342.71		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.72160	248.06		
187	DE 32 X 25 MM (K-35 X 29 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	64.26		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	46.51		
188	DE 38 X 13 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	152.62		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	110.47		
189	DE 38 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21424	101.75		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21424	73.65		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
19	DE 28 CM. DE ESPESOR, "PEGADO TIZON" ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	18.32500	7,050.36		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.83250	1,080.66		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	19.57500	5,139.22		
190	DE 38 X 32 MM. (K-41 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.16068	76.31		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.16068	55.24		
191	DE 51 X 25 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	68.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	49.42		
192	DE 51 X 32 MM. (K-54 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	34.14		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	24.71		
193	DE 51 X 38 MM. (K-54 X 41 MM.) DE DIÁMETRO,						



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
	CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	68.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	49.42		
194	DE 64 X 38 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	42.84		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	31.01		
195	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.83028	394.32		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.83028	285.43		
196	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.56166	266.75		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.56166	193.08		
197	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.17677	83.95		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.17677	60.77		

28


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1526



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
198	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.04886	23.21		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.04886	16.80		
199	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09834	46.70		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09834	33.81		
2	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	3.25800	1,921.31	0.84657	1.23137
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	32.58000	8,553.55	8.46567	12.31370
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	11/Ago/2015	29/Oct/2015	32.58000	12,534.83	8.46567	12.31370
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE POLIESTIRENO DENSIDAD DE 10.00 KG/M3 DE 50 x 50 x 33 Y/O DE 25 x 50 x 33 CMS. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO, F'c: 350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO SEGÚN PROYECTO (VER DETALLE EN PLANOS), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, EN NERVADURAS Y CAPITELES, REFUERZO DE						



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
	MALLA ELETROSOLDADA 66-1010, EN EL LECHO BAJO Y ALTO DE LOSA, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, APISONADO, REGLEADO Y CURADO DE CONCRETO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	162.50000	62,520.25		
MO-COP-0006	Oficial Fierreo	08/Oct/2015	28/Dic/2015	162.50000	62,520.25		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	48.75000	28,748.85		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	487.50000	127,988.25		
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	162.50000	62,520.25		
200	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.58974	1,704.88		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.58974	1,234.04		
201	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.11111	527.70		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.11111	381.97		
202	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS,						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1528



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
CLAVE 107.							
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.06062	503.72		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.06062	364.61		
203	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.55539	263.77		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.55539	190.93		
204	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.74252	352.65		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.74252	255.26		
205	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.01607	7.63		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.01607	5.52		
206	DE 64 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.57596	273.54		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.57596	198.00		
207	DE 75 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38568	183.17		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38568	132.59		
208	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.26408	600.35		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.26408	434.55		
209	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10708	50.86		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10708	36.81		
21	EN TRABES F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.00000	3,462.66		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	0.90000	530.75		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.00000	2,362.86		
210	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N-56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66956	317.99		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66956	230.17		
211	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.58630	278.45		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.58630	201.55		
212	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.64272	305.25		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.64272	220.95		
213	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	34.14		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	24.71		
214	DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	85.68		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	62.02		

215 DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.

1541


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.81368	861.37		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.81368	623.49		
216	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66925	317.85		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66925	230.07		
217	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	66.95		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	48.46		
218	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	257.03		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	186.05		
219	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	152.62		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	110.47		
22	EN CAPA DE COMPRESIÓN (VIGUETA Y BOVEDILLA), F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.						

1542

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	14.25000	5,482.55		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.42500	840.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	14.25000	3,741.20		
220	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.71448	339.33		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.71448	245.62		
221	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.02678	12.72		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.02678	9.21		
222	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14092	66.93		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14092	48.44		
223	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.90200	428.39		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.90200	310.08		
224	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						

1543


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10712	50.87		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10712	36.82		
225	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	102.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	74.13		
226	DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	42.84		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	31.01		
227	CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.53560	254.37		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.53560	184.12		
228	CON DIÁMETRO MAYOR DE 25 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.19782	568.88		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.19782	411.77		
229	CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM, CLAVE 111-R.						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.36080	171.35		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.36080	124.03		
23	CT-1, FORMA "I" POR UNA CADENA DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 15 X 25 CM.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	38.71473	14,895.11		
MO-COP-0006	Oficial Fierro	08/Oct/2015	28/Dic/2015	7.74518	2,979.88		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	7.56940	4,463.83		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	75.69405	19,872.72		
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	29.23414	11,247.54		
230	CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.61594	292.53		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.61594	211.74		
231	CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	102.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	74.13		
232	CON DIÁMETRO MAYOR DE 64 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	257.03		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	186.05		
24	K-0. CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4? #3 Y E#2 @ 20 CM. ALTURA MAXIMA 1.10 M. CIMBRA COMUN.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.01940	3,470.12		
MO-COP-0006	Oficial Fierro	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.80440	694.22		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.76345	1,039.94		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	17.63450	4,629.76		
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	6.81070	2,620.35		
25	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y ESPESOR DE 1/8" Y DOS VARILLAS DEL No. 3 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".						
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	2.11769	1,248.84		
MO-COP-0019	Oficial Soldador	08/Oct/2015	28/Dic/2015	21.17690	8,321.25		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	21.17690	5,559.78		
26	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	31.66380	12,182.33		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	3.16638	1,867.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	33.82380	8,880.10		
27	DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN DE LA REGION DIMENSIONES 7-14-28 DE ACUERDO AL MERCADO LOCAL						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	43.97750	16,919.90		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	4.39775	2,593.44		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	46.97750	12,333.47		
28	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO, RUGOSO, O REPELLADO SOBRE PANEL COVINTEC O SIMILAR.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	117.58840	45,240.96		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	11.75884	6,934.42		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	121.23840	31,829.93		
29	DE CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 cms. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	94.84890	36,492.17		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.48489	5,593.43		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	98.49890	25,859.90		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1547



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de término: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
3	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	11.80850	4,543.20	3.06836	4.46305
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	1.18085	696.37	0.30683	0.44631
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	11.80850	3,100.20	3.06836	4.46305
30	DE TUBERIA MENOR DE 100 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE ACUERDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL..						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	2.22894	857.56		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	0.22289	131.44		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	2.22894	585.19		
31	DE TUBERIA DE 101 A 150 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE ACUERDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL..						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.49658	575.79		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	0.14966	88.26		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.49658	392.91		
32	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.		40				


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1548



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	18.38988	7,075.32		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.83899	1,084.49		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	19.21788	5,045.46		
33	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR (HABILITAR CANCELERIA EXISTENTE CON MANTENIMIENTO MENOR)						
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Dic/2015	20/Dic/2015	0.17597	103.77		
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	01/Dic/2015	20/Dic/2015	1.75974	677.04		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Dic/2015	20/Dic/2015	1.75974	462.00		
35	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE CHAPA, CERRADURA, TOPE, CHAMBRANA, MARCO Y CONTRAMARCO, ANCLAJES.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.33333	196.57	0.23333	0.10000
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.33330	1,255.12	2.33331	0.99999
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.33330	875.12	2.33331	0.99999
36	CON DIMENSIONES DE HASTA 2.40 M. Y HASTA 1.90 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.19047	112.32	0.13095	0.05952

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.90470	717.20	1.30948	0.59522
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.90470	500.06	1.30948	0.59522
37	MUEBLE EN LINEA DE 2.00 X 0.75 M. H=1.10 M. EN TAOD						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.15237	89.86	0.15237	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.52372	573.74	1.52372	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.52372	400.04	1.52372	
38	MUEBLE EN LINEA 3.00X 0.75 M. H=1.10 M. EN TAOD						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.23235	137.02	0.23235	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.32347	874.88	2.32347	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.32347	610.00	2.32347	
39	MUEBLE EN "U" 3.30 X 3.55X 0.75 M. H=1.10 M. EN RECEPCIÓN URGENCIAS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.32000	188.71	0.32000	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.20000	1,204.93	3.20000	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.20000	840.13	3.20000	

4 DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, NINILICA,

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1570



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MORTERO BASE.							
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	58.18669	22,386.75	15.11938	21.99182
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	5.81867	3,431.39	1.51194	2.19918
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	58.18669	15,276.33	15.11938	21.99182
40	MUEBLE EN LINEA 2.90 X 0.75 M. H=1.10 M. EN TRABAJO DE ENFEREMERAS DE CORTA ESTANCIA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.20000	117.94	0.20000	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.00000	753.08	2.00000	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.00000	525.08	2.00000	
41	MUEBLE EN LINEA 1.30 X 0.50 M. H=1.10 M. EN T. DE ENFERMERAS OBSERVACIÓN ADULTOS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.10000	58.97	0.10000	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.00000	376.54	1.00000	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.00000	262.54	1.00000	
42	MUEBLE EN LINEA 5.00X 0.75 M. H=1.10 M. EN T. DE ENFERMERAS OBSERVACIÓN ADULTOS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.30475	179.72	0.30475	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	1,147.49	3.04746	



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	800.08	3.04746	
43	CLOSET DE MEDICAMENTOS Y ROPA LIMPIA 4.50X0.70 M H=2.40 M EN PASILLO						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.30475	179.72	0.30475	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	1,147.49	3.04746	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	800.08	3.04746	
44	CLOSET 2.15X0.70 M H=2.40 M EN CUARTO DEL ROPA SUCIA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.17414	102.69	0.17414	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.74141	655.71	1.74141	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.74141	457.19	1.74141	
45	DE ESPEJO. 50 X 85 CM (12 PZAS).						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.09554	56.34	0.06568	0.02986
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.95540	367.58	0.65684	0.29856
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.95540	250.83	0.65684	0.29856
46	CON DIMENSIONES HASTA 14.00 M. Y 2.10/2.70M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.60370	945.73	0.80185	0.80185

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	16.03704	7,090.62	8.01852	8.01852
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	16.03704	4,210.36	8.01852	8.01852
47	CON DIMENSIONES DE 14.50 HASTA 25.00 M. Y 0.30/0.80M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.16633	687.81	1.16633	
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	11.66329	5,156.81	11.66329	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	11.66329	3,062.08	11.66329	
48	CON DIMENSIONES DE 29.00 M. Y 2.10/2.70M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.83281	1,080.84	1.83281	
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	18.32805	8,103.56	18.32805	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	18.32805	4,811.85	18.32805	
49	DESMANTELAMIENTO DE POSTE-LUMINARIO HASTA 6 M DE ALTURA, CON HERRERIA TUBULAR, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, INCLUYE, CORTE CON EQUIPO OXIACETILENO, CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA SER REUBICADO						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.00000	384.74	1.00000	
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.25000	147.43	0.25000	



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.50000	656.35	2.50000	
5	DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 060 X 0.40 M. DE PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE: EXCAVACION, EXTRACCION DE TUBERIA, DE HASTA 1.50 METRO, EN AMBOS LADOS.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	4.69760	1,807.35	3.28832	1.07575
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.46976	277.03	0.32883	0.10758
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	4.69760	1,233.31	3.28832	1.07575
50	DESMANTELAMIENTO DE GABINETE CONTRAINCENDIO DE 85 X 87 X 21 CM. INCLUYE, CAJA Y TAPA DE VALVULAS, CON RECUPERACION DE MATERIAL						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.25000	96.19	0.25000	
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.02500	14.74	0.02500	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.25000	65.64	0.25000	
51	DESMANTELAMIENTO DE UNIDADES EVAPORADORAS MINI-SPLIT, E INSTALACION ELECTROMECHANICA, CABLEADO, CONTROLES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL LUGAR DESTINADO POR LA SUPERVISION. DE 1.20 X 0.50 M. APROXIMADAMENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70/N.P.T.						



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0026	Tecnico especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.00000	1,424.79	2.00000	1.00000
MO-COP-0027	Ayudante especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.00000	1,031.31	2.00000	1.00000
52	DESMANTELAMIENTO TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO, DIFERENTES CAPACIDADES, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LA INSTALACION ELECTROMECHANICA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DESTINADO POR LA SUPERVISION. DIMNSIONES DE 0.45X 0.90 M. PROMEDIO						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	5.00000	1,923.70	4.00000	1.00000
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.87500	516.01	0.70000	0.17500
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	8.75000	2,297.23	7.00000	1.75000
53	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.27940	876.98	1.59558	0.68382
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.22794	134.42	0.15956	0.06838
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.27940	598.43	1.59558	0.68382
54	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.48140	569.95	1.08636	0.39504

47

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1555



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.14814	87.36	0.10864	0.03950
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.48140	388.93	1.08636	0.39504
55	DESMONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS AHULADAS O ANTIBACTERIANAS, DE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: DESMONTE, SOPORTERIA, RIELES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTA, COLOCACION, ANDAMIOS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES A LUGAR DE ALMACENAJE, EN CUALQUIER NIVEL.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	09/Sep/2015	8.95455	3,445.17	6.15625	2.79830
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.89546	528.07	0.61563	0.27983
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	8.95455	2,350.93	6.15625	2.79830
56	CON PUERTAS CORREDIZAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.08000	47.18	0.08000	
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	307.79	0.80000	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	210.03	0.80000	
57	CON DIMENSIONES HASTA 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.08000	47.18	0.08000	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	307.79	0.80000	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	210.03	0.80000	
58	CON DIMENSIONES DE 1.51 M. HASTA DE 3.70 Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.20000	707.66	0.90000	0.30000
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	12.00000	4,616.88	9.00000	3.00000
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	12.00000	3,150.48	9.00000	3.00000
59	CON DIMENSIONES DE 3.71 M. HASTA DE 7.40 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.66000	389.22	0.44000	0.22000
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	6.60000	2,539.28	4.40000	2.20000
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	6.60000	1,732.76	4.40000	2.20000
6	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO O DE TELECOMUNICACIONES, DESDE 0.40 X 0.40 M. HASTA 1.55 X 1.55 M DE PROFUNDIDAD VARIABLE, PREVIA RELOCALIZACIÓN DE LINEAS EXISTENTES.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	372.01	0.77352	0.14697
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.09669	57.02	0.07735	0.01470
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	253.85	0.77352	0.14697

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
60	CON DIMENSIONES HASTA 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.24000	141.53	0.16000	0.08000
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.40000	923.38	1.60000	0.80000
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.40000	630.10	1.60000	0.80000
61	CON DIMENSIONES DE 1.51 M. HASTA DE 3.70 Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.90000	530.75	0.60000	0.30000
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	9.00000	3,462.66	6.00000	3.00000
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	9.00000	2,362.86	6.00000	3.00000
62	CON DIMENSIONES DE 3.71 M. HASTA DE 7.40 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.44000	259.48	0.22000	0.22000
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	4.40000	1,692.86	2.20000	2.20000
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	4.40000	1,155.18	2.20000	2.20000
63	SOPORTE PARA CANCELERÍA, EN FORMA DE "V" O "L".						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.21720	128.09	0.14933	0.06787

50

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

155



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.17200	835.66	1.49325	0.67875
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.17200	570.24	1.49325	0.67875
64	DESMONTAJE DE BARANDAL A BASE DE VIGAS "I" CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 7.5M DE LONGITUD Y 0.80M DE PERALTE, INCLUYE: PLACAS, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DEFINIDO POR LA SUPERVISION						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.22082	130.22	0.22082	
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.20822	976.34	2.20822	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.20822	579.75	2.20822	
65	DESMONTAJE DE MURO DE DOS CARAS DE 9 CM. DE ANCHO, DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR						
MO-COP-0004	Oficial Plafonero y/o tablaroquero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	10.71990	4,124.37	7.36993	3.34997
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.07199	632.17	0.73699	0.33500
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	10.71990	2,814.40	7.36993	3.34997
66	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.10745	63.37	0.10745	



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.


ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.07447	413.39	1.07447	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.07447	282.09	1.07447	
67	SM- 3 DE 25 x 40 PARA COLOCACIÓN EN MURO, UNA CARA						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.36510	173.40	0.29208	0.07302
MO-COP-0027	Ayudante especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.36510	125.51	0.29208	0.07302
68	SEÑALAMIENTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE 40 X 20 CM.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.26685	126.74	0.17790	0.08895
MO-COP-0027	Ayudante especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.26685	91.74	0.17790	0.08895
69	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00000	384.74		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10000	58.97		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00000	262.54		
7	DEMOLICIÓN DE PASO A CUBIERTO (LOSA Y FALDONES DE CONCRETO), INSTALACIONES Y CLAUSURA DE LAS MISMAS.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.76830	2,604.04	4.83450	1.47356

52

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1569



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.67683	399.14	0.48345	0.14736
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.76830	1,776.95	4.83450	1.47356
70	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.62500	240.46		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.06250	36.86		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.62500	164.09		
71	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28572	109.93		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02857	16.85		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28572	75.01		
72	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05866	22.57		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00587	3.46		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05866	15.40		

73 DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02200	8.46		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00220	1.30		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02200	5.78		
74	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02786	10.72		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00279	1.65		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02786	7.31		
75	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07332	28.21		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00733	4.32		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07332	19.25		
76	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08506	32.73		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00851	5.02		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08506	22.33		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
77	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05572	21.44		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00557	3.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05572	14.63		
78	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07080	27.24		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00708	4.18		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07080	18.59		
79	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	76.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02000	11.79		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	52.51		
8	DEMOLICIÓN DE SECCIONES DE FALDON PARA CREAR VANOS DE P.A. PARA PASO DE INSTALACIONES SEGÚN NECESIDADES DE LAS MISMAS.						

1563



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	372.01	0.77352	0.14697
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.09669	57.02	0.07735	0.01470
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	253.85	0.77352	0.14697
80	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	76.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02000	11.79		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	52.51		
81	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	76.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02000	11.79		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	52.51		
82	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08799	33.85		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00880	5.19		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08799	23.10		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
83	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	32.16		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00836	4.93		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	21.94		
84	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10998	42.31		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01100	6.49		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10998	28.87		
85	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	49.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01276	7.52		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	33.50		
86	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	57.20		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01487	8.77		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	39.03		
87	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.19116	73.55		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01912	11.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.19116	50.19		
88	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 64 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	49.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01276	7.52		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	33.50		
89	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	32.16		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00836	4.93		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	21.94		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
9	EN AREA EDIFICABLE						
MO-COP-0015	Cadenero	11/Ago/2015	29/Oct/2015	12.81550	3,780.96	3.33002	4.84365
MO-COP-0016	Topografo	11/Ago/2015	29/Oct/2015	12.73950	6,133.94	3.31026	4.81493
MO-COP-0017	Dibujante De Autocad	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.07050	2,186.29	1.57738	2.29436
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.40300	1,681.04	1.66377	2.42003
90	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	49.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01276	7.52		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	33.50		
91	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	57.20		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01487	8.77		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	39.03		
92	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.06372	24.52		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00637	3.76		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.06372	16.73		
93	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29330	112.84		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02933	17.30		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29330	77.00		
94	DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00296	385.88		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10030	59.15		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00296	263.32		
95	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.73320	282.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07332	43.24		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.73320	192.49		
96	DE 27 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03666	14.10		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Ago	Sep
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00367	2.16		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03666	9.62		
97	DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.51036	196.36		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05104	30.10		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.51036	133.99		
98	DE 38 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29771	114.54		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02977	17.56		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29771	78.16		
99	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33980	130.73		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03398	20.04		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33980	89.21		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
1				
MO-COP-0007	1.13185			
MO-COP-0024	11.31848			
10				
MO-COP-0007	5.58997			
MO-COP-0024	55.89970			
100				
MO-COP-0003	3.56831	3.20419		
MO-COP-0007	0.35683	0.32042		
MO-COP-0024	3.56831	3.20419		
101				
MO-COP-0003	2.31270	2.07670		
MO-COP-0007	0.23127	0.20767		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0024	2.31270	2.07670	
102			
MO-COP-0003	0.43194	0.38787	
MO-COP-0007	0.04319	0.03879	
MO-COP-0024	0.43194	0.38787	
103			
MO-COP-0003	0.10803	0.09701	
MO-COP-0007	0.01080	0.00970	
MO-COP-0024	0.10803	0.09701	
104			
MO-COP-0003	10.44438	9.37862	
MO-COP-0007	1.04444	0.93786	
MO-COP-0024	10.44438	9.37862	
105			
MO-COP-0003	5.22224	4.68936	


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.52222	0.46894	
MO-COP-0024	5.22224	4.68936	
106			
MO-COP-0003	1.25333	1.12543	
MO-COP-0007	0.12533	0.11255	
MO-COP-0024	1.25333	1.12543	
107			
MO-COP-0003	0.14547	0.13063	
MO-COP-0007	0.01455	0.01306	
MO-COP-0024	0.14547	0.13063	
108			
MO-COP-0003	0.24993	0.22442	
MO-COP-0007	0.02500	0.02244	
MO-COP-0024	0.24993	0.22442	
109			
MO-COP-0003	0.26185	0.23513	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0007	0.02619	0.02351		
MO-COP-0024	0.26185	0.23513		
11				
MO-COP-0007	0.07200			
MO-COP-0024	0.72000			
110				
MO-COP-0003	0.05819	0.05225		
MO-COP-0007	0.00582	0.00522		
MO-COP-0024	0.05819	0.05225		
111				
MO-COP-0003	0.09997	0.08977		
MO-COP-0007	0.01000	0.00897		
MO-COP-0024	0.09997	0.08977		
112				
MO-COP-0003	0.17457	0.15675		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0007	0.01746	0.01567		
MO-COP-0024	0.17457	0.15675		
113				
MO-COP-0003	0.14025	0.12594		
MO-COP-0007	0.01403	0.01259		
MO-COP-0024	0.14025	0.12594		
114				
MO-COP-0003	0.08356	0.07504		
MO-COP-0007	0.00836	0.00750		
MO-COP-0024	0.08356	0.07504		
115				
MO-COP-0003	0.22382	0.20098		
MO-COP-0007	0.02238	0.02010		
MO-COP-0024	0.22382	0.20098		
116				
MO-COP-0003	0.20889	0.18757		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.02089	0.01876	
MO-COP-0024	0.20889	0.18757	
117			
MO-COP-0003	0.14846	0.13331	
MO-COP-0007	0.01485	0.01333	
MO-COP-0024	0.14846	0.13331	
118			
MO-COP-0003	0.08207	0.07369	
MO-COP-0007	0.00821	0.00737	
MO-COP-0024	0.08207	0.07369	
119			
MO-COP-0003	0.11638	0.10451	
MO-COP-0007	0.01164	0.01045	
MO-COP-0024	0.11638	0.10451	
12			


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0007	0.22561		
MO-COP-0024	2.25614		
120			
MO-COP-0003	0.06491	0.05828	
MO-COP-0007	0.00649	0.00583	
MO-COP-0024	0.06491	0.05828	
121			
MO-COP-0003	0.06491	0.05828	
MO-COP-0007	0.00649	0.00583	
MO-COP-0024	0.06491	0.05828	
122			
MO-COP-0003	0.06565	0.05895	
MO-COP-0007	0.00656	0.00590	
MO-COP-0024	0.06565	0.05895	
123			
MO-COP-0002	4.62917	10.64708	6.94375

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0007	0.46292	1.06471	0.69437
MO-COP-0024	4.62917	10.64708	6.94375
124			
MO-COP-0002	3.63852	8.36861	5.45779
MO-COP-0007	0.36385	0.83686	0.54578
MO-COP-0024	3.63852	8.36861	5.45779
125			
MO-COP-0002	4.25420	9.78467	6.38131
MO-COP-0007	0.42542	0.97847	0.63813
MO-COP-0024	4.25420	9.78467	6.38131
126			
MO-COP-0002	1.01115	2.32564	1.51672
MO-COP-0007	0.10111	0.23256	0.15167
MO-COP-0024	1.01115	2.32564	1.51672
127			
MO-COP-0002	0.41663	0.95824	0.62494


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.04166	0.09582	0.06249
MO-COP-0024	0.41663	0.95824	0.62494
128			
MO-COP-0002	0.17128	0.39394	0.25692
MO-COP-0007	0.01713	0.03939	0.02569
MO-COP-0024	0.17128	0.39394	0.25692
129			
MO-COP-0002	0.12396	0.28510	0.18594
MO-COP-0007	0.01240	0.02851	0.01859
MO-COP-0024	0.12396	0.28510	0.18594
130			
MO-COP-0002	0.24188	0.55631	0.36281
MO-COP-0007	0.02419	0.05563	0.03628
MO-COP-0024	0.24188	0.55631	0.36281
131			
MO-COP-0002	0.41896	0.96360	0.62844




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.04190	0.09636	0.06284
MO-COP-0024	0.41896	0.96360	0.62844
132			
MO-COP-0002	0.12396	0.28510	0.18594
MO-COP-0007	0.01240	0.02851	0.01859
MO-COP-0024	0.12396	0.28510	0.18594
133			
MO-COP-0002	0.24188	0.55631	0.36281
MO-COP-0007	0.02419	0.05563	0.03628
MO-COP-0024	0.24188	0.55631	0.36281
134			
MO-COP-0002	0.41896	0.96360	0.62844
MO-COP-0007	0.04190	0.09636	0.06284
MO-COP-0024	0.41896	0.96360	0.62844
135			
MO-COP-0002	0.41896	0.96360	0.62844


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0007	0.04190	0.09636	0.06284
MO-COP-0024	0.41896	0.96360	0.62844
136			
MO-COP-0002	0.56042	1.28896	0.84062
MO-COP-0007	0.05604	0.12890	0.08406
MO-COP-0024	0.56042	1.28896	0.84062
137			
MO-COP-0002	1.94688	4.47781	2.92031
MO-COP-0007	0.19469	0.44778	0.29203
MO-COP-0024	1.94688	4.47781	2.92031
138			
MO-COP-0002	0.13281	0.30547	0.19922
MO-COP-0007	0.01328	0.03055	0.01992
MO-COP-0024	0.13281	0.30547	0.19922
139			

1580


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0002	1.10615	2.54413	1.65922
MO-COP-0007	0.11061	0.25441	0.16592
MO-COP-0024	1.10615	2.54413	1.65922
14			
MO-COP-0005	49.15734		
MO-COP-0007	4.91573		
MO-COP-0024	49.15734		
140			

1581


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0002	3.68729	8.48077	5.53094
MO-COP-0007	0.36873	0.84808	0.55309
MO-COP-0024	3.68729	8.48077	5.53094
141			
MO-COP-0002	0.03097	0.07123	0.04645
MO-COP-0007	0.00310	0.00713	0.00465
MO-COP-0024	0.03097	0.07123	0.04645
142			
MO-COP-0002	0.02124	0.04885	0.03186
MO-COP-0007	0.00212	0.00488	0.00318
MO-COP-0024	0.02124	0.04885	0.03186
143			
MO-COP-0002	0.02831	0.06512	0.04247
MO-COP-0007	0.00283	0.00651	0.00425
MO-COP-0024	0.02831	0.06512	0.04247

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
144			
MO-COP-0002	0.10416	0.23956	0.15623
MO-COP-0007	0.01042	0.02396	0.01562
MO-COP-0024	0.10416	0.23956	0.15623
145			
MO-COP-0002	0.08850	0.20355	0.13275
MO-COP-0007	0.00885	0.02036	0.01328
MO-COP-0024	0.08850	0.20355	0.13275
146			
MO-COP-0002	0.01180	0.02714	0.01770
MO-COP-0007	0.00118	0.00271	0.00177
MO-COP-0024	0.01180	0.02714	0.01770


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1503



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
147			


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1594



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0002	1.15045	2.64600	1.72565
MO-COP-0007	0.11504	0.26460	0.17257
MO-COP-0024	1.15045	2.64600	1.72565
148			
MO-COP-0007	0.58273	1.34027	0.87409
MO-COP-0023	5.82728	13.40273	8.74091
MO-COP-0024	5.82728	13.40273	8.74091
149			
MO-COP-0007	0.75711	1.74136	1.13567
MO-COP-0023	7.57112	17.41359	11.35669
MO-COP-0024	7.57112	17.41359	11.35669

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
15				
MO-COP-0007	14.45197			
MO-COP-0024	144.51967			
150				
MO-COP-0007	0.20190	0.46436	0.30284	
MO-COP-0023	2.01897	4.64362	3.02845	
MO-COP-0024	2.01897	4.64362	3.02845	
151				
MO-COP-0007	0.26738	0.61497	0.40107	
MO-COP-0023	2.67377	6.14966	4.01065	
MO-COP-0024	2.67377	6.14966	4.01065	
152				

1508


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0026	0.67690	1.55682	1.01532
MO-COP-0027	0.67690	1.55682	1.01532
153			
MO-COP-0026	0.33846	0.77840	0.50765
MO-COP-0027	0.33846	0.77840	0.50765
154			
MO-COP-0007	0.00110	0.00252	0.00164
MO-COP-0018	0.01097	0.02522	0.01645
MO-COP-0024	0.01097	0.02522	0.01645


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
155			
MO-COP-0026		1.86013	1.65795
MO-COP-0027		1.86013	1.65795
156			
MO-COP-0026		0.52316	0.46630
MO-COP-0027		0.52316	0.46630
157			
MO-COP-0026		1.33697	1.19165
MO-COP-0027		1.33697	1.19165
158			
MO-COP-0026		0.10975	0.09782
MO-COP-0027		0.10975	0.09782
159			
MO-COP-0026		0.03228	0.02877



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0027		0.03228	0.02877
16			
MO-COP-0007	4.99730		
MO-COP-0024	49.97300		
MO-COP-0025	49.97300		
160			
MO-COP-0026		0.17564	0.15654
MO-COP-0027		0.17564	0.15654
161			
MO-COP-0026		0.35136	0.31317
MO-COP-0027		0.35136	0.31317
162			
MO-COP-0002		2.96062	2.63882
MO-COP-0007		0.29606	0.26388


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
MO-COP-0024		2.96062	2.63882
163			
MO-COP-0002		0.23497	0.20943
MO-COP-0007		0.02350	0.02094
MO-COP-0024		0.23497	0.20943
164			
MO-COP-0026		1.62762	1.45070
MO-COP-0027		1.62762	1.45070
165			
MO-COP-0026		31.16852	27.78064
MO-COP-0027		31.16852	27.78064
166			
MO-COP-0026		20.13521	17.94660
MO-COP-0027		20.13521	17.94660
167			
MO-COP-0026		14.86320	13.24763

1590

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	
	Oct	Nov
MO-COP-0027		14.86320
168		13.24763
MO-COP-0026		10.33916
MO-COP-0027		9.21534
169		10.33916
MO-COP-0026		27.70641
MO-COP-0027		24.69484
17		27.70641
MO-COP-0006	40.74795	
MO-COP-0007	4.07479	
MO-COP-0024	40.74795	
170		
MO-COP-0026		3.99485
MO-COP-0027		3.56063
171		3.99485
		3.56063

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
MO-COP-0026		9.95203	8.87028
MO-COP-0027		9.95203	8.87028
172			
MO-COP-0026		5.81604	5.18385
MO-COP-0027		5.81604	5.18385
173			
MO-COP-0026		0.16467	0.14677
MO-COP-0027		0.16467	0.14677
174			
MO-COP-0026		0.18401	0.16400
MO-COP-0027		0.18401	0.16400
175			
MO-COP-0026		0.07453	0.06643
MO-COP-0027		0.07453	0.06643
176			
MO-COP-0026		0.14308	0.12752

1592

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0027		0.14308	0.12752
177			
MO-COP-0026		0.19823	0.17669
MO-COP-0027		0.19823	0.17669
178			
MO-COP-0026		0.15202	0.13550
MO-COP-0027		0.15202	0.13550
179			
MO-COP-0026		0.09538	0.08502
MO-COP-0027		0.09538	0.08502
18			
MO-COP-0006	13.58265		
MO-COP-0007	1.35827		
MO-COP-0024	13.58265		
180			

1593

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
MO-COP-0026		0.75554	0.67342
MO-COP-0027		0.75554	0.67342
181			
MO-COP-0026		0.52371	0.46678
MO-COP-0027		0.52371	0.46678
182			
MO-COP-0026		3.49610	3.11609
MO-COP-0027		3.49610	3.11609
183			
MO-COP-0026		0.46582	0.41518
MO-COP-0027		0.46582	0.41518
184			
MO-COP-0026		0.20496	0.18268
MO-COP-0027		0.20496	0.18268


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
185			
MO-COP-0026		0.07154	0.06376
MO-COP-0027		0.07154	0.06376
186			
MO-COP-0026		0.38154	0.34006
MO-COP-0027		0.38154	0.34006
187			
MO-COP-0026		0.07154	0.06376
MO-COP-0027		0.07154	0.06376
188			
MO-COP-0026		0.16991	0.15145
MO-COP-0027		0.16991	0.15145
189			
MO-COP-0026		0.11328	0.10096
MO-COP-0027		0.11328	0.10096

1595

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
19			
MO-COP-0005	5.44023	6.58555	6.29922
MO-COP-0007	0.54402	0.65855	0.62992
MO-COP-0024	5.81133	7.03477	6.72891
190			
MO-COP-0026		0.08496	0.07572
MO-COP-0027		0.08496	0.07572
191			
MO-COP-0026		0.07601	0.06775
MO-COP-0027		0.07601	0.06775
192			
MO-COP-0026		0.03801	0.03387
MO-COP-0027		0.03801	0.03387
193			

1596

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
MO-COP-0026		0.07601	0.06775
MO-COP-0027		0.07601	0.06775
194			
MO-COP-0026		0.04769	0.04251
MO-COP-0027		0.04769	0.04251
195			
MO-COP-0026		0.43900	0.39128
MO-COP-0027		0.43900	0.39128
196			
MO-COP-0026		0.29697	0.26469
MO-COP-0027		0.29697	0.26469
197			
MO-COP-0026		0.09346	0.08331
MO-COP-0027		0.09346	0.08331

1597

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
198				
MO-COP-0026			0.02583	0.02303
MO-COP-0027			0.02583	0.02303
199				
MO-COP-0026			0.05200	0.04634
MO-COP-0027			0.05200	0.04634
2				
MO-COP-0007	1.18006			
MO-COP-0024	11.80063			
MO-COP-0025	11.80063			
20				

1598

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0005	48.24219	58.39844	55.85938
MO-COP-0006	48.24219	58.39844	55.85938
MO-COP-0007	14.47266	17.51953	16.75781
MO-COP-0024	144.72656	175.19531	167.57812
MO-COP-0025	48.24219	58.39844	55.85938
200			
MO-COP-0026		1.89802	1.69172
MO-COP-0027		1.89802	1.69172
201			
MO-COP-0026		0.58748	0.52363
MO-COP-0027		0.58748	0.52363
202			

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Nov	Dic
	Oct		
MO-COP-0026		0.56079	0.49983
MO-COP-0027		0.56079	0.49983
203			
MO-COP-0026		0.29365	0.26174
MO-COP-0027		0.29365	0.26174
204			
MO-COP-0026		0.39260	0.34992
MO-COP-0027		0.39260	0.34992
205			
MO-COP-0026		0.00850	0.00757
MO-COP-0027		0.00850	0.00757
206			
MO-COP-0026		0.30453	0.27143

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0027		0.30453	0.27143
207			
MO-COP-0026		0.20392	0.18176
MO-COP-0027		0.20392	0.18176
208			
MO-COP-0026		0.66836	0.59572
MO-COP-0027		0.66836	0.59572
209			
MO-COP-0026		0.05662	0.05046
MO-COP-0027		0.05662	0.05046
21			
MO-COP-0005	2.67188	3.23438	3.09375
MO-COP-0007	0.26719	0.32344	0.30937
MO-COP-0024	2.67188	3.23438	3.09375
210			

1601

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	
	Oct	Nov
MO-COP-0026		0.35402
MO-COP-0027		0.31554
211		
MO-COP-0026		0.31000
MO-COP-0027		0.27630
212		
MO-COP-0026		0.33983
MO-COP-0027		0.30289
213		
MO-COP-0026		0.03801
MO-COP-0027		0.03387
214		
MO-COP-0026		0.09538
MO-COP-0027		0.08502
215		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	
	Oct	Nov
MO-COP-0026		0.95896
MO-COP-0027		0.85472
216		
MO-COP-0026		0.35386
MO-COP-0027		0.31539
217		
MO-COP-0026		0.07453
MO-COP-0027		0.06643
218		
MO-COP-0026		0.28615
MO-COP-0027		0.25505
219		
MO-COP-0026		0.16991
MO-COP-0027		0.15145
22		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0005	4.23047	5.12109	4.89844
MO-COP-0007	0.42305	0.51211	0.48984
MO-COP-0024	4.23047	5.12109	4.89844
220			
MO-COP-0026		0.37777	0.33671
MO-COP-0027		0.37777	0.33671
221			
MO-COP-0026		0.01416	0.01262
MO-COP-0027		0.01416	0.01262
222			
MO-COP-0026		0.07451	0.06641
MO-COP-0027		0.07451	0.06641
223			
MO-COP-0026		0.47692	0.42508
MO-COP-0027		0.47692	0.42508
224			



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	
	Oct	Nov
MO-COP-0026		0.05664
MO-COP-0027		0.05048
225		
MO-COP-0026		0.11402
MO-COP-0027		0.10162
226		
MO-COP-0026		0.04769
MO-COP-0027		0.04251
227		
MO-COP-0026		0.28319
MO-COP-0027		0.25241
228		
MO-COP-0026		0.63333
MO-COP-0027		0.56449
229		

1605


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0026		0.19077	0.17003
MO-COP-0027		0.19077	0.17003
23			
MO-COP-0005	11.49344	13.91311	13.30819
MO-COP-0006	2.29935	2.78342	2.66241
MO-COP-0007	2.24717	2.72025	2.60198
MO-COP-0024	22.47167	27.20255	26.01983
MO-COP-0025	8.67889	10.50602	10.04924
230			
MO-COP-0026		0.32567	0.29027
MO-COP-0027		0.32567	0.29027
231			
MO-COP-0026		0.11402	0.10162
MO-COP-0027		0.11402	0.10162
232			
MO-COP-0026		0.28615	0.25505


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0027		0.28615	0.25505
24			
MO-COP-0005	2.67763	3.24135	3.10042
MO-COP-0006	0.53568	0.64846	0.62026
MO-COP-0007	0.52352	0.63374	0.60619
MO-COP-0024	5.23524	6.33740	6.06186
MO-COP-0025	2.02193	2.44760	2.34118
25			
MO-COP-0007	0.87199	1.04639	0.19931
MO-COP-0019	8.71990	10.46388	1.99312
MO-COP-0024	8.71990	10.46388	1.99312
26			
MO-COP-0005	9.40019	11.37918	10.88443


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0007	0.94002	1.13792	1.08844
MO-COP-0024	10.04144	12.15543	11.62693
27			
MO-COP-0005	13.05582	15.80441	15.11727
MO-COP-0007	1.30558	1.58044	1.51173
MO-COP-0024	13.94645	16.88254	16.14852
28			
MO-COP-0005	34.90906	42.25833	40.42101
MO-COP-0007	3.49091	4.22583	4.04210
MO-COP-0024	35.99265	43.57005	41.67570
29			
MO-COP-0005	28.15827	34.08632	32.60431
MO-COP-0007	2.81583	3.40863	3.26043
MO-COP-0024	29.24186	35.39804	33.85900


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
3			
MO-COP-0005	4.27709		
MO-COP-0007	0.42771		
MO-COP-0024	4.27709		
30			
MO-COP-0005	0.74298	1.11447	0.37149
MO-COP-0007	0.07430	0.11144	0.03715
MO-COP-0024	0.74298	1.11447	0.37149
31			
MO-COP-0005	0.49886	0.49886	0.49886
MO-COP-0007	0.04989	0.04989	0.04989
MO-COP-0024	0.49886	0.49886	0.49886
32			


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0005	5.45950	6.60886	6.32152
MO-COP-0007	0.54595	0.66089	0.63215
MO-COP-0024	5.70531	6.90643	6.60615
33			
MO-COP-0007			0.17597
MO-COP-0013			1.75974
MO-COP-0024			1.75974
35			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
36			
MO-COP-0007			


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
37				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
38				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
39				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				

4

103

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1511



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0005	21.07549			
MO-COP-0007	2.10755			
MO-COP-0024	21.07549			
40				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
41				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
42				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0024				
43				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
44				
MO-COP-0007				
MO-COP-0010				
MO-COP-0024				
45				
MO-COP-0007				
MO-COP-0013				
MO-COP-0024				
46				
MO-COP-0007				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0023				
MO-COP-0024				
47				
MO-COP-0007				
MO-COP-0023				
MO-COP-0024				
48				
MO-COP-0007				
MO-COP-0023				
MO-COP-0024				
49				
MO-COP-0002				
MO-COP-0007				

1614

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0024			
5			
MO-COP-0005	0.33353		
MO-COP-0007	0.03335		
MO-COP-0024	0.33353		
50			
MO-COP-0005			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
51			

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0026				
MO-COP-0027				
52				
MO-COP-0002				
MO-COP-0007				
MO-COP-0024				
53				
MO-COP-0005				
MO-COP-0007				
MO-COP-0024				
54				
MO-COP-0005				

1616


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0007				
MO-COP-0024				
55				
MO-COP-0005				
MO-COP-0007				
MO-COP-0024				
56				
MO-COP-0007				
MO-COP-0013				
MO-COP-0024				
57				
MO-COP-0007				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1617



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
60			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
61			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
62			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
63			
MO-COP-0007			

111

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1619



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Oct	Nov	Dic
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
64			
MO-COP-0007			
MO-COP-0023			
MO-COP-0024			
65			
MO-COP-0004			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
66			
MO-COP-0007			

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0013				
MO-COP-0024				
67				
MO-COP-0026				
MO-COP-0027				
68				
MO-COP-0026				
MO-COP-0027				
69				
MO-COP-0003	0.52688	0.47312		
MO-COP-0007	0.05269	0.04731		
MO-COP-0024	0.52688	0.47312		
7				
MO-COP-0005	0.46024			


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.04602		
MO-COP-0024	0.46024		
70			
MO-COP-0003	0.32930	0.29570	
MO-COP-0007	0.03293	0.02957	
MO-COP-0024	0.32930	0.29570	
71			
MO-COP-0003	0.15054	0.13518	
MO-COP-0007	0.01505	0.01352	
MO-COP-0024	0.15054	0.13518	
72			
MO-COP-0003	0.03091	0.02775	
MO-COP-0007	0.00309	0.00278	
MO-COP-0024	0.03091	0.02775	
73			

1622



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0003	0.01159	0.01041		
MO-COP-0007	0.00116	0.00104		
MO-COP-0024	0.01159	0.01041		
74				
MO-COP-0003	0.01468	0.01318		
MO-COP-0007	0.00147	0.00132		
MO-COP-0024	0.01468	0.01318		
75				
MO-COP-0003	0.03863	0.03469		
MO-COP-0007	0.00386	0.00347		
MO-COP-0024	0.03863	0.03469		
76				
MO-COP-0003	0.04482	0.04024		
MO-COP-0007	0.00448	0.00403		
MO-COP-0024	0.04482	0.04024		

1623


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
77			
MO-COP-0003	0.02936	0.02636	
MO-COP-0007	0.00293	0.00264	
MO-COP-0024	0.02936	0.02636	
78			
MO-COP-0003	0.03730	0.03350	
MO-COP-0007	0.00373	0.00335	
MO-COP-0024	0.03730	0.03350	
79			
MO-COP-0003	0.10538	0.09462	
MO-COP-0007	0.01054	0.00946	
MO-COP-0024	0.10538	0.09462	
8			

1624


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
MO-COP-0005	0.04641			
MO-COP-0007	0.00464			
MO-COP-0024	0.04641			
80				
MO-COP-0003	0.10538	0.09462		
MO-COP-0007	0.01054	0.00946		
MO-COP-0024	0.10538	0.09462		
81				
MO-COP-0003	0.10538	0.09462		
MO-COP-0007	0.01054	0.00946		
MO-COP-0024	0.10538	0.09462		
82				
MO-COP-0003	0.04636	0.04163		
MO-COP-0007	0.00464	0.00416		
MO-COP-0024	0.04636	0.04163		

1625


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
83			
MO-COP-0003	0.04404	0.03954	
MO-COP-0007	0.00440	0.00396	
MO-COP-0024	0.04404	0.03954	
84			
MO-COP-0003	0.05795	0.05203	
MO-COP-0007	0.00580	0.00520	
MO-COP-0024	0.05795	0.05203	
85			
MO-COP-0003	0.06722	0.06037	
MO-COP-0007	0.00672	0.00604	
MO-COP-0024	0.06722	0.06037	
86			
MO-COP-0003	0.07834	0.07034	


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.00783	0.00704	
MO-COP-0024	0.07834	0.07034	
87			
MO-COP-0003	0.10072	0.09044	
MO-COP-0007	0.01007	0.00905	
MO-COP-0024	0.10072	0.09044	
88			
MO-COP-0003	0.06722	0.06037	
MO-COP-0007	0.00672	0.00604	
MO-COP-0024	0.06722	0.06037	
89			
MO-COP-0003	0.04404	0.03954	
MO-COP-0007	0.00440	0.00396	
MO-COP-0024	0.04404	0.03954	


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Nov	Dic
	Oct			
9				
MO-COP-0015	4.64183			
MO-COP-0016	4.61431			
MO-COP-0017	2.19876			
MO-COP-0024	2.31920			
90				
MO-COP-0003	0.06722	0.06037		
MO-COP-0007	0.00672	0.00604		
MO-COP-0024	0.06722	0.06037		
91				
MO-COP-0003	0.07834	0.07034		
MO-COP-0007	0.00783	0.00704		
MO-COP-0024	0.07834	0.07034		
92				
MO-COP-0003	0.03357	0.03015		

1627


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.00336	0.00301	
MO-COP-0024	0.03357	0.03015	
93			
MO-COP-0003	0.15453	0.13877	
MO-COP-0007	0.01545	0.01388	
MO-COP-0024	0.15453	0.13877	
94			
MO-COP-0003	0.52844	0.47452	
MO-COP-0007	0.05285	0.04745	
MO-COP-0024	0.52844	0.47452	
95			
MO-COP-0003	0.38631	0.34689	
MO-COP-0007	0.03863	0.03469	
MO-COP-0024	0.38631	0.34689	
96			
MO-COP-0003	0.01932	0.01734	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Dic
	Oct	Nov	
MO-COP-0007	0.00193	0.00174	
MO-COP-0024	0.01932	0.01734	
97			
MO-COP-0003	0.26890	0.24146	
MO-COP-0007	0.02689	0.02415	
MO-COP-0024	0.26890	0.24146	
98			
MO-COP-0003	0.15686	0.14085	
MO-COP-0007	0.01569	0.01408	
MO-COP-0024	0.15686	0.14085	
99			
MO-COP-0003	0.17904	0.16076	
MO-COP-0007	0.01790	0.01608	
MO-COP-0024	0.17904	0.16076	

1529


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
1	DE MURO DE TABIQUE DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CON RECUBRIMIENTO Y CORTE DE VARILLA.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	3.12489	\$1,842.81	\$478.85	\$696.49
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	31.24890	\$8,204.09	\$2,131.79	\$3,100.75
10	SUSTITUCIÓN DE ARCILLA CON ARENA LIMOSA INERTE, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 cm , AL 95% DE SU PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, DONDE LOS ÚLTIMOS CON CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10 (VER ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS)						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	15.43318	\$9,101.25	\$2,364.89	\$3,439.84
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	154.33179	\$40,518.27	\$10,528.37	\$15,313.99
100	DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	6.77250	\$2,605.65		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.67725	\$399.39		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	6.77250	\$1,778.05		
101	DE 152 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	4.38940	\$1,688.78		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.43894	\$258.85		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	4.38940	\$1,152.39		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
102	DE 203 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.81981	\$315.41		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08198	\$48.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.81981	\$215.23		
103	DE 51 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20504	\$78.89		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02050	\$12.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20504	\$53.83		
104	DE 102 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	19.82300	\$7,626.70		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.98230	\$1,169.00		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	19.82300	\$5,204.33		
105	DE 152 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	9.91160	\$3,813.39		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.99116	\$584.51		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	9.91160	\$2,602.19		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1631



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
106	DE 203 MM. DE DIAMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	2.37876	\$915.20		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.23788	\$140.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	2.37876	\$624.52		
107	DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.27610	\$106.23		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02761	\$16.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.27610	\$72.49		
108	DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.47435	\$182.50		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.04744	\$27.98		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.47435	\$124.54		
109	DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.49698	\$191.21		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.04970	\$29.31		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.49698	\$130.48		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
11	ELABORACIÓN DE PASOS EN CIMENTACIÓN PARA TUBERIAS HASTA 200MM DE DIAMETRO. INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIAS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	1.20000	\$707.66	\$530.74	\$134.46
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	12.00000	\$3,150.48	\$2,362.86	\$598.59
110	DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.11044	\$42.49		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01104	\$6.51		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.11044	\$28.99		
111	DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.18974	\$73.00		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01897	\$11.19		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.18974	\$49.81		
112	DE 90 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33132	\$127.47		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03313	\$19.54		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33132	\$86.98		



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
113	DE 90 GRADOS DE 203 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.26619	\$102.41		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02662	\$15.70		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.26619	\$69.89		
114	DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15860	\$61.02		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01586	\$9.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15860	\$41.64		
115	DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.42480	\$163.44		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.04248	\$25.05		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.42480	\$111.53		
116	DE 152 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.39646	\$152.53		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03965	\$23.38		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.39646	\$104.09		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
117	DE 203 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28177	\$108.41		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02818	\$16.62		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28177	\$73.98		
118	DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15576	\$59.93		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01558	\$9.19		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.15576	\$40.89		
119	DE 152 X 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.22089	\$84.99		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02209	\$13.03		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.22089	\$57.99		
12	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.62289	\$367.33	\$95.45	\$138.83
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.22890	\$1,635.34	\$424.93	\$618.08

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
120	DE 203 X 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	\$47.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01232	\$7.27		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	\$32.34		
121	DE 203 X 152 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	\$47.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01232	\$7.27		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12319	\$32.34		
122	DE 102 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12460	\$47.94		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01246	\$7.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12460	\$32.71		
123	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	22.22000	\$8,548.92		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.22200	\$1,310.36		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	22.22000	\$5,833.64		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
124	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.46492	\$6,719.45		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.74649	\$1,029.94		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.46492	\$4,585.24		
125	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	20.42018	\$7,856.46		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.04202	\$1,204.22		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	20.42018	\$5,361.11		
126	DE 16 MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	4.85350	\$1,867.34		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.48535	\$286.22		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	4.85350	\$1,274.24		
127	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.99980	\$769.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.19998	\$117.93		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.99980	\$525.03		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
128	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.82214	\$316.31		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.08221	\$48.48		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.82214	\$215.84		
129	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	\$228.92		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05950	\$35.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	\$156.21		
130	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	\$446.68		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.11610	\$68.47		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	\$304.81		
131	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	\$773.71		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.20110	\$118.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	\$527.97		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
132	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	\$228.92		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05950	\$35.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.59500	\$156.21		
133	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	\$446.68		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.11610	\$68.47		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.16100	\$304.81		
134	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	\$773.71		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.20110	\$118.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	\$527.97		
135	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	\$773.71		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.20110	\$118.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.01100	\$527.97		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1639



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
136	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.69000	\$1,034.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.26900	\$158.63		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.69000	\$706.23		
137	RE-01 (10,20 x 10,20 x 3,80)						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.34500	\$3,595.40		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.93450	\$551.09		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.34500	\$2,453.44		
138	DE 50 X 100 MM.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.63750	\$245.27		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.06375	\$37.59		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.63750	\$167.37		
139	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 15A, 1F- 2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO INDUSTRIAL NEMA 5- 15R COLOR BEIGE CATALOGO 5262-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE CATALOGO 80703-I PARA SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO						

1640



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	CATALOGO 5262-R Y PLACA DE NYLON COLOR ROJO CATALOGO 80703-R PARA SERVICIO EMERGENCIA MARCA LEVITON, HUBBELL o COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0,40m/s.n.p.t. AL CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.30950	\$2,042.78		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.53095	\$313.11		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.30950	\$1,393.96		
14	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO,DE 10 A 15 CM DE ESPESOR						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	135.71700	\$52,215.76	\$13,567.88	\$19,735.09
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	13.57170	\$8,003.50	\$2,079.65	\$3,024.95
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	135.71700	\$35,631.14	\$9,258.48	\$13,466.89
140	INTEGRADO POR: 2 TUBOS GALVANIZADOS FLEXIBLES DE 3/8" (10mm) DE 1m DE LARGO CADA UNO, EN UNO DE ELLOS CONTIENE EN EL EXTREMO UN CONECTOR RECTO DE 3/8" (10mm) Y EN EL OTRO EXTREMO UNA CLAVIJA (1709) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15P, EN EL OTRO TUBO FLEXIBLE CONTIENE UN CONECTOR PARA CLAVIJA (222) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15C LONGITUD TOTAL 2m (ENSAMBLADO Y CONECTADO), CAT. No. WD-1700EM, MARCA: COOPER-WIRING DEVICES.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.69900	\$6,809.51		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.76990	\$1,043.75		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	17.69900	\$4,646.70		
141	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.14865	\$57.19		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.01487	\$8.77		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.14865	\$39.03		
142	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.10194	\$39.22		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.01019	\$6.01		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.10194	\$26.76		
143	DE 35 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.13590	\$52.29		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.01359	\$8.01		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.13590	\$35.68		

144 APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca, 60Hz, CATALOGO 7601AMW Y


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	PLACA DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO CATALOGO PJ26AMW, PJ262AMW, PJ263AMW PARA 1, 2 o 3 VENTANAS RESPECTIVAMENTE SEGUN SE REQUIERA) MARCA COOPER o LEVITON, COLOCADO EN MURO A 1,20m/s. n. p. t. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.49995	\$192.35		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05000	\$29.49		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.49995	\$131.26		
145	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.42480	\$163.44		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.04248	\$25.05		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.42480	\$111.53		
146	PARA APAGADOR DE 3 VENTANAS.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05664	\$21.79		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.00566	\$3.34		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05664	\$14.87		
147	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 121,92x30,48x6,35cm, INCLUYE GABINETE						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	2015		
					Total	Agosto	Septiembre
	FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA CALIBRE 22 ROLADA EN FRIO TERMINADA EN PINTURA POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADO EN POLVO POR PROCESO ELECTROSTATICO, TODOS LOS ACCESORIOS COMO TORNILLOS, TUERCAS, MARIPOSAS Y RONDANAS PARA LA SUJECION DEBEN SER DE ACERO GALVANIZADO O TROPICALIZADO, A BASE DE LED DE 4000 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE AL FINAL DE LAS 50,000hrs, CON UN 70% DE SUS LUMENES INICIALES CON DRIVER DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO TOTAL DE 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRIC 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRICO						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1644



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0002	Oficial Electricista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.52210	\$2,124.57		
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.55221	\$325.65		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	5.52210	\$1,449.77		
148	JUEGO DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4" X 3/4" TIPO Z DE 1.20 M. DE LONG. PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN TIPO DE EMPOTRAR.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	2.79709	\$1,649.50		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	27.97092	\$12,367.06		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	27.97092	\$7,343.49		
149	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 16mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	3.63414	\$2,143.13		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	36.34140	\$16,067.99		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	36.34140	\$9,541.07		
15	POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B", CON ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y ESTIBADO PARA SU USO POSTERIOR.						

1645


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	39.90000	\$23,529.83	\$6,114.05	\$8,893.16
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	399.00000	\$104,753.46	\$27,219.41	\$39,591.86
150	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 21mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.96910	\$571.50		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.69104	\$4,284.80		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	9.69104	\$2,544.29		
151	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 27mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.28341	\$756.85		
MO-COP-0023	Oficial Pailero	20/Oct/2015	18/Dic/2015	12.83408	\$5,674.46		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	12.83408	\$3,369.46		
152	INDICADOR DE ALARMA REMOTO QUE CUENTA CON UNA LAMPARA PILOTO COLOR VERDE QUE PERMANEZCA ENCENDIDA CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ESTE DENTRO DE LOS LIMITES DE SEGURIDAD, ADYACENTE A ESTA LAMPARA PILOTO, DEBE EXISTIR OTRO DE COLOR ROJO QUE, CONJUNTAMENTE						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	CON UN ZUMBADOR DE ALARMA, SE ENERGICE CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ALCANCE CORRIENTES DE 3 o 5 MILIAMPERES O MAYORES, CATALOGO IG-2000P ISO-GARD MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS COLOCADO A 1,60m/S.N.P.T. (EXCEPTO LOS INDICADOS), EMPOTRADO EN MURO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	3.24904	\$1,543.07		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	3.24904	\$1,116.92		
153	MODULO DE LA ESTACION MAESTRA DE ATERRIZAMIENTO COLOCADA A 0,40m/s.n.p.t. CATALOGO GJB-24 MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA SALA DE CIRUGIA						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.62452	\$771.53		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	20/Oct/2015	18/Dic/2015	1.62452	\$558.46		
154	VALVULA DE 19 MM DE DIAMETRO						
MO-COP-0007	Mando intermedio	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.00526	\$3.10		
MO-COP-0018	Oficial Pintor	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05264	\$20.68		
MO-COP-0024	Ayudante General	20/Oct/2015	18/Dic/2015	0.05264	\$13.82		
155	DE 3/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.51808	\$1,670.84		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.51808	\$1,209.41		
156	DE 1/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.98946	\$469.92		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.98946	\$340.15		
157	DE 5/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	2.52862	\$1,200.92		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	2.52862	\$869.26		
158	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.20757	\$98.58		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.20757	\$71.36		
159	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.06105	\$28.99		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.06105	\$20.99		
16	CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA EN TRABES AISLADAS, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	13.79690	\$8,136.31	\$2,114.16	\$3,075.14
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	137.96895	\$36,222.37	\$9,412.12	\$13,690.34
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	11/Ago/2015	29/Oct/2015	137.96895	\$53,082.17	\$13,793.01	\$20,062.55
160	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 38 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.33218	\$157.76		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.33218	\$114.19		
161	MARCA FIGSA No. 1,, INCLUYE: DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66453	\$315.61		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66453	\$228.45		
162	DE 19 MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	5.59944	\$2,154.33		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.55994	\$330.21		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Nov/2015	25/Dic/2015	5.59944	\$1,470.08		
163	DE 1" MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.44440	\$170.98		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1677



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.04444	\$26.21		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.44440	\$116.67		
164	DE 10 MM DE DIAMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.07832	\$1,461.99		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.07832	\$1,058.23		
165	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	58.94916	\$27,996.72		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	58.94916	\$20,264.95		
166	DE 19 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	38.08181	\$18,086.19		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	38.08181	\$13,091.38		
167	DE 25 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	28.11083	\$13,350.68		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	28.11083	\$9,663.66		
168	DE 32 MM. DE DIÁMETRO.						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	19.55450	\$9,287.02		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	19.55450	\$6,722.25		
169	DE 38 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	52.40125	\$24,886.93		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	52.40125	\$18,013.98		
17	Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.						
MO-COP-0006	Oficial Fierro	11/Ago/2015	29/Oct/2015	112.50000	\$43,283.25	\$11,246.89	\$16,358.99
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	11.25000	\$6,634.35	\$1,723.89	\$2,507.47
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	112.50000	\$29,535.75	\$7,674.68	\$11,163.10
170	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	7.55548	\$3,588.32		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	7.55548	\$2,597.35		
171	DE 64 MM. DE DIÁMETRO.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	18.82231	\$8,939.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	18.82231	\$6,470.55		
172	DE 75 MM. DE DIÁMETRO.						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	10.99989	\$5,224.18		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	10.99989	\$3,781.43		
173	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.31144	\$147.91		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.31144	\$107.06		
174	DE 19 MM. (K-21 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.34801	\$165.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.34801	\$119.64		
175	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	\$66.95		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	\$48.46		
176	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.27060	\$128.52		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.27060	\$93.02		
177	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.37492	\$178.06		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.37492	\$128.89		
178	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.28752	\$136.55		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.28752	\$98.84		
179	DE 64 MM. DE DIÁMETRO., CLAVE 101.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	\$85.68		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	\$62.02		
18	Nº 6 A.R. EN ESTRUCTURA.						
MO-COP-0006	Oficial Fierro	11/Ago/2015	29/Oct/2015	37.50000	\$14,427.75	\$3,748.96	\$5,453.00
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	3.75000	\$2,211.45	\$574.63	\$835.82
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	37.50000	\$9,845.25	\$2,558.23	\$3,721.03
180	DE 13 X 10 MM. (K- 16X13 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.42896	\$678.66		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.42896	\$491.23		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
181	DE 19 X 10 MM (K-22 X 10 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.99049	\$470.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.99049	\$340.50		
182	DE 19 X 13 MM. (K-22 X 16 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	6.61219	\$3,140.33		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	6.61219	\$2,273.07		
183	DE 25 X 13 MM. (K-29 X 16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.88100	\$418.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.88100	\$302.86		
184	DE 25 X 19 MM. (K-29 X 22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38764	\$184.10		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38764	\$133.26		
185	DE 32 X1 3 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	\$64.26		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	\$46.51		
186	DE 32 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.72160	\$342.71		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.72160	\$248.06		
187	DE 32 X 25 MM (K-35 X 29 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	\$64.26		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.13530	\$46.51		
188	DE 38 X 13 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	\$152.62		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	\$110.47		
189	DE 38 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21424	\$101.75		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21424	\$73.65		
19	DE 28 CM. DE ESPESOR, "PEGADO TIZON" ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015 26	18.32500	\$7,050.36		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1855



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.83250	\$1,080.66		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	19.57500	\$5,139.22		
190	DE 38 X 32 MM. (K-41 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.16068	\$76.31		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.16068	\$55.24		
191	DE 51 X 25 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	\$68.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	\$49.42		
192	DE 51 X 32 MM. (K-54 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	\$34.14		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	\$24.71		
193	DE 51 X 38 MM. (K-54 X 41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	\$68.28		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14376	\$49.42		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1656



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
194	DE 64 X 38 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	\$42.84		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	\$31.01		
195	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.83028	\$394.32		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.83028	\$285.43		
196	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.56166	\$266.75		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.56166	\$193.08		
197	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.17677	\$83.95		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.17677	\$60.77		
198	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.04886	\$23.21		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1657



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.04886	\$16.80		
199	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09834	\$46.70		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09834	\$33.81		
2	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	3.25800	\$1,921.31	\$499.25	\$726.16
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	32.58000	\$8,553.55	\$2,222.57	\$3,232.84
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	11/Ago/2015	29/Oct/2015	32.58000	\$12,534.83	\$3,257.09	\$4,737.57
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE POLIESTIRENO DENSIDAD DE 10.00 KG/M3 DE 50 x 50 x 33 Y/O DE 25 x 50 x 33 CMS. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO, F'C: 350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO SEGÚN PROYECTO (VER DETALLE EN PLANOS), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, EN NERVADURAS Y CAPITELES, REFUERZO DE MALLA ELETROSOLDADA 66-1010, EN EL LECHO BAJO Y ALTO DE LOSA, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, APISONADO, REGLEADO Y CURADO DE CONCRETO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.						



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	162.50000	\$62,520.25		
MO-COP-0006	Oficial Fierro	08/Oct/2015	28/Dic/2015	162.50000	\$62,520.25		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	48.75000	\$28,748.85		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	487.50000	\$127,988.25		
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	162.50000	\$62,520.25		
200	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.58974	\$1,704.88		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	3.58974	\$1,234.04		
201	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.11111	\$527.70		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.11111	\$381.97		
202	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.06062	\$503.72		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.06062	\$364.61		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
203	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.55539	\$263.77		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.55539	\$190.93		
204	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.74252	\$352.65		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.74252	\$255.26		
205	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.01607	\$7.63		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.01607	\$5.52		
206	DE 64 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.57596	\$273.54		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.57596	\$198.00		
207	DE 75 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38568	\$183.17		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.38568	\$132.59		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
208	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.26408	\$600.35		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.26408	\$434.55		
209	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10708	\$50.86		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10708	\$36.81		
21	EN TRABES F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.00000	\$3,462.66		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	0.90000	\$530.75		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.00000	\$2,362.86		
210	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66956	\$317.99		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66956	\$230.17		
211	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.58630	\$278.45		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.58630	\$201.55		
212	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.64272	\$305.25		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.64272	\$220.95		
213	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	\$34.14		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.07188	\$24.71		
214	DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 104.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	\$85.68		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.18040	\$62.02		
215	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.81368	\$861.37		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.81368	\$623.49		
216	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66925	\$317.85		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.66925	\$230.07		
217	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	\$66.95		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14096	\$48.46		
218	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	\$257.03		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	\$186.05		
219	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	\$152.62		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.32136	\$110.47		
22	EN CAPA DE COMPRESIÓN (VIGUETA Y BOVEDILLA), F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	14.25000	\$5,482.55		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.42500	\$840.35		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	14.25000	\$3,741.20		

220 DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.71448	\$339.33		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.71448	\$245.62		
221	DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.02678	\$12.72		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.02678	\$9.21		
222	DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14092	\$66.93		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.14092	\$48.44		
223	DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.90200	\$428.39		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.90200	\$310.08		
224	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10712	\$50.87		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.10712	\$36.82		
225	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	\$102.41		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1664



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	\$74.13		
226	DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 111.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	\$42.84		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.09020	\$31.01		
227	CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.53560	\$254.37		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.53560	\$184.12		
228	CON DIÁMETRO MAYOR DE 25 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.19782	\$568.88		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	1.19782	\$411.77		
229	CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.36080	\$171.35		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.36080	\$124.03		
23	CT-1, FORMA "I" POR UNA CADENA DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 15 X 25 CM.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015 36	38.71473	\$14,895.11		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1665



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0006	Oficial Fierro	08/Oct/2015	28/Dic/2015	7.74518	\$2,979.88		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	7.56940	\$4,463.83		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	75.69405	\$19,872.72		
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	29.23414	\$11,247.54		
230	CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.61594	\$292.53		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.61594	\$211.74		
231	CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	\$102.41		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.21564	\$74.13		
232	CON DIÁMETRO MAYOR DE 64 MM, CLAVE 111-R.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	\$257.03		
MO-COP-0027	Ayudante especialista	01/Nov/2015	25/Dic/2015	0.54120	\$186.05		
24	K-0. CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4? #3 Y E#2 @ 20 CM. ALTURA MAXIMA 1.10 M. CIMBRA COMUN.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.01940	\$3,470.12		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0006	Oficial Fierrero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.80440	\$694.22		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.76345	\$1,039.94		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	17.63450	\$4,629.76		
MO-COP-0025	Oficial Carpintero	08/Oct/2015	28/Dic/2015	6.81070	\$2,620.35		
25	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y ESPESOR DE 1/8" Y DOS VARILLAS DEL No. 3 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".						
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	2.11769	\$1,248.84		
MO-COP-0019	Oficial Soldador	08/Oct/2015	28/Dic/2015	21.17690	\$8,321.25		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	21.17690	\$5,559.78		
26	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	31.66380	\$12,182.33		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	3.16638	\$1,867.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	33.82380	\$8,880.10		
27	DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN DE LA REGION DIMENSIONES 7-14-28 DE ACUERDO AL MERCADO LOCAL						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	43.97750	\$16,919.90		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	4.39775	\$2,593.44		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	46.97750	\$12,333.47		
28	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO, RUGOSO, O REPELLADO SOBRE PANEL COVINTEC O SIMILAR.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	117.58840	\$45,240.96		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	11.75884	\$6,934.42		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	121.23840	\$31,829.93		
29	DE CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 cms. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	94.84890	\$36,492.17		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	9.48489	\$5,593.43		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	98.49890	\$25,859.90		
3	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	11.80850	\$4,543.20	\$1,180.52	\$1,717.11
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	1.18085	\$696.37	\$180.94	\$263.20
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	11.80850	\$3,100.20	\$805.56	\$1,171.73

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
30	DE TUBERIA MENOR DE 100 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE ACUERDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL..						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	2.22894	\$857.56		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	0.22289	\$131.44		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	2.22894	\$585.19		
31	DE TUBERIA DE 101 A 150 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE ACUERDO AL ELEMENTO ESTRUCTURAL..						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.49658	\$575.79		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	0.14966	\$88.26		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.49658	\$392.91		
32	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	08/Oct/2015	28/Dic/2015	18.38988	\$7,075.32		
MO-COP-0007	Mando intermedio	08/Oct/2015	28/Dic/2015	1.83899	\$1,084.49		
MO-COP-0024	Ayudante General	08/Oct/2015	28/Dic/2015	19.21788	\$5,045.46		
33	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR (HABILITAR						



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
CANCELERIA EXISTENTE CON MANTENIMIENTO MENOR)							
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Dic/2015	20/Dic/2015	0.17597	\$103.77		
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	01/Dic/2015	20/Dic/2015	1.75974	\$677.04		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Dic/2015	20/Dic/2015	1.75974	\$462.00		
35 DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE CHAPA, CERRADURA, TOPE, CHAMBRANA, MARCO Y CONTRAMARCO, ANCLAJES.							
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.33333	\$196.57	\$137.60	\$58.97
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.33330	\$1,255.12	\$878.58	\$376.54
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.33330	\$875.12	\$612.58	\$262.54
36 CON DIMENSIONES DE HASTA 2.40 M. Y HASTA 1.90 M. DE ALTURA							
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.19047	\$112.32	\$77.22	\$35.10
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.90470	\$717.20	\$493.08	\$224.12
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.90470	\$500.06	\$343.79	\$156.27
37 MUEBLE EN LINEA DE 2.00 X 0.75 M. H=1.10 M. EN TAOD							
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.15237	\$89.86	\$89.86	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.52372	\$573.74	\$573.74	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.52372	\$400.04	\$400.04	
38	MUEBLE EN LINEA 3.00X 0.75 M. H=1.10 M. EN TAOD						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.23235	\$137.02	\$137.02	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.32347	\$874.88	\$874.88	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.32347	\$610.00	\$610.00	
39	MUEBLE EN "U" 3.30 X 3.55X 0.75 M. H=1.10 M. EN RECEPCIÓN URGENCIAS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.32000	\$188.71	\$188.71	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.20000	\$1,204.93	\$1,204.93	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.20000	\$840.13	\$840.13	
4	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, NINILICA, MORTERO BASE.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	58.18669	\$22,386.75	\$5,817.04	\$8,461.13
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	5.81867	\$3,431.39	\$891.63	\$1,296.90
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	58.18669	\$15,276.33	\$3,969.44	\$5,773.73

40 MUEBLE EN LINEA 2.90 X 0.75 M. H=1.10 M. EN

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Código	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
TRABAJO DE ENFERMERAS DE CORTA ESTANCIA							
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.20000	\$117.94	\$117.94	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.00000	\$753.08	\$753.08	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.00000	\$525.08	\$525.08	
41	MUEBLE EN LINEA 1.30 X 0.50 M. H=1.10 M. EN T. DE ENFERMERAS OBSERVACIÓN ADULTOS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.10000	\$58.97	\$58.97	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.00000	\$376.54	\$376.54	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.00000	\$262.54	\$262.54	
42	MUEBLE EN LINEA 5.00X 0.75 M. H=1.10 M. EN T. DE ENFERMERAS OBSERVACIÓN ADULTOS						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.30475	\$179.72	\$179.72	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	\$1,147.49	\$1,147.49	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	\$800.08	\$800.08	
43	CLOSET DE MEDICAMENTOS Y ROPA LIMPIA 4.50X0.70 M H=2.40 M EN PASILLO						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.30475	\$179.72	\$179.72	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	\$1,147.49	\$1,147.49	



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	3.04746	\$800.08	\$800.08	
44	CLOSET 2.15X0.70 M H=2.40 M EN CUARTO DEL ROPA SUCIA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.17414	\$102.69	\$102.69	
MO-COP-0010	Carpintero Ebanista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.74141	\$655.71	\$655.71	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.74141	\$457.19	\$457.19	
45	DE ESPEJO. 50 X 85 CM (12 PZAS).						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.09554	\$56.34	\$38.73	\$17.61
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.95540	\$367.58	\$252.71	\$114.87
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.95540	\$250.83	\$172.45	\$78.38
46	CON DIMENSIONES HASTA 14.00 M. Y 2.10/2.70M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.60370	\$945.73	\$472.86	\$472.87
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	16.03704	\$7,090.62	\$3,545.31	\$3,545.31
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	16.03704	\$4,210.36	\$2,105.18	\$2,105.18
47	CON DIMENSIONES DE 14.50 HASTA 25.00 M. Y 0.30/0.80M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.16633	\$687.81	\$687.81	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1073



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	11.66329	\$5,156.81	\$5,156.81	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	11.66329	\$3,062.08	\$3,062.08	
48	CON DIMENSIONES DE 29.00 M. Y 2.10/2.70M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.83281	\$1,080.84	\$1,080.84	
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	18.32805	\$8,103.56	\$8,103.56	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	18.32805	\$4,811.85	\$4,811.85	
49	DESMANTELAMIENTO DE POSTE-LUMINARIO HASTA 6 M DE ALTURA, CON HERRERIA TUBULAR, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, INCLUYE, CORTE CON EQUIPO OXIACETILENO, CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA SER REUBICADO						
MO-COP-0002	Oficial Electricista	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.00000	\$384.74	\$384.74	
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.25000	\$147.43	\$147.43	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.50000	\$656.35	\$656.35	
5	DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 060 X 0.40 M. DE PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE: EXCAVACION, EXTRACCION DE TUBERIA, DE HASTA 1.50 METRO, EN AMBOS LADOS.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	4.69760	\$1,807.35	\$1,265.15	\$413.88

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.46976	\$277.03	\$193.92	\$63.44
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	4.69760	\$1,233.31	\$863.32	\$282.43
50	DESMANTELAMIENTO DE GABINETE CONTRA INCENDIO DE 85 X 87 X 21 CM. INCLUYE, CAJA Y TAPA DE VALVULAS, CON RECUPERACION DE MATERIAL						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.25000	\$96.19	\$96.19	
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.02500	\$14.74	\$14.74	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.25000	\$65.64	\$65.64	
51	DESMANTELAMIENTO DE UNIDADES EVAPORADORAS MINI-SPLIT, E INSTALACION ELECTROMECHANICA, CABLEADO, CONTROLES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL LUGAR DESTINADO POR LA SUPERVISION. DE 1.20 X 0.50 M. APROXIMADAMENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70/N.P.T.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.00000	\$1,424.79	\$949.86	\$474.93
MO-COP-0027	Ayudante especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	3.00000	\$1,031.31	\$687.54	\$343.77
52	DESMANTELAMIENTO TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO, DIFERENTES CAPACIDADES, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LA INSTALACION ELECTROMECHANICA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL LUGAR						




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
DESTINADO POR LA SUPERVISION. DIMNSIONES DE 0.45X 0.90 M. PROMEDIO							
MO-COP-0002	Oficial Electricista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	5.00000	\$1,923.70	\$1,538.96	\$384.74
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.87500	\$516.01	\$412.81	\$103.20
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	8.75000	\$2,297.23	\$1,837.78	\$459.45
53	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.27940	\$876.98	\$613.89	\$263.09
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.22794	\$134.42	\$94.09	\$40.33
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.27940	\$598.43	\$418.90	\$179.53
54	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR (JABONERA Y PORTARROLLOS).						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.48140	\$569.95	\$417.96	\$151.99
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.14814	\$87.36	\$64.07	\$23.29
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.48140	\$388.93	\$285.22	\$103.71
55	DESMONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS AHULADAS O ANTIBACTERIANAS, DE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: DESMONTE, SOPORTERIA, RIELES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTA, COLOCACION, ANDAMIOS,						

1676



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES A LUGAR DE ALMACENAJE, EN CUALQUIER NIVEL.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	09/Sep/2015	8.95455	\$3,445.17	\$2,368.55	\$1,076.62
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.89546	\$528.07	\$363.05	\$165.02
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	8.95455	\$2,350.93	\$1,616.26	\$734.67
56	CON PUERTAS CORREDIZAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.08000	\$47.18	\$47.18	
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	\$307.79	\$307.79	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	\$210.03	\$210.03	
57	CON DIMENSIONES HASTA 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.08000	\$47.18	\$47.18	
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	\$307.79	\$307.79	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.80000	\$210.03	\$210.03	
58	CON DIMENSIONES DE 1.51 M. HASTA DE 3.70 Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.20000	\$707.66	\$530.74	\$176.92




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-NS6-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	12.00000	\$4,616.88	\$3,462.66	\$1,154.22
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	12.00000	\$3,150.48	\$2,362.86	\$787.62
59	CON DIMENSIONES DE 3.71 M. HASTA DE 7.40 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.66000	\$389.22	\$259.48	\$129.74
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	6.60000	\$2,539.28	\$1,692.85	\$846.43
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	6.60000	\$1,732.76	\$1,155.17	\$577.59
6	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO O DE TELECOMUNICACIONES, DESDE 0.40 X 0.40 M. HASTA 1.55 X 1.55 M DE PROFUNDIDAD VARIABLE, PREVIA RELOCALIZACIÓN DE LINEAS EXISTENTES.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	\$372.01	\$297.60	\$56.55
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.09669	\$57.02	\$45.61	\$8.67
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	\$253.85	\$203.08	\$38.59
60	CON DIMENSIONES HASTA 1.50 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.24000	\$141.53	\$94.35	\$47.18
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.40000	\$923.38	\$615.59	\$307.79
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.40000	\$630.10	\$420.07	\$210.03



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
61	CON DIMENSIONES DE 1.51 M. HASTA DE 3.70 Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.90000	\$530.75	\$353.83	\$176.92
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	9.00000	\$3,462.66	\$2,308.44	\$1,154.22
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	9.00000	\$2,362.86	\$1,575.24	\$787.62
62	CON DIMENSIONES DE 3.71 M. HASTA DE 7.40 M. Y 2.10/2.70 M. DE ALTURA						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.44000	\$259.48	\$129.74	\$129.74
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	4.40000	\$1,692.86	\$846.43	\$846.43
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	4.40000	\$1,155.18	\$577.59	\$577.59
63	SOPORTE PARA CANCELERÍA, EN FORMA DE "V" O "L".						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.21720	\$128.09	\$88.07	\$40.02
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.17200	\$835.66	\$574.52	\$261.14
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	2.17200	\$570.24	\$392.04	\$178.20
64	DESMONTAJE DE BARANDAL A BASE DE VIGAS "I" CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 7.5M DE LONGITUD Y 0.80M DE PERALTE, INCLUYE: PLACAS, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
DEFINIDO POR LA SUPERVISION							
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.22082	\$130.22	\$130.22	
MO-COP-0023	Oficial Pailero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.20822	\$976.34	\$976.34	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	2.20822	\$579.75	\$579.75	
65	DESMONTAJE DE MURO DE DOS CARAS DE 9 CM. DE ANCHO, DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR						
MO-COP-0004	Oficial Plafonero y/o tablaroquero	11/Ago/2015	09/Sep/2015	10.71990	\$4,124.37	\$2,835.50	\$1,288.87
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	09/Sep/2015	1.07199	\$632.17	\$434.61	\$197.56
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	09/Sep/2015	10.71990	\$2,814.40	\$1,934.90	\$879.50
66	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR.						
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	30/Ago/2015	0.10745	\$63.37	\$63.37	
MO-COP-0013	Oficial Aluminero	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.07447	\$413.39	\$413.39	
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	30/Ago/2015	1.07447	\$282.09	\$282.09	
67	SM- 3 DE 25 x 40 PARA COLOCACIÓN EN MURO, UNA CARA						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.36510	\$173.40	\$138.72	\$34.68



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0027	Ayudante especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.36510	\$125.51	\$100.41	\$25.10
68	SEÑALAMIENTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE 40 X 20 CM.						
MO-COP-0026	Tecnico especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.26685	\$126.74	\$84.49	\$42.25
MO-COP-0027	Ayudante especialista	11/Ago/2015	09/Sep/2015	0.26685	\$91.74	\$61.16	\$30.58
69	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00000	\$384.74		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10000	\$58.97		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00000	\$262.54		
7	DEMOLICIÓN DE PASO A CUBIERTO (LOSA Y FALDONES DE CONCRETO), INSTALACIONES Y CLAUSURA DE LAS MISMAS.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.76830	\$2,604.04	\$1,860.03	\$566.94
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.67683	\$399.14	\$285.10	\$86.90
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.76830	\$1,776.95	\$1,269.25	\$386.87
70	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.62500	\$240.46		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.06250	\$36.86		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.62500	\$164.09		
71	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28572	\$109.93		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02857	\$16.85		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.28572	\$75.01		
72	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05866	\$22.57		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00587	\$3.46		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05866	\$15.40		
73	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02200	\$8.46		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00220	\$1.30		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02200	\$5.78		
74	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02786	\$10.72		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00279	\$1.65		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02786	\$7.31		
75	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07332	\$28.21		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00733	\$4.32		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07332	\$19.25		
76	DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08506	\$32.73		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00851	\$5.02		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08506	\$22.33		
77	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05572	\$21.44		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00557	\$3.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05572	\$14.63		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
78	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07080	\$27.24		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00708	\$4.18		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07080	\$18.59		
79	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	\$76.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02000	\$11.79		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	\$52.51		
8	DEMOLICIÓN DE SECCIONES DE FALDON PARA CREAR VANOS DE P.A. PARA PASO DE INSTALACIONES SEGÚN NECESIDADES DE LAS MISMAS.						
MO-COP-0005	Oficial Albañil	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	\$372.01	\$297.60	\$56.55
MO-COP-0007	Mando intermedio	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.09669	\$57.02	\$45.61	\$8.67
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	0.96690	\$253.85	\$203.08	\$38.59
80	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						

1684



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Código	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	\$76.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02000	\$11.79		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	\$52.51		
81	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	\$76.95		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02000	\$11.79		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.20000	\$52.51		
82	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08799	\$33.85		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00880	\$5.19		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08799	\$23.10		
83	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	\$32.16		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00836	\$4.93		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	\$21.94		

1685


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
84	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10998	\$42.31		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01100	\$6.49		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10998	\$28.87		
85	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	\$49.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01276	\$7.52		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	\$33.50		
86	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	\$57.20		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01487	\$8.77		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	\$39.03		
87	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.19116	\$73.55		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01912	\$11.28		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.19116	\$50.19		
88	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 64 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	\$49.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01276	\$7.52		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	\$33.50		
89	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	\$32.16		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00836	\$4.93		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.08358	\$21.94		
9	EN AREA EDIFICABLE						
MO-COP-0015	Cadenero	11/Ago/2015	29/Oct/2015	12.81550	\$3,780.96	\$982.46	\$1,429.02
MO-COP-0016	Topografo	11/Ago/2015	29/Oct/2015	12.73950	\$6,133.94	\$1,593.86	\$2,318.34
MO-COP-0017	Dibujante De Autocad	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.07050	\$2,186.29	\$568.10	\$826.31
MO-COP-0024	Ayudante General	11/Ago/2015	29/Oct/2015	6.40300	\$1,681.04	\$436.81	\$635.35

1807



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
90	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	\$49.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01276	\$7.52		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.12759	\$33.50		
91	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	\$57.20		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.01487	\$8.77		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.14868	\$39.03		
92	REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM. FIG. 711-R.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.06372	\$24.52		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00637	\$3.76		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.06372	\$16.73		
93	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29330	\$112.84		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02933	\$17.30		


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29330	\$77.00		
94	DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00296	\$385.88		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.10030	\$59.15		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	1.00296	\$263.32		
95	DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.73320	\$282.09		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.07332	\$43.24		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.73320	\$192.49		
96	DE 27 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03666	\$14.10		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.00367	\$2.16		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03666	\$9.62		
97	DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.51036	\$196.36		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.05104	\$30.10		



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad de jornadas	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.51036	\$133.99		
98	DE 38 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29771	\$114.54		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.02977	\$17.56		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.29771	\$78.16		
99	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.						
MO-COP-0003	Oficial Plomero	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33980	\$130.73		
MO-COP-0007	Mando intermedio	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.03398	\$20.04		
MO-COP-0024	Ayudante General	01/Oct/2015	29/Nov/2015	0.33980	\$89.21		
TOTAL PARCIAL:					#####	\$243,393.86	\$243,057.93
TOTAL ACUMULADO:						\$243,393.86	\$486,451.79
% PARCIAL:						13.4867%	13.4680%
% ACUMULADO:						13.4867%	26.9547%

1690


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			
MO-COP-0007	\$667.46		
MO-COP-0024	\$2,971.55		
10			
MO-COP-0007	\$3,296.52		
MO-COP-0024	\$14,675.91		
100			
MO-COP-0003	\$1,372.87	\$1,232.78	
MO-COP-0007	\$210.43	\$188.96	
MO-COP-0024	\$936.82	\$841.23	
101			
MO-COP-0003	\$889.79	\$798.99	
MO-COP-0007	\$136.38	\$122.47	
MO-COP-0024	\$607.18	\$545.22	

1691


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
102			
MO-COP-0003	\$166.18	\$149.23	
MO-COP-0007	\$25.47	\$22.88	
MO-COP-0024	\$113.40	\$101.83	
103			
MO-COP-0003	\$41.56	\$37.32	
MO-COP-0007	\$6.37	\$5.72	
MO-COP-0024	\$28.36	\$25.47	
104			
MO-COP-0003	\$4,018.37	\$3,608.33	
MO-COP-0007	\$615.93	\$553.07	
MO-COP-0024	\$2,742.07	\$2,462.26	
105			
MO-COP-0003	\$2,009.20	\$1,804.18	
MO-COP-0007	\$307.96	\$276.54	
MO-COP-0024	\$1,371.05	\$1,231.14	

1699


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
106			
MO-COP-0003	\$482.21	\$433.00	
MO-COP-0007	\$73.91	\$66.37	
MO-COP-0024	\$329.05	\$295.47	
107			
MO-COP-0003	\$55.97	\$50.26	
MO-COP-0007	\$8.58	\$7.70	
MO-COP-0024	\$38.19	\$34.30	
108			
MO-COP-0003	\$96.16	\$86.34	
MO-COP-0007	\$14.74	\$13.23	
MO-COP-0024	\$65.62	\$58.92	
109			
MO-COP-0003	\$100.74	\$90.46	
MO-COP-0007	\$15.44	\$13.86	
MO-COP-0024	\$68.75	\$61.73	

1003


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
11			
MO-COP-0007	\$42.46		
MO-COP-0024	\$189.03		
110			
MO-COP-0003	\$22.39	\$20.10	
MO-COP-0007	\$3.43	\$3.08	
MO-COP-0024	\$15.28	\$13.72	
111			
MO-COP-0003	\$38.46	\$34.54	
MO-COP-0007	\$5.90	\$5.29	
MO-COP-0024	\$26.25	\$23.57	
112			
MO-COP-0003	\$67.16	\$60.31	
MO-COP-0007	\$10.30	\$9.24	
MO-COP-0024	\$45.83	\$41.15	

1694


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
113			
MO-COP-0003	\$53.96	\$48.45	
MO-COP-0007	\$8.27	\$7.42	
MO-COP-0024	\$36.82	\$33.06	
114			
MO-COP-0003	\$32.15	\$28.87	
MO-COP-0007	\$4.93	\$4.42	
MO-COP-0024	\$21.94	\$19.70	
115			
MO-COP-0003	\$86.11	\$77.33	
MO-COP-0007	\$13.20	\$11.85	
MO-COP-0024	\$58.76	\$52.77	
116			
MO-COP-0003	\$80.37	\$72.17	
MO-COP-0007	\$12.32	\$11.06	
MO-COP-0024	\$54.84	\$49.24	

1695


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
117			
MO-COP-0003	\$57.12	\$51.29	
MO-COP-0007	\$8.76	\$7.86	
MO-COP-0024	\$38.98	\$35.00	
118			
MO-COP-0003	\$31.58	\$28.35	
MO-COP-0007	\$4.84	\$4.35	
MO-COP-0024	\$21.55	\$19.35	
119			
MO-COP-0003	\$44.78	\$40.21	
MO-COP-0007	\$6.86	\$6.16	
MO-COP-0024	\$30.55	\$27.44	
12			
MO-COP-0007	\$133.05		
MO-COP-0024	\$592.33		

11906


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
120			
MO-COP-0003	\$24.97	\$22.42	
MO-COP-0007	\$3.83	\$3.44	
MO-COP-0024	\$17.04	\$15.30	
121			
MO-COP-0003	\$24.97	\$22.42	
MO-COP-0007	\$3.83	\$3.44	
MO-COP-0024	\$17.04	\$15.30	
122			
MO-COP-0003	\$25.26	\$22.68	
MO-COP-0007	\$3.87	\$3.48	
MO-COP-0024	\$17.24	\$15.48	
123			
MO-COP-0002	\$1,781.03	\$4,096.36	\$2,671.54
MO-COP-0007	\$272.99	\$627.88	\$409.48
MO-COP-0024	\$1,215.34	\$2,795.28	\$1,823.01

1697


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
124			
MO-COP-0002	\$1,399.88	\$3,219.74	\$2,099.83
MO-COP-0007	\$214.57	\$493.51	\$321.86
MO-COP-0024	\$955.26	\$2,197.09	\$1,432.89
125			
MO-COP-0002	\$1,636.76	\$3,764.55	\$2,455.15
MO-COP-0007	\$250.88	\$577.02	\$376.32
MO-COP-0024	\$1,116.90	\$2,568.87	\$1,675.35
126			
MO-COP-0002	\$389.03	\$894.77	\$583.54
MO-COP-0007	\$59.63	\$137.15	\$89.44
MO-COP-0024	\$265.47	\$610.57	\$398.20
127			
MO-COP-0002	\$160.29	\$368.67	\$240.44
MO-COP-0007	\$24.57	\$56.51	\$36.85
MO-COP-0024	\$109.38	\$251.58	\$164.07

1698



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
128			
MO-COP-0002	\$65.90	\$151.56	\$98.85
MO-COP-0007	\$10.10	\$23.23	\$15.15
MO-COP-0024	\$44.97	\$103.43	\$67.45
129			
MO-COP-0002	\$47.69	\$109.69	\$71.54
MO-COP-0007	\$7.31	\$16.81	\$10.96
MO-COP-0024	\$32.54	\$74.85	\$48.82
130			
MO-COP-0002	\$93.06	\$214.03	\$139.59
MO-COP-0007	\$14.27	\$32.81	\$21.40
MO-COP-0024	\$63.50	\$146.05	\$95.25
131			
MO-COP-0002	\$161.19	\$370.74	\$241.79
MO-COP-0007	\$24.71	\$56.83	\$37.06
MO-COP-0024	\$109.99	\$252.98	\$164.99


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Código	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
132			
MO-COP-0002	\$47.69	\$109.69	\$71.54
MO-COP-0007	\$7.31	\$16.81	\$10.96
MO-COP-0024	\$32.54	\$74.85	\$48.82
133			
MO-COP-0002	\$93.06	\$214.03	\$139.59
MO-COP-0007	\$14.27	\$32.81	\$21.40
MO-COP-0024	\$63.50	\$146.05	\$95.25
134			
MO-COP-0002	\$161.19	\$370.74	\$241.79
MO-COP-0007	\$24.71	\$56.83	\$37.06
MO-COP-0024	\$109.99	\$252.98	\$164.99
135			
MO-COP-0002	\$161.19	\$370.74	\$241.79
MO-COP-0007	\$24.71	\$56.83	\$37.06
MO-COP-0024	\$109.99	\$252.98	\$164.99

1700


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
136			
MO-COP-0002	\$215.62	\$495.91	\$323.42
MO-COP-0007	\$33.05	\$76.01	\$49.57
MO-COP-0024	\$147.13	\$338.40	\$220.70
137			
MO-COP-0002	\$749.04	\$1,722.79	\$1,123.56
MO-COP-0007	\$114.81	\$264.06	\$172.22
MO-COP-0024	\$511.13	\$1,175.60	\$766.70
138			
MO-COP-0002	\$51.10	\$117.53	\$76.65
MO-COP-0007	\$7.83	\$18.02	\$11.75
MO-COP-0024	\$34.87	\$80.20	\$52.30
139			



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0002	\$425.58	\$978.83	\$638.37
MO-COP-0007	\$65.23	\$150.03	\$97.85
MO-COP-0024	\$290.41	\$667.94	\$435.61
14			
MO-COP-0005	\$18,912.79		
MO-COP-0007	\$2,898.90		
MO-COP-0024	\$12,905.77		
140			
MO-COP-0002	\$1,418.65	\$3,262.89	\$2,127.97

1702


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007	\$217.45	\$500.13	\$326.17
MO-COP-0024	\$968.06	\$2,226.54	\$1,452.09
141			
MO-COP-0002	\$11.92	\$27.41	\$17.87
MO-COP-0007	\$1.83	\$4.20	\$2.74
MO-COP-0024	\$8.13	\$18.70	\$12.19
142			
MO-COP-0002	\$8.17	\$18.79	\$12.26
MO-COP-0007	\$1.25	\$2.88	\$1.88
MO-COP-0024	\$5.58	\$12.83	\$8.36
143			
MO-COP-0002	\$10.89	\$25.05	\$16.34
MO-COP-0007	\$1.67	\$3.84	\$2.51
MO-COP-0024	\$7.43	\$17.10	\$11.15
144			

1703


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0002	\$40.07	\$92.17	\$60.11
MO-COP-0007	\$6.14	\$14.13	\$9.22
MO-COP-0024	\$27.35	\$62.89	\$41.02
145			
MO-COP-0002	\$34.05	\$78.31	\$51.07
MO-COP-0007	\$5.22	\$12.01	\$7.83
MO-COP-0024	\$23.23	\$53.44	\$34.85
146			
MO-COP-0002	\$4.54	\$10.44	\$6.81
MO-COP-0007	\$0.70	\$1.60	\$1.04
MO-COP-0024	\$3.10	\$7.13	\$4.65
147			

1704


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0002	\$442.62	\$1,018.02	\$663.93
MO-COP-0007	\$67.84	\$156.04	\$101.77
MO-COP-0024	\$302.04	\$694.68	\$453.05
148			
MO-COP-0007	\$343.65	\$790.38	\$515.47
MO-COP-0023	\$2,576.47	\$5,925.88	\$3,864.71
MO-COP-0024	\$1,529.89	\$3,518.75	\$2,294.84
149			
MO-COP-0007	\$446.48	\$1,026.91	\$669.73
MO-COP-0023	\$3,347.49	\$7,699.24	\$5,021.25
MO-COP-0024	\$1,987.72	\$4,571.76	\$2,981.59
15			

1706


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007	\$8,522.62		
MO-COP-0024	\$37,942.19		
150			
MO-COP-0007	\$119.06	\$273.84	\$178.59
MO-COP-0023	\$892.67	\$2,053.13	\$1,339.00
MO-COP-0024	\$530.06	\$1,219.14	\$795.09
151			
MO-COP-0007	\$157.68	\$362.66	\$236.52
MO-COP-0023	\$1,182.18	\$2,719.01	\$1,773.27
MO-COP-0024	\$701.97	\$1,614.53	\$1,052.96
152			

1707


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0026	\$321.48	\$739.38	\$482.21
MO-COP-0027	\$232.70	\$535.19	\$349.04
153			
MO-COP-0026	\$160.74	\$369.69	\$241.10
MO-COP-0027	\$116.35	\$267.59	\$174.51
154			
MO-COP-0007	\$0.65	\$1.49	\$0.97
MO-COP-0018	\$4.31	\$9.91	\$6.46
MO-COP-0024	\$2.88	\$6.62	\$4.32
155			
MO-COP-0026		\$883.43	\$787.41

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0027		\$639.46	\$569.95
156			
MO-COP-0026		\$248.46	\$221.46
MO-COP-0027		\$179.85	\$160.30
157			
MO-COP-0026		\$634.97	\$565.95
MO-COP-0027		\$459.61	\$409.65
158			
MO-COP-0026		\$52.12	\$46.46
MO-COP-0027		\$37.73	\$33.63
159			
MO-COP-0026		\$15.33	\$13.66
MO-COP-0027		\$11.10	\$9.89
16			

1701


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007	\$2,947.01		
MO-COP-0024	\$13,119.91		
MO-COP-0025	\$19,226.61		
160			
MO-COP-0026		\$83.42	\$74.35
MO-COP-0027		\$60.38	\$53.81
161			
MO-COP-0026		\$166.87	\$148.73
MO-COP-0027		\$120.79	\$107.66
162			
MO-COP-0002		\$1,139.07	\$1,015.26
MO-COP-0007		\$174.59	\$155.62
MO-COP-0024		\$777.28	\$692.80
163			
MO-COP-0002		\$90.40	\$80.58

1710


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0007		\$13.86	\$12,35
MO-COP-0024		\$61.69	\$54,98
164			
MO-COP-0026		\$773.01	\$688,98
MO-COP-0027		\$559.53	\$498,71
165			
MO-COP-0026		\$14,802.87	\$13,193,86
MO-COP-0027		\$10,714.80	\$9,550,15
166			
MO-COP-0026		\$9,562.82	\$8,523,38
MO-COP-0027		\$6,921.88	\$6,169,50
167			
MO-COP-0026		\$7,058.98	\$6,291,70
MO-COP-0027		\$5,109.52	\$4,554,14
168			

1711


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0026		\$4,910.38	\$4,376.64
MO-COP-0027		\$3,554.29	\$3,167.96
169			
MO-COP-0026		\$13,158.61	\$11,728.32
MO-COP-0027		\$9,524.63	\$8,489.35
17			
MO-COP-0006	\$15,677.37		
MO-COP-0007	\$2,402.99		
MO-COP-0024	\$10,697.97		
170			
MO-COP-0026		\$1,897.27	\$1,691.05
MO-COP-0027		\$1,373.31	\$1,224.04
171			
MO-COP-0026		\$4,726.52	\$4,212.76
MO-COP-0027		\$3,421.21	\$3,049.34
172			

1712


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0026		\$2,762.21	\$2,461.97
MO-COP-0027		\$1,999.38	\$1,782.05
173			
MO-COP-0026		\$78.21	\$69.71
MO-COP-0027		\$56.61	\$50.46
174			
MO-COP-0026		\$87.39	\$77.89
MO-COP-0027		\$63.26	\$56.38
175			
MO-COP-0026		\$35.40	\$31.55
MO-COP-0027		\$25.62	\$22.84
176			
MO-COP-0026		\$67.95	\$60.56
MO-COP-0027		\$49.19	\$43.84
177			

1713


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0026		\$94.15	\$83,92
MO-COP-0027		\$68.15	\$60,74
178			
MO-COP-0026		\$72.20	\$64,35
MO-COP-0027		\$52.26	\$46,58
179			
MO-COP-0026		\$45.30	\$40,38
MO-COP-0027		\$32.79	\$29,23
18			
MO-COP-0006	\$5,225.79		
MO-COP-0007	\$801.00		
MO-COP-0024	\$3,565.99		
180			
MO-COP-0026		\$358.83	\$319,83
MO-COP-0027		\$259.73	\$231,50

1714

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
181			
MO-COP-0026		\$248.73	\$221.69
MO-COP-0027		\$180.04	\$160.46
182			
MO-COP-0026		\$1,660.40	\$1,479.92
MO-COP-0027		\$1,201.85	\$1,071.22
183			
MO-COP-0026		\$221.23	\$197.18
MO-COP-0027		\$160.13	\$142.73
184			
MO-COP-0026		\$97.34	\$86.76
MO-COP-0027		\$70.46	\$62.80
185			
MO-COP-0026		\$33.98	\$30.28

1715

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0027		\$24.59	\$21,92
186			
MO-COP-0026		\$181.20	\$161,50
MO-COP-0027		\$131.16	\$116,90
187			
MO-COP-0026		\$33.98	\$30,28
MO-COP-0027		\$24.59	\$21,92
188			
MO-COP-0026		\$80.70	\$71,93
MO-COP-0027		\$58.41	\$52,06
189			
MO-COP-0026		\$53.80	\$47,95
MO-COP-0027		\$38.94	\$34,71
19			
MO-COP-0005	\$2,093.07	\$2,533.72	\$2,423.56


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007	\$320.82	\$388.36	\$371.48
MO-COP-0024	\$1,525.71	\$1,846.91	\$1,766.61
190			
MO-COP-0026		\$40.35	\$35.96
MO-COP-0027		\$29.21	\$26.03
191			
MO-COP-0026		\$36.10	\$32.18
MO-COP-0027		\$26.13	\$23.29
192			
MO-COP-0026		\$18.05	\$16.09
MO-COP-0027		\$13.07	\$11.64
193			
MO-COP-0026		\$36.10	\$32.18
MO-COP-0027		\$26.13	\$23.29

1717

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
194			
MO-COP-0026		\$22.65	\$20,19
MO-COP-0027		\$16.39	\$14,61
195			
MO-COP-0026		\$208.49	\$185,83
MO-COP-0027		\$150.92	\$134,51
196			
MO-COP-0026		\$141.04	\$125,71
MO-COP-0027		\$102.09	\$90,99
197			
MO-COP-0026		\$44.39	\$39,57
MO-COP-0027		\$32.13	\$28,64
198			
MO-COP-0026		\$12.27	\$10,94

1718


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0027		\$8.88	\$7,92
199			
MO-COP-0026		\$24.70	\$22,01
MO-COP-0027		\$17.88	\$15,93
2			
MO-COP-0007	\$695.90		
MO-COP-0024	\$3,098.14		
MO-COP-0025	\$4,540.17		
20			

1719


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0005	\$18,560.70	\$22,468.22	\$21,491.34
MO-COP-0006	\$18,560.70	\$22,468.22	\$21,491.34
MO-COP-0007	\$8,534.82	\$10,331.62	\$9,882.42
MO-COP-0024	\$37,996.51	\$45,995.78	\$43,995.96
MO-COP-0025	\$18,560.70	\$22,468.22	\$21,491.34
200			
MO-COP-0026		\$901.43	\$803.45
MO-COP-0027		\$652.48	\$581.56
201			
MO-COP-0026		\$279.01	\$248.69
MO-COP-0027		\$201.96	\$180.01
202			
MO-COP-0026		\$266.34	\$237.38
MO-COP-0027		\$192.78	\$171.83

1720

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
203			
MO-COP-0026		\$139.46	\$124.31
MO-COP-0027		\$100.95	\$89.98
204			
MO-COP-0026		\$186.46	\$166.19
MO-COP-0027		\$134.96	\$120.29
205			
MO-COP-0026		\$4.04	\$3.60
MO-COP-0027		\$2.92	\$2.60
206			
MO-COP-0026		\$144.63	\$128.91
MO-COP-0027		\$104.69	\$93.31
207			
MO-COP-0026		\$96.85	\$86.32
MO-COP-0027		\$70.10	\$62.48



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
208			
MO-COP-0026		\$317.42	\$282.93
MO-COP-0027		\$229.76	\$204.79
209			
MO-COP-0026		\$26.89	\$23.96
MO-COP-0027		\$19.46	\$17.35
21			
MO-COP-0005	\$1,027.98	\$1,244.40	\$1,190.29
MO-COP-0007	\$157.57	\$190.74	\$182.45
MO-COP-0024	\$701.48	\$849.15	\$812.23
210			
MO-COP-0026		\$168.13	\$149.86
MO-COP-0027		\$121.70	\$108.47
211			
MO-COP-0026		\$147.23	\$131.22

1722

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0027		\$106.57	\$94.98
212			
MO-COP-0026		\$161.40	\$143.85
MO-COP-0027		\$116.82	\$104.12
213			
MO-COP-0026		\$18.05	\$16.09
MO-COP-0027		\$13.07	\$11.64
214			
MO-COP-0026		\$45.30	\$40.38
MO-COP-0027		\$32.79	\$29.23
215			
MO-COP-0026		\$455.44	\$405.93
MO-COP-0027		\$329.66	\$293.83
216			
MO-COP-0026		\$168.06	\$149.79

1723

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0027		\$121.65	\$108,42
217			
MO-COP-0026		\$35.40	\$31,55
MO-COP-0027		\$25.62	\$22,84
218			
MO-COP-0026		\$135.90	\$121,13
MO-COP-0027		\$98.37	\$87,68
219			
MO-COP-0026		\$80.70	\$71,93
MO-COP-0027		\$58.41	\$52,06
22			
MO-COP-0005	\$1,627.63	\$1,970.29	\$1,884.63
MO-COP-0007	\$249.48	\$302.00	\$288.87
MO-COP-0024	\$1,110.67	\$1,344.49	\$1,286.04
220			

1724

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0026		\$179.41	\$159.91
MO-COP-0027		\$129.87	\$115.75
221			
MO-COP-0026		\$6.73	\$5.99
MO-COP-0027		\$4.87	\$4.34
222			
MO-COP-0026		\$35.39	\$31.54
MO-COP-0027		\$25.61	\$22.83
223			
MO-COP-0026		\$226.50	\$201.88
MO-COP-0027		\$163.95	\$146.13
224			
MO-COP-0026		\$26.90	\$23.97
MO-COP-0027		\$19.47	\$17.35
225			
MO-COP-0026		\$54.15	\$48.26

1725

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0027		\$39.20	\$34.93
226			
MO-COP-0026		\$22.65	\$20.19
MO-COP-0027		\$16.39	\$14.61
227			
MO-COP-0026		\$134.50	\$119.88
MO-COP-0027		\$97.35	\$86.77
228			
MO-COP-0026		\$300.79	\$268.09
MO-COP-0027		\$217.72	\$194.05
229			
MO-COP-0026		\$90.60	\$80.75
MO-COP-0027		\$65.58	\$58.45
23			
MO-COP-0005	\$4,421.99	\$5,352.93	\$5,120.19

1798

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0006	\$884.65	\$1,070.89	\$1,024.34
MO-COP-0007	\$1,325.20	\$1,604.19	\$1,534.44
MO-COP-0024	\$5,899.71	\$7,141.76	\$6,831.25
MO-COP-0025	\$3,339.12	\$4,042.09	\$3,866.34
230			
MO-COP-0026		\$154.67	\$137.86
MO-COP-0027		\$111.96	\$99.79
231			
MO-COP-0026		\$54.15	\$48.26
MO-COP-0027		\$39.20	\$34.93
232			
MO-COP-0026		\$135.90	\$121.13
MO-COP-0027		\$98.37	\$87.68
24			
MO-COP-0005	\$1,030.19	\$1,247.08	\$1,192.86

1727

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0006	\$206.10	\$249.49	\$238.64
MO-COP-0007	\$308.73	\$373.73	\$357.48
MO-COP-0024	\$1,374.46	\$1,663.82	\$1,591.48
MO-COP-0025	\$777.92	\$941.69	\$900.75
25			
MO-COP-0007	\$514.23	\$617.08	\$117.54
MO-COP-0019	\$3,426.40	\$4,111.68	\$783.18
MO-COP-0024	\$2,289.32	\$2,747.19	\$523.27
26			
MO-COP-0005	\$3,616.63	\$4,378.03	\$4,187.68
MO-COP-0007	\$554.35	\$671.05	\$641.87
MO-COP-0024	\$2,636.28	\$3,191.29	\$3,052.53
27			

1728


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0005	\$5,023.10	\$6,080.59	\$5,816.22
MO-COP-0007	\$769.93	\$932.02	\$891.50
MO-COP-0024	\$3,661.50	\$4,432.34	\$4,239.63
28			
MO-COP-0005	\$13,430.91	\$16,258.47	\$15,551.58
MO-COP-0007	\$2,058.66	\$2,492.06	\$2,383.71
MO-COP-0024	\$9,449.51	\$11,438.88	\$10,941.54
29			
MO-COP-0005	\$10,833.61	\$13,114.37	\$12,544.18
MO-COP-0007	\$1,660.55	\$2,010.14	\$1,922.74
MO-COP-0024	\$7,677.16	\$9,293.40	\$8,889.34
3			
MO-COP-0005	\$1,645.57		
MO-COP-0007	\$252.23		
MO-COP-0024	\$1,122.91		

1729


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
30			
MO-COP-0005	\$285.85	\$428.78	\$142.93
MO-COP-0007	\$43.82	\$65.72	\$21.91
MO-COP-0024	\$195.06	\$292.59	\$97.53
31			
MO-COP-0005	\$191.93	\$191.93	\$191.93
MO-COP-0007	\$29.42	\$29.42	\$29.42
MO-COP-0024	\$130.97	\$130.97	\$130.97
32			
MO-COP-0005	\$2,100.49	\$2,542.69	\$2,432.14
MO-COP-0007	\$321.96	\$389.74	\$372.79
MO-COP-0024	\$1,497.87	\$1,813.21	\$1,734.38
33			

1730

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0007			\$103.77
MO-COP-0013			\$677.04
MO-COP-0024			\$462.00
35			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
36			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
37			
MO-COP-0007			


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
38			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
39			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
4			
MO-COP-0005	\$8,108.58		
MO-COP-0007	\$1,242.86		
MO-COP-0024	\$5,533.16		
40			

1732

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
41			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
42			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
43			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			

1733


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0024			
44			
MO-COP-0007			
MO-COP-0010			
MO-COP-0024			
45			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
46			
MO-COP-0007			
MO-COP-0023			
MO-COP-0024			
47			
MO-COP-0007			

1734



Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0023			
MO-COP-0024			
48			
MO-COP-0007			
MO-COP-0023			
MO-COP-0024			
49			
MO-COP-0002			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
5			
MO-COP-0005	\$128.32		

1735

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007	\$19.67		
MO-COP-0024	\$87.56		
50			
MO-COP-0005			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
51			
MO-COP-0026			
MO-COP-0027			
52			

1736

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0002			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
53			
MO-COP-0005			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
54			
MO-COP-0005			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
55			

1737

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
MO-COP-0005			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
56			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
57			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
58			
MO-COP-0007			

1738


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
59			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
6			
MO-COP-0005	\$17.86		
MO-COP-0007	\$2.74		
MO-COP-0024	\$12.18		
60			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			

1739

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
61			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
62			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
63			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
64			

1740

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0007			
MO-COP-0023			
MO-COP-0024			
65			
MO-COP-0004			
MO-COP-0007			
MO-COP-0024			
66			
MO-COP-0007			
MO-COP-0013			
MO-COP-0024			
67			
MO-COP-0026			

1741

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
MO-COP-0027			
68			
MO-COP-0026			
MO-COP-0027			
69			
MO-COP-0003	\$202.71	\$182.03	
MO-COP-0007	\$31.07	\$27.90	
MO-COP-0024	\$138.33	\$124.21	
7			
MO-COP-0005	\$177.07		
MO-COP-0007	\$27.14		
MO-COP-0024	\$120.83		
70			
MO-COP-0003	\$126.69	\$113.77	
MO-COP-0007	\$19.42	\$17.44	

1742

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
MO-COP-0024	\$86.45	\$77.63	
71			
MO-COP-0003	\$57.92	\$52.01	
MO-COP-0007	\$8.88	\$7.97	
MO-COP-0024	\$39.52	\$35.49	
72			
MO-COP-0003	\$11.89	\$10.68	
MO-COP-0007	\$1.82	\$1.64	
MO-COP-0024	\$8.12	\$7.29	
73			
MO-COP-0003	\$4.46	\$4.01	
MO-COP-0007	\$0.68	\$0.61	
MO-COP-0024	\$3.04	\$2.73	
74			

1743

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
MO-COP-0003	\$5.65	\$5.07	
MO-COP-0007	\$0.87	\$0.78	
MO-COP-0024	\$3.85	\$3.46	
75			
MO-COP-0003	\$14.86	\$13.35	
MO-COP-0007	\$2.28	\$2.05	
MO-COP-0024	\$10.14	\$9.11	
76			
MO-COP-0003	\$17.24	\$15.48	
MO-COP-0007	\$2.64	\$2.38	
MO-COP-0024	\$11.77	\$10.56	
77			
MO-COP-0003	\$11.30	\$10.14	
MO-COP-0007	\$1.73	\$1.56	
MO-COP-0024	\$7.71	\$6.92	

1744

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
78			
MO-COP-0003	\$14.35	\$12.89	
MO-COP-0007	\$2.20	\$1.98	
MO-COP-0024	\$9.79	\$8.80	
79			
MO-COP-0003	\$40.54	\$36.40	
MO-COP-0007	\$6.22	\$5.58	
MO-COP-0024	\$27.67	\$24.84	
8			
MO-COP-0005	\$17.86		
MO-COP-0007	\$2.74		
MO-COP-0024	\$12.18		
80			

1745


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
MO-COP-0003	\$40.54	\$36.40	
MO-COP-0007	\$6.22	\$5.58	
MO-COP-0024	\$27.67	\$24.84	
81			
MO-COP-0003	\$40.54	\$36.40	
MO-COP-0007	\$6.22	\$5.58	
MO-COP-0024	\$27.67	\$24.84	
82			
MO-COP-0003	\$17.84	\$16.02	
MO-COP-0007	\$2.74	\$2.45	
MO-COP-0024	\$12.17	\$10.93	
83			
MO-COP-0003	\$16.94	\$15.21	
MO-COP-0007	\$2.59	\$2.34	
MO-COP-0024	\$11.56	\$10.38	

1746


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
84			
MO-COP-0003	\$22.30	\$20.02	
MO-COP-0007	\$3.42	\$3.07	
MO-COP-0024	\$15.21	\$13.66	
85			
MO-COP-0003	\$25.86	\$23.23	
MO-COP-0007	\$3.96	\$3.56	
MO-COP-0024	\$17.65	\$15.85	
86			
MO-COP-0003	\$30.14	\$27.06	
MO-COP-0007	\$4.62	\$4.15	
MO-COP-0024	\$20.57	\$18.47	
87			
MO-COP-0003	\$38.75	\$34.80	

1777

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
MO-COP-0007	\$5.94	\$5.34	
MO-COP-0024	\$26.44	\$23.74	
88			
MO-COP-0003	\$25.86	\$23.23	
MO-COP-0007	\$3.96	\$3.56	
MO-COP-0024	\$17.65	\$15.85	
89			
MO-COP-0003	\$16.94	\$15.21	
MO-COP-0007	\$2.59	\$2.34	
MO-COP-0024	\$11.56	\$10.38	
9			
MO-COP-0015	\$1,369.48		
MO-COP-0016	\$2,221.74		
MO-COP-0017	\$791.88		
MO-COP-0024	\$608.88		

1743

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.
Fecha de inicio: 11 agosto 2015
Fecha de termino: 28 diciembre 2015
Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
90			
MO-COP-0003	\$25.86	\$23.23	
MO-COP-0007	\$3.96	\$3.56	
MO-COP-0024	\$17.65	\$15.85	
91			
MO-COP-0003	\$30.14	\$27.06	
MO-COP-0007	\$4.62	\$4.15	
MO-COP-0024	\$20.57	\$18.47	
92			
MO-COP-0003	\$12.92	\$11.60	
MO-COP-0007	\$1.98	\$1.78	
MO-COP-0024	\$8.81	\$7.92	
93			
MO-COP-0003	\$59.45	\$53.39	
MO-COP-0007	\$9.11	\$8.19	

1740


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
MO-COP-0024	\$40.57	\$36.43	
94			
MO-COP-0003	\$203.31	\$182.57	
MO-COP-0007	\$31.17	\$27.98	
MO-COP-0024	\$138.74	\$124.58	
95			
MO-COP-0003	\$148.63	\$133.46	
MO-COP-0007	\$22.78	\$20.46	
MO-COP-0024	\$101.42	\$91.07	
96			
MO-COP-0003	\$7.43	\$6.67	
MO-COP-0007	\$1.14	\$1.03	
MO-COP-0024	\$5.07	\$4.55	
97			
MO-COP-0003	\$103.46	\$92.90	
MO-COP-0007	\$15.86	\$14.24	

1750


Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO
CONSTRUCTIVO
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

ANEXO 19 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
MO-COP-0024	\$70.60	\$63.39	
98			
MO-COP-0003	\$60.35	\$54.19	
MO-COP-0007	\$9.25	\$8.30	
MO-COP-0024	\$41.18	\$36.98	
99			
MO-COP-0003	\$68.88	\$61.85	
MO-COP-0007	\$10.56	\$9.48	
MO-COP-0024	\$47.01	\$42.21	
	\$465,354.71	\$463,294.24	\$389,601.06
	\$951,806.50	\$1'415,100.74	\$1'804,701.80
% PARCIAL:	25.7857%	25.6715%	21.5881%
	52.7404%	78.4119%	100.0000%

1751

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú
Representante Legal
Consorcio Constructivo Regional, S.A.