



Central de Servicios CMN La Raza, Norte del D.F.



Situación actual de la obra:

Acciones pendientes:

En proceso de cierre administrativo, integración de finiquito

TIPO DE OBRA: Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 1,500 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1,500 m²
NUMERO DE CAMAS: 1,524 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:

POBLACION BENEFICIADA: 6,494,758 derechohabientes

CONTRATISTA: CONSERVACION PILOTES DE CONTROL S.A

Contrato	2-08360002-4-43899		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/09/2020	08/12/2020	\$ 666,782.93
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/09/2020	08/12/2020	\$ 666,782.93

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 666,782.93	\$ 336,177.63	\$ 330,605.30
100.00%	50.42%	49.58%
Hasta la estimación:	2	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

D.R.O. TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A.

Contrato	2-08360002-5-43837		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	91.32%	8.68%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 560,976.00	\$ 512,256.00	\$ 48,720.00
100.00%	91.32%	8.68%
Hasta la estimación:	6	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere de Supervisión