



**Situación actual de la obra:**  
 Instalación de los equipos de Aire Acondicionado  
 UMA 1,2 Y 3  
 Condensadora 1,2 y 3  
 Caldera

**TIPO DE OBRA:** Ampliación y/o remodelación Banco de Sangre  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:** 8,673 m<sup>2</sup>  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 2,755 m<sup>2</sup>  
**NUMERO DE CAMAS:** 200 camas censables  
**NUMERO DE CONSULTORIOS:** 16 Consultorios  
**POBLACION BENEFICIADA:** 494,925 derechohabientes

**CONTRATISTA:** INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Contrato	1-15200003-4-43863		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81
Suspensión Parcial	06/07/2018	17/08/2018	\$ -
Suspensión T1	01/02/2019	01/05/2019	\$ -
Suspensión T2	02/05/2019	01/08/2019	\$ -
Suspensión T3	02/08/2019	01/11/2019	\$ -
Convenio 1	08/11/2019	04/04/2020	\$ -
Convenio 2	05/04/2020	15/07/2020	\$ -
Convenio 3	16/07/2020	12/10/2020	\$ -
Convenio 4	13/10/2020	30/11/2020	\$ -
<b>Total</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>\$ 61,452,030.81</b>

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>100.00%</b>	<b>98.37%</b>	<b>1.63%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 61,452,030.81	\$ 61,154,547.77	\$ 297,483.04
<b>100.00%</b>	<b>99.52%</b>	<b>0.48%</b>
Hasta la estimación:	121	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**Acciones pendientes:**

Termino de los trabajos faltantes  
 Aplicación de las penas convencionales  
 Trámite de presupuestos y estimaciones  
 Cierre administrativo del Contrato

**No se requiere servicio de Director de Obra**