



Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales Hermosillo, Sonora



Situación actual de la obra:

TIPO DE OBRA:	Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	1,784 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2,200 m ²
NUMERO DE CONSULTORIOS:	11 Consultorios (2 de Psiquiatría Adultos, 1 de Psiquiatría infantil, 2 de Pediatría, 1 de Neumología Pediátrica, 2 de Psicología Infantil, 2 de Psicología adultos y 1 de Medicina Familiar)
POBLACION BENEFICIADA:	18,197 derechohabientes

CONTRATISTA: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE, S.A. DE CV.

Contrato	1-16270001-4-43772		
	Inicio	Fin	Importe
Original	24/08/2017	21/03/2018	\$ 54,550,972.71
Convenio 1	24/08/2017	21/03/2018	Aclaración a cláusula contrato
Convenio 2	22/03/2018	19/06/2018	\$ -
Convenio 3	20/06/2018	30/08/2018	\$ -
Convenio 4	31/08/2018	01/12/2018	\$ -
Convenio 5	02/12/2018	26/02/2019	\$ 6,142,922.53
Convenio 6	27/02/2019	28/12/2019	\$ -
Convenio 7	29/12/2019	10/06/2020	\$ 2,376,195.06
Convenio 8	11/06/2020	22/10/2020	\$ -
Convenio 9	23/10/2020	07/12/2020	\$ -
Total	24/08/2017	07/12/2020	\$ 63,070,090.30

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	97.58%	2.42%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 63,070,090.30	\$ 59,220,752.93	\$ 3,849,337.37
100.00%	93.90%	6.10%
Hasta la estimación:		206
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 4,805,847.71	EST. 206

DRO: ING. MIGUEL ANGEL AMARILLAS CAMACHO

Contrato	2-16270001-5-43762		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00
Convenio 1			
Convenio 2			
Total	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	52.82%	47.18%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 643,220.00	\$ 339,764.00	\$ 303,456.00
100.00%	52.82%	47.18%
Hasta la estimación:		6

Acciones pendientes:

Cierre administrativo de contrato

UVIE: ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ

Contrato	2-16270001-5-43838		
	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2018	13/08/2018	\$ 142,680.00
Convenio 1	14/08/2018	31/12/2018	\$ 81,200.00
Convenio 2			
Total	02/05/2018	31/12/2018	\$ 223,880.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	73.10%	26.90%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 223,880.00	\$ 163,560.00	\$ 60,320.00
100.00%	73.06%	26.94%
Hasta la estimación:		8

* Corte al 31 de marzo de 2021