



Situación actual de la obra:

El 17 de marzo de 2021, la Coordinación de Finanzas emitió el OLI No.0990016B30106BA0/OP21/013/083 por un importe de \$158'396'037.00 con IVA.

Referente a la obra se realizan detalles en los edificios de Hospitalización, Tococirugía, Nutrición y Sala de Cirugía; así como se realiza trabajos de estructura del edificio de Medicina Física y Rehabilitación.

Acciones pendientes:

*1 Referente a la supervisión externa, se encuentra en proceso de formalización el convenio 2 en aplicación al plazo con fecha de término al 30 de junio del 2021 y de monto.

TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	21,250 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	15,450 m ²
NUMERO DE CAMAS:	52 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	4
POBLACION BENEFICIADA:	81,847 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato 2-17180002-4-43821

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 358,236,167.17
Convenio 1	09/10/2017	30/12/2018	\$ 268,098.01
Suspensión 1	01/03/2018	18/10/2018	\$ -
Convenio 2	20/08/2019	16/03/2020	\$ -
Suspensión 2	19/07/2019	04/03/2020	\$ -
	05/03/2020	01/11/2020	\$ -
Convenio 3	02/11/2020	28/12/2020	\$ 117,346,129.02
Convenio 4	29/12/2020	30/04/2021	\$ -
TOTAL	01/01/2018	30/04/2021	\$ 475,850,394.19

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
98.68%	94.05%	4.63%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 469,557,267.78	\$ 313,340,566.02	\$ 156,216,701.76
98.68%	66.73%	31.95%
No.de Estimaciones:	186	
Ajuste de costos		
Total Estimado:	\$ 328,677.58	
No.de Estimaciones:	5	

SUPERVISIÓN: GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A DE C.V.

Contrato 2-17180002-5-43896

	Inicio	Fin	Importe
Original	19/12/2019	15/07/2020	\$ 4,397,944.91
Convenio 1	16/07/2020	31/12/2020	\$ 2,423,812.10
*1.Convenio 2	19/12/2019	30/06/2021	\$ -
TOTAL	19/12/2019	30/06/2021	\$ 6,821,757.01

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
98.40%	98.40%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 6,712,608.90	\$ 6,452,783.17	\$ 259,825.73
98.40%	94.59%	3.81%
Hasta la estimación:	12	