

Hospital General de Zona No. 5 Atlixco, Puebla



Situación actual de la obra:

- *Obra Concluida el 31/01/21
- *El 22 de febrero se realizó recepción parcial de la obra
- *Se tiene programado recibir la obra de forma total el 20/04/21

TIPO DE OBRA:	Demolición y Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	51,800 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,150 m ²
NUMERO DE CONSULTORIOS:	3 consultorios (1 de Tococirugía, 1 de Urgencias y 1 de Curaciones)
NUMERO DE QUIROFANOS:	4 Unidades (3 de
POBLACION BENEFICIADA:	73,846 derechohabientes

CONTRATISTA: UDRA MEXICO, S.A de C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A

Contrato 2-17220001-4-43823

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 58,846,818.42
Convenio 1	10/10/2017	30/12/2018	\$ 297,061.15
Suspensión 1 y	01/05/2018	11/07/2018	\$ -
Suspensión 3	11/03/2019	31/10/2019	\$ -
Suspensión 4,	03/11/2019	08/04/2020	\$ -
Suspensión 7	08/04/2020	07/07/2020	\$ -
Suspensión 8	08/07/2020	03/08/2020	\$ -
Convenio 2	08/07/2020	02/11/2020	\$ 107,201,188.88
Convenio 3	30/11/2020	31/01/2021	\$ -
Total	01/01/2018	31/01/2021	\$ 166,345,068.45

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 166,345,068.45	\$ 158,296,751.09	\$ 8,048,317.36
100.00%	95.16%	4.84%
Hasta la estimación:	149	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

- *Conciliación de presupuestos
- *Emisión del OLI para pago de trabajos ejecutados y ajustes de costos
- *Finiquito y Cierre administrativo del contrato

No se requiere de Director Responsable de Obra

* Corte al 31 de marzo de 2021