



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
RESIDENCIA DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Lugar: Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, CDMX.	No. de contrato: 2-17380003-4-43901
Alcaldía: Venustiano Carranza	No. de Reporte: 01 (Único)
Tipo de Unidad: U.M.F.	Periodo del Reporte: 30/08/2019 AL 30/04/2020
Empresa: Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.	Fecha de Actualización: 31-mar-21
Tipo de Obra: DEMOLICIÓN	

AVANCE FÍSICO

PROGRAMADO		REAL	
anterior	periodo	anterior	periodo
0.00%	100.00%	0.00%	100.00%

AVANCE FINANCIERO

\$856,759.07	\$856,759.07
--------------	--------------

PENALIZACIONES

RETENCIÓN CALCULA AL PERIODO	\$0.00
MONTO RETENIDO A LA FECHA	\$0.00

FUERZA DE TRABAJO

0	0
---	---

ESTATUS DE LIC. DE CONSTRUCCIÓN

AVC/LCE/001/2020/DEM DE FECHA 16 DE ENERO DE 2020

ESTATUS DE CONTRATACIÓN DE D.R.O.

Finiquitado

ESTIMACIÓN PENDIENTE DE PAGO

Ninguna

ESTIMACIÓN EN REVISIÓN

Ninguna

MATERIALES SUMINISTRADOS

PROGRAMADO	REAL
100.00%	100.00%

PROBLEMÁTICA

Reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances del Contrato a Precio Alzado Primigenio, No. 2-17380003-4-43891 y Número de Compromiso 4-43891, formalizado con la empresa Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V. cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21, Troncoso.

POR LA RESIDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

Reporte Fotográfico (Descripción de la Actividad)



Retiro de mobiliario

Acarreo de mobiliario



Retiro de basura

Retiro de basura

ACTIVIDADES REALIZADAS Y % DE AVANCE

Retiro de basura, acarreo de mobiliario, desmontajes, limpiezas, levantamiento topográfico, fe de hechos, conceptos que no se encontraban en el alcance del contrato a Precio Alzado

TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN PROGRAMA