

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Localidad: **San Quintín** No. de obra: 20520001
 Delegación: **Baja California** No. de Contrato: 2-20520001-4-43900
 Tipo de Unidad: **Hospital Rural Bienestar No. 69** No. De Reporte: 17/21
 Empresa: **Cemex Concretos S. A. de C. V. en participación conjunta con** Periodo del Reporte: del 16 mzo. al 31 mzo 2021
 Tipo de Obra: **Ampliación del Hospital** Fecha de Actualización: 31-mar-21

AVANCE FISICO

PROGRAMADO		REAL	
anterior	periodo	anterior	periodo
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

AVANCE FINANCIERO (P.U.)

\$81,318,207.29	\$74,887,814.53
-----------------	-----------------

FUERZA DE TRABAJO

0	20
---	----

ESTATUS DE LIC. DE CONSTRUCCION

SE GESTIONO ANTE EL MUNICIPIO DE ENSENADA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION

ESTATUS DE CONTRATACION DE DRO.

CONTRATO No. 2-20520001-S-02491 en proceso de cierre

ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO

La contratista se encuentra elaborando generadores de trabajos ejecutados y preparando los precios unitarios de conceptos no contemplados en el catalogo.

ESTIMACION EN REVISION

Se han recibido en la residencia de obra 18 estimaciones mismas que han sido pagadas al contratista.

MATERIALES SUMINISTRADOS

PROGRAMADO	REAL
100.00%	100%

PROBLEMÁTICA

el contratista atiende detalles de obra derivados de la revisión en conjunto con el area operativa y la Residencia de Obra a los trabajos ejecutados notificados de su conclusion por el contratista

ACTIVIDADES PENDIENTES

POR LA RESIDENCIA: Continua revision y atencion a detalles señalados en la verificación de los trabajos ejecutados, analiza la entrega de analisis de precios unitarios por conceptos no contemplados en el catálogo.

ACTIVIDADES PENDIENTES

POR LA CONTRATISTA:

- Seguimiento a los siguientes trámites :
- Entrega de generadores de obra ejecutada.
 - Elaboracion de estimaciones de finiquito.

Reporte Fotográfico (Descripción de la actividad)



Consultorios.- Excavación para alojar contra trabes

Hospitalización- Colado de Muros prefabricados



Albergue.- Despalse y mejoramiento del terreno

Residencia de Médicos.- Montaje de muros prefabricados.

SOLUCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS Y % DE AVANCE DE LAS PARTIDAS

TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN PROGRAMA