



**TIPO DE OBRA:** Ampliación y Remodelación  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:** 3,597 m<sup>2</sup>  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 50,045 m<sup>2</sup>  
**NÚMERO DE CAMAS:** 599 camas censables  
**NÚMERO DE QUIROFANOS:** 4  
**POBLACION BENEFICIADA:** 25,048 derechohabientes

**CONTRATISTA:** GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-14360001-4-43910

	Inicio	Fin	Importe
Original	03/09/2021	29/06/2022	\$ 123,867,547.63
Convenio 1	30/06/2022	09/09/2022	\$ -
	<b>30/09/2021</b>	<b>09/09/2022</b>	<b>\$ 123,867,547.63</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 123,867,547.63</b>

Avance fisico		
Programado	Real	Diferencia
<b>60.68%</b>	<b>43.25%</b>	<b>17.43%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 75,162,344.66	\$ 13,605,859.00	\$ 61,556,485.66
<b>60.68%</b>	<b>10.98%</b>	<b>49.70%</b>

### Situación actual de la obra:

- 1.- Referente a obra civil se ejecutan trabajos en la especialidad de acabados, cancelería y pintura.
- 2.- Instalación y pruebas de consolas en la paratida de Gases Medicinales.
- 3.- Se tiene en trámite la actualización de la Cartera de Inversión ante la SHCP y pendiente la emisión del Oficio de Liberación de Inversión para este contrato.