



TIPO DE OBRA: Ampliación y Remodelación
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 59,974 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 32,770 m²

CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN AMA, S.A. DE C.V.

Contrato 1-11370005-4-43913

	Inicio	Fin	Importe
Original	08/11/2021	08/10/2022	\$ 56,762,150.06
	08/11/2021	08/10/2022	\$ 56,762,150.06

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
42.74%	13.25%	29.49%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 14,583,440.18	\$ 3,084,862.67	\$ 11,498,577.51
8.21%	21.15%	12.94%

Situación actual de la obra:

- 1.-La Contratista presentó solicitud de ampliación de plazo por lo que la contratista enviará el programa actualizado.
- 2.-Se ejecutan trabajos de colocación de cancelería, carpintería (puertas), lambrin de ceramico en Sub-Ceye, rehabilitación de estructura metalica, instalación de canalizaciones para los enlaces de las instalaciones especiales, suministro y colocación de la especialidad sanitaria.