



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m²

CONTRATISTA: CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21360002-4-43918

	Inicio	Fin	Importe
Original	25/11/2021	23/04/2022	\$ 25,877,973.78
Convenio 1	24/04/2022	20/05/2022	\$ -
	25/11/2021	20/05/2022	\$ 25,877,973.78

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
31.75%	30.00%	1.75%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 8,216,735.10	\$ 625,435.56	\$ 7,591,299.54
31.75%	7.61%	24.14%

Situación actual de la obra:

- 1.- Se realizan trabajos de instalación hidráulica y sanitaria.
- 2.- Se concluyó la fabricación de muros prefabricados a base de concreto blanco y mármol.