



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m²

CONTRATISTA: CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21110002-4-43920

	Inicio	Fin	Importe
Original	17/11/2021	15/04/2022	\$ 19,688,295.41
Convenio 1	16/04/2022	28/05/2022	\$ -
	17/11/2021	28/05/2022	\$ 19,688,295.41

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
28.30%	12.85%	15.45%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 5,217,398.28	\$ 2,161,083.32	\$ 3,056,314.96
26.50%	10.98%	15.52%

Situación actual de la obra:

Se realizan los trabajos de armado y colocación de castillos, así como forjado de muros de albañilería.