



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 364.72m²

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, SATELITE,S.A. DE C.V.

Contrato 1-21070001-4-43921

	Inicio	Fin	Importe
Original	02/12/2021	30/04/2022	\$ 24,896,318.38
Convenio 1	01/05/2022	30/05/2022	\$ -
	02/12/2021	30/05/2022	\$ 24,896,318.38

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
25.81%	14.88%	10.93%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 5,539,799.27	\$ -	\$ 5,539,799.27
22.25%	0.00%	22.25%

Situación actual de la obra:

Se realizan los trabajos de montaje de muros prefabricados y colocación de grout, anclajes de castillos en losa de cimentación, habilitado de acero para castillos.