



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m²

CONTRATISTA: CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21290002-4-43924

	Inicio	Fin	Importe
Original	03/12/2021	01/05/2022	\$ 25,578,492.08
Convenio 1	02/05/2022	30/06/2022	\$ -
	03/12/2021	30/06/2022	\$ 25,578,492.08

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
14.32%	12.72%	1.60%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 3,662,460.51	\$ -	\$ 3,662,460.51
14.32%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

Se realizan los trabajos de armado del acero en losa de cimentación y colado, así como trabajos de albañilería e instalaciones hidráulicas y sanitarias.