



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 421.80 m²

CONTRATISTA: CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21020001-4-43925

	Inicio	Fin	Importe
Original	10/12/2021	08/05/2022	\$ 25,230,747.85
Convenio 1	09/05/2022	12/06/2022	\$ -
	10/12/2021	12/06/2022	\$ 25,230,747.85

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
12.45%	6.50%	5.95%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 3,141,809.98	\$ -	\$ 3,141,809.98
3.75%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

Se realizaron trabajos correspondientes a la excavación de cepas, habilitado de acero para dentellones y losa de cimentación, se inició con los trabajos correspondientes al sistema de tierras e instalaciones hidrosanitarias y se realizó colado de muros prefabricados.

