



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 421.80 m²

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21220004-4-43928

	Inicio	Fin	Importe
Original	10/12/2021	08/05/2022	\$ 23,981,843.21
Convenio 1	09/05/2022	12/06/2022	\$ -
	10/12/2021	12/06/2022	\$ 23,981,843.21

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
23.56%	13.58%	9.98%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 4,870,311.32	\$ -	\$ 4,870,311.32
20.31%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

Se realizan los trabajos de armado de losa, revisión de niveles de acero y fabricación de muros .