



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 320 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21120003-4-43932

	Inicio	Fin	Importe
Original	16/12/2021	14/05/2022	\$ 25,774,570.96
Convenio 1	15/05/2022	19/06/2022	\$ -
	16/12/2021	19/06/2022	\$ 25,774,570.96

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
14.86%	11.25%	3.61%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 3,300,887.43	\$ -	\$ 3,300,887.43
12.81%	0.00%	12.81%

**Situación actual de la obra:**

Se realizan trabajos de excavación y afine en cepa a mano, habilitado y armado de acero de refuerzo, habilitado y cimbra común en dentellones de cimentacion, preparación de pasos para instalaciones hidráulicas.

