



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 342 m²

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21030002-4-43933

	Inicio	Fin	Importe
Original	17/12/2021	15/05/2022	\$ 27,065,391.46
Convenio 1	10/01/2022	08/06/2022	\$ -
	17/12/2021	08/06/2022	\$ 27,065,391.46

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
23.86%	7.62%	16.24%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 6,457,036.06	\$ -	\$ 6,457,036.06
23.86%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

1.-Se realizan trabajos de habilitado de acero estructural en cimentación, como instalación sanitaria en losa de cimentación.