



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m²

CONTRATISTA: CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21080003-4-43935

	Inicio	Fin	Importe
Original	31/12/2021	29/05/2022	\$ 25,360,493.66
Convenio 1	30/05/2022	02/07/2022	\$ -
	31/12/2021	02/07/2022	\$ 25,360,493.66

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
11.60%	9.98%	1.62%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 2,467,852.29	\$ -	\$ 2,467,852.29
9.73%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

Se ejecutan trabajos de habilitado de acero, cimbra e instalaciones sanitarias de la losa de cimentación.