



## CÉDULA DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO

**ACTUALIZADA AL 31 DE MARZO DE 2023**

**DESARROLLO DE LA OBRA DEL "CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL RURAL No. 51 DE IMSS BIENESTAR DE 30 CAMAS EN SAN BUENAVENTURA, COAHUILA"**

### 1. DATOS GENERALES

Contratista:	Construcciones y Acabados MOHUSA S.A. de C.V. en Participación con Constructora JILSA S.A. de C.V.
Contrato número:	1-22550002-4-43960
Importe Contratado (IVA incluido):	\$317,219,416.75
Condición de pago:	Precios Unitarios
Fecha de inicio:	14 de diciembre de 2022
Fecha de término:	05 de junio de 2024

### Convenio

Número de Convenio:  
Fecha de formalización:  
Fecha de término según convenio:  
Importe del convenio c/IVA:  
Importe total contratado c/IVA:


### 2. PROCESO DE OBRA

AVANCES GENERALES		
EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL
<b>AVANCE FÍSICO</b>	2.50%	0.78%
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	\$7,930,485.45	\$0.00

ESTIMACIONES ( CON IVA)			
<b>PAGADAS</b>	0	a la: 0	MONTO: \$ 0.00
<b>AJUSTE DE COSTOS:</b>			MONTO: \$ 0.00
<b>PENDIENTES DE PAGO:</b>	1		MONTO:\$240,893.5 \$ 0.00
<b>EN REVISIÓN:</b>	2		MONTO:\$1,628,133.34 \$ 0.00

### 3. TRABAJOS EN EJECUCIÓN

- Continúan los trabajos de desmonte, despalme del terreno.
- Retiro de Material de desecho producto del despalme.
- Continua construcción del Tapial perimetral.





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
 Cartera de Inversión  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 Coordinación Técnica de Proyectos y  
 Construcción de Inmuebles  
 División de Construcción

**4. REPORTE FOTOGRÁFICO**

LIMPIEZA PREDIO	CARGA DE MATERIAL
DESPALME DE TERRENO	DESPALME DE TERRENO

Atentamente

Ing. Edgar Campos Valdez  
 Residente de Obra IMSS  
 Hospital Rural No. 51 IMSS Bienestar  
 San Buenaventura Coahuila.

