

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula87

Actualización:31 de diciembre de 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:AO-50-GYR-050GYR119-N-5-2024

Fecha de Adjudicación:7 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL: C. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ

No. DE CONTRATO:2-21220002-5-431026

No COMPROMISO:5-431026

FECHA DE CONTRATO:14 DE MAYO DE 2024

Monto de Contrato:\$656,371.51

Monto de Anticipo:0

Periodo de Ejecución:15/05/2024 AL 10/11/2024

Plazo de Ejecución:139 días naturales

CONVENIO

Monto☐

Plazo☐

Fecha:

0

Periodo:0

Importe:0

Número:0

Número compromiso:0

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	90.97%	90.97%	0.00%
Financiero (Importes S/IVA)	\$597,083.57	\$597,083.57	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$761,390.95	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$597,083.57	HASTA EST. No.:	6 (SEIS)
PENDIENTE DE PAGO:			
EN REVISION:			

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES