

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
 RESIDENCIA DE OBRA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| No. De Procedimiento: | AO-50-GYR-050GYR119-N-23-2024 | Fecha de Adjudicación: | 05-Jul-24 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS URANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1). | | | |
| EMPRESA: | C MIGUEL GARCIA BARRERA | | |
| No. DE CONTRATO: | 2-22020004-5-4312037 | No COMPROMISO: | 5-431037 |
| Monto de Contrato: | \$ 1,064,672.79 | Monto de Anticipo: | 0 |
| Período de Ejecución: | 11 de julio de 2024 al 17 de diciembre de 2024 | Plazo de Ejecución: | 353 días naturales |

CONVENIO

| | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------|
| Monto | <input type="checkbox"/> | Plazo | <input type="checkbox"/> | Fecha: | 08/08/2024 |
| Periodo: | <input type="checkbox"/> | Importe: | | Número: | Número compromiso: |

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

| Avances | Programado | Real | Desviación |
|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Físico, (En porcentaje %) | 100.00% | 43.17% | 56.83% |
| Financiero (Importes C/IVA) | \$1,064,672.79 | \$0.00 | \$1,064,672.79 |
| Fuerza de trabajo (Prom. mensual) | 3 | 3 | 0 |
| Materiales | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|------|
| MONTO CONTRATO: | \$1,064,672.79 | MONTO CONVENIDO: | \$ - |
| MONTO PAGADO: | \$0.00 | HASTA EST. No.: | |
| PENDIENTE DE PAGO: | \$1,064,672.79 | HASTA EST. No.: | |
| AUTORIZADA: | \$459,666.53 | HASTA EST. No.: | 1-4 |

PENALIZACIONES (SIN IVA)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO | 0.00% |
| RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA | 0.00% |

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 SE EMITIÓ:
 INFORME DE REVISIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA ELÉCTRICA.
 INFORME DE OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA CFE No. 0246/2024 Y DE LA GESTORIA EN
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL
 IMSS (PRIMER ETAPA).
 INFORME DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS ELECTRICAS,
 TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL IMSS
 EN PROCESO LA ELABORACION DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION
 PLAZO CON TÉRMINO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.