

Terminación de los Trabajos de Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la UMAE CMN La Raza, Ciudad de México.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



Situación actual de la obra:

- Se trabaja en la etapa 3, referente a la remodelación y ampliación del área de urgencias pediátrica, ejecutando trabajos de albañilerías e instalaciones en general.
- Se encuentra en proceso convenio de diferimiento al plazo a la fecha de terminación de los trabajos por 193 días.

GRUPO CONSTRUCTOR
MAFYN, S.A. DE C.V.



Monto contractual
c/convenio
\$123,867,547.63 (c/IVA)



Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos
Julio 2025



Avance físico
83.32%



Avance financiero
\$ 96,092,773.12
77.58%