



# Proyecto Integral para la Construcción del Nuevo HGZ 70 camas, Ticul, Yucatán

## Datos Generales

EPCCOR ,S.A. DE C.V. /UDRA MÉXICO, S.A. DE C.V./CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A./ARQUINTEG, S.A. DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**  
\$636,619,448.47 (c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
Marzo 2025



**Avance físico**  
73.57 %



**Avance financiero**  
\$ 462,564,504.56  
72.66%



## Situación actual de la obra:

- En edificio de hospitalización se trabaja en aplanados en área de medicina física, colocación de rodapié en el área de Urgencias, reparación de protección anti fuego, así como colocación de cancelería en el área de imagenología.
- En casa de máquinas se trabaja en detalles de albañilería.
- En obra exterior elaboración de registros, cimentación de la reja perimetral, descimbrado de cisterna.