

Trabajos para el HGZ 144 camas, Tula de Allende, Hidalgo



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

CEMEX CONCRETOS,S.A. DE C.V. /PROMOTORA Y
DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA,
S.A. DE C.V./INTEGRA96, S.A. DE C.V./HUMAN CARE APP,
S.A. DE C.V./PRODEMEX CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**

\$1'676,199,472.20 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Marzo 2025

Situación actual de la obra:

- Colocación de fibra óptica para cableado estructurado, aplicación de primario en conexiones de fachada prefabricada de concreto, trabajos de salidas para instalaciones y luminarias en el plafón.
- Se continua con la colocación de mármol y refuerzo de los muros de tablaroca para recibimiento de cancelería; cableado en la tubería de sonido, montaje de fachadas prefabricada, aplanado de muros, colocación de soporteria para instalaciones, muros de tablaroca, revisión de salidas de contactos y colado de repisones en azotea.



Avance físico
64.15 %



Avance financiero
\$ 936,995,145.78
55.90%