



# Proyecto Integral para la Terminación de los Trabajos para la Sustitución de la Central de Servicios CMN La Raza

## Datos Generales

FORTIUS ELECTROMECAÁNICA,  
S.A. DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**  
\$132,404,578.17 (c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
Julio 2025



**Avance físico**  
72.68 %



**Avance financiero**  
\$118,334,747.61  
\*89.37%



## Situación actual de la obra:

- Habilitado de tuberías, válvulas y soportería del sistema hidráulico en azotea de Hospital de Especialidades para la ampliación del Rack elevado hacia Consulta Externa.
- Se ejecutó el colado de las bases para la planta de emergencia y tanque vertical ubicadas en jardín del Centro de mezclas dejándolo un periodo de 5 días procediendo al descimbrado de las bases y dejando limpia el área de los trabajos.
- Se encuentra en proceso de formalización un convenio modificadorio al monto motivado por la ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y volúmenes adicionales, por un monto aproximado de \$32.4 MDP. \*