

Construcción del HGZ 144 camas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas



Datos Generales

PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. / PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. S.A. DE C.V.



 **Monto contractual c/convenio**
\$2'142,672,885.18 (c/IVA)



Fecha estimada de conclusión de los trabajos
Abril 2025



Avance físico
90.97 %



Avance financiero
\$ 1,685,725,382.62
78.67%

Situación actual de la obra:

- Se recibe en obra a personal de Phillips para la entrega de equipos de Rayos X Especiales de mastografía.
- Montaje en elevación en escalera de emergencia y habilitado de bastidor; colocación de paneles de cemento y canalización eléctrica en puente de instalaciones 1 y 2.
- Habilitado de acero, cimbrado y colado de cimentación en muro colindante tramo 28.