

Construcción del Nuevo HGZ 90 camas Navojoa, Sonora

Datos Generales



Situación actual de la obra:

- Se realizan trabajos de instalación eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, hidráulica y telecomunicaciones, así como alzado de muros de tabla cemento y tabla yeso en la planta baja, primero y segundo nivel.
- Colado de muros de trincheras, montaje de estructura de cuartos de equipo, colado de losa tapa en planta de tratamiento; así mismo la colocación de celosía en fachada.

CONSTRUCTORA JILSA,
S.A. DE C.V.



 **Monto contractual
c/convenio**
\$1'204,964,279.40 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Julio 2025



Avance físico
74.00 %



Avance financiero
\$ 861,111,703.21
71.46%