

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-31-2023	Fecha de Adjudicación:	16-ago-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
EMPRESA:			
No. DE CONTRATO:	1-22130004-5-43999	No COMPROMISO:	5-43999
Monto de Contrato:	\$28,894,700.23 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	17 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	420 días naturales

CONVENIO

Monto	☐	Plazo	☐	Fecha:	
Periodo:		Importe:		Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.0000%	101.1783%	1.18%
Financiero (Importers C/IVA)	\$28,894,700.23	\$28,795,087.93	-\$99,612.30
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	16.00	24.00	8.00
Materiales	99.05%	102.28%	3.23%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$28,894,700.23	MONTO CONVENIDO:	-
MONTO PAGADO:	\$26,821,786.29	HASTA EST. No.:	16-31
PENDIENTE DE PAGO:	\$1,973,301.64	HASTA EST. No.:	32-34
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (MAYO)	\$68,146.22
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$312,492.21

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se ha notificado a la residencia de obra que algunas especialidades de supervisión se encuentran concluidas, sin embargo por necesidad propia de la obra y los atrasos presentados durante la ejecución de los trabajos se requiere ampliar el periodo de ejecución de supervisores y personal administrativo por lo que han solicitado la ampliación del contrato en tiempo y monto.

Se hace entrega del expediente para validación del dictamen de convenio modificatorio y se realiza el envío a la División de Supervisión de Obra Pública mediante of. no. 09538461/IMSS/HGZ/43965/707/2024