

Hospital Materno Infantil 39 camas, Ciudad del Carmen, Campeche (Obra del OOAD)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INTEGRALES



Monto contractual c/convenio

\$ 159,770,297.85 (c/IVA) Interior

\$ 277,385,989.04 (c/IVA) Proyecto Integral



Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos
Mayo 2025

Situación actual de la obra:

- Se realizan trabajos de colado de losa de azotea en área de cisterna en casa de máquinas, colocación de muros de tabla cemento durock como recubrimiento de columnas de estructura metálica.
- Acta de Suspensión (Proyecto Integral) formalizada el 12 de marzo de 2025, por tiempo de fabricación de los equipos de instalación permanente y retardos en la demolición.



Avance físico

96 % Interior

50 % Proyecto Integral



Avance financiero

\$249,974,930.97

83.92% Interior

\$107,571,196.42

38.78% Proyecto Integral