

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA		No. Cédula		52	
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		Actualización:		27-jul-26	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN					
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA					
DATOS GENERALES					
CONTRATO DE SERVICIOS					
No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023		Fecha de Adjudicación:	09 DE AGOSTO 2023	
"Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"					
EMPRESA:	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.				
No. DE CONTRATO:	1-22070003-5-431001		No COMPROMISO:	5-431001	
Monto de Contrato:	\$ 35,099,988.06		Monto de Anticipo:	-----	
Periodo de Ejecución:	23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024		Plazo de Ejecución:	494 DIAS	
CONVENIO 1					
No. De Convenio:	1-22070003-5-431001C1-25	Tipo de Convenio:	plazo y monto	Monto de Anticipo 2023 Y 2	
Periodo:	29-12-24 al 31-05-25	Importe:	\$9,742,055.89	31 DE MAYO DE 2025	
CONVENIO 2					
No. De Convenio:	1-22070003-5-431001C2-25	Tipo de Convenio:	plazo y monto	Fecha:	
Periodo:	01-06-25 al 31-08-25	Importe:	\$4,150,293.53	01 de junio de 2025	
CONVENIO 3					
No. De Convenio:	1-22070003-5-431001C3-26	Tipo de Convenio:	plazo y monto	Fecha:	
Periodo:	01-09-25 al 30-11-25	Importe:	\$4,684,954.33	06 de mayo de 2026	
PROCESO DE OBRA (CON IVA)					
Avances		Programado	Real	Desviación	
Físico, (En porcentaje %)		100.00%	100.00%		
Financiero (Importes C/IVA)		\$ 40,715,986.15	\$ 40,715,986.15		
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)					
ESTIMACIONES					
MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15		MONTO CONVENIDO:	\$ 21,549,672.35	
MONTO PAGADO:	\$ 61,681,314.66		HASTA EST. No.:	51	
PENDIENTE DE PAGO:			HASTA EST. No.:		
EN REVISION:	ESTIMACIONES		HASTA EST. No.:		
PENALIZACIONES (SIN IVA)					
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO					
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		0.00%			
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES					
Dictamen técnico de monto y plazo para el convenio C4-26, autorizado el 17-07-2026 por la Coordinación de Contratación de Obras Públicas y Servicios.					