

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA				No. Cédula 149	
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA				Actualización: 27-jul-26	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN					
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA					
RESUMEN DE OBRA					
DATOS GENERALES					
CONTRATO DE SERVICIOS					
No. De Procedimiento:		LO-50-GYR-050GYR19-N-37-2023		Fecha de Adjudicación: 11 DE SEPTIEMBRE 2023	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:					
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ESENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).					
EMPRESA:					
CURRIE & BROWN MÉXICO, S.A. DE C.V.					
No. DE CONTRATO:		1-22020004-5-431004		NO COMPROMISO: 5-431004	
Monto de Contrato:		\$ 22,491,020.16		Monto de Anticipo: —	
Periodo de Ejecución:		25 de septiembre de 2023 al 17 de diciembre de 2024		Plazo de Ejecución: 450 días naturales	
CONVENIO					
No. De Convenio:		1-22020004-5-431004C1-25		MODIFICATORIO AL MONTO Y PLAZO	
Periodo:		:		Importe: \$ 5,078,947.96 Fecha: 03 de julio 2025	
No. De Convenio:		1-22020004-5-431004C2-25		MODIFICATORIO AL MONTO Y ADICIONAL PLAZO	
Periodo:		:		Importe: \$ 172,681.75 Fecha: 16 de dic 2025	
PROCESO DE OBRA (CON IVA)					
Avances		Programado		Real	
Físico, (En porcentaje %)		100.00%		98.73%	
Financiero (Importes C/IVA)		\$ 27,569,968.11		\$ 27,228,667.01	
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)					
ESTIMACIONES					
MONTO CONTRATO:		\$ 22,491,020.16		MONTO CONVENIDO: \$ 5,251,629.71	
MONTO PAGADO:		\$ 27,228,667.01		HASTA EST. No.: 42	
PENDIENTE DE PAGO:		\$ -		HASTA EST. No.:	
EN REVISIÓN:		\$ -		HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)					
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO					
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA					
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES					
SE CUENTA CON EL AVISO DE TÉRMINO Y ACTA DE VERIFICACIÓN, EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO.					

Arq. Ebed Gerardo Dancil
Título de la División de Residencia Especial D
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Mat. 311392190