

**CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA**COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula:

169

Actualización:

27-jul-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-40-2023	Fecha de Adjudicación:	25-sep-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR:**DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**

Empresa:	C. JULIO CÉSAR SANTOS JIMÉNEZ		
No. De Contrato:	2-22130004-5-431006	No COMPROMISO:	5-431006
Monto de Contrato:	\$4,347,757.23	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	Del 29/09/2023 al 12/10/2024	Plazo de Ejecución:	380 DN

CONVENIO C1

No. De Convenio:	2-22130004-5-431006C1-24	Tipo de Convenio:	ADICIONAL	Fecha: 26 de Diciembre del 2024
Periodo:	Del 13 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2025	Importe (C/IVA):	N/A	

CONVENIO C2

No. De Convenio:	2-22130004-5-431006C2-25	Tipo de Convenio:	ADICIONAL	Fecha: 24 de Junio del 2025
Periodo:	N/A	Importe (C/IVA):	\$1,198,903.20	

CONVENIO C3

No. De Convenio:	2-22130004-5-431006C3-25	Tipo de Convenio:	ADICIONAL	Fecha: 03 de noviembre de 2025
Periodo:	Del 01 de junio de 2025 al 28 de febrero de 2026	Importe (C/IVA):	\$2,878,131.37	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico (En porcentaje %), Convenio C3:	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA), Convenio C3:	\$8,424,791.80	\$8,122,571.54	\$302,220.26

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$4,347,757.23	MONTO CONVENIDO:	\$8,424,791.80
MONTO PAGADO:	\$8,122,571.54	HASTA EST. No.:	44
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (NOV-25):	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:	\$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Con oficio N° 09538461/IMSS/HGZ/43999/1134/2026, recibido el 03 de julio de 2026, la Residencia de Obra envió un Dictamen técnico a la DSOP que funda y motiva la formalización de un nuevo convenio adicional en plazo y monto para este contrato de servicios con fecha de término 30 de septiembre de 2026, esto derivado de la celebración del Convenio C4-26 del Contrato de obra.