

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA		COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		GOBIERNO DE MEXICO	
No. Cédula		Actualización:		27/07/2026	
169					
CONTRATO DE SERVICIOS					
No. De Procedimiento:		LO-50-GVR-050GVR119-N-43-2023		Fecha de Adjudicación:	
				04 de octubre de 2023	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"					
EMPRESA:					
No. DE CONTRATO:		1-08360002-5-431011		No COMPROMISO:	
				5-431011	
Monto de Contrato:		\$		10,182,103.36	
Periodo de Ejecución:		del 18/10/2023 al 24/05/2024		Plazo de Ejecución:	
				220 días naturales	
CONVENIO					
No. De Convenio:1		1-08360002-5-431011-C1-24		Fecha:	
Periodo:		25 de mayo al 23 de julio de 2024		N/A	
No. De Convenio:2		1-08360002-5-431011-C2-25		Fecha:	
Periodo:		24 de julio al 18 de noviembre de 2024.		23 de mayo de 2025	
No. De Convenio:3		1-08360002-5-431011-C3-25		Fecha:	
Periodo:		19 de noviembre de 2024 a 28 de febrero de 2026		12 de diciembre de 2025	
PROCESO DE OBRA (CON IVA)					
Avances		Programado		Real	
Físico, (En porcentaje %)		93.05%		85.05%	
Financiero (Importes c/IVA)		\$		19,125,532.95	
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)		\$		19,165,253.52	
ESTIMACIONES		MONTOS PAGADOS:		MONTOS PAGADOS:	
MONTOS PAGADOS:		\$		10,182,103.36	
MONTOS PAGADOS:		\$		19,165,253.52	
MONTOS PAGADOS:		\$		1,264,007.00	
MONTOS PAGADOS:		\$		50,51.52	
PENALIZACIONES (SIN IVA)					
RETENCION APLICABLE AL PERIODO					
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA					
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES					
Se requiere liberación del OLI, para formalizar convenio 4 adicional al plazo y monto. Como oficio No. RC.CENTRALSERV.CMN.LARAZASUP/117 de fecha 9 de abril de 2026 la residencia de obra solicitó al Titular de la División de Supervisión de Obra Pública su intervención como objeto de contar con recursos disponibles y suficientes para el ejercicio 2026 por un monto de \$10,044,637.35 (diez millones cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 35/100) mas I.V.A. , mediante oficio 095384611G79/2026/0711 del 4 de mayo de 2026 se solicitó a la Coordinación Técnica de Construcción verificar la disponibilidad de recursos presupuestales necesarios para la suscripción del convenio respectivo.					

Supervisor de Obra

Ing. Rafael López Mojón

Presidente de Obra IMSS

*