

**CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA**

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula:

169

Actualización:

27-jul-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-22-2024	Fecha de Adjudicación:	10-jul-24
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Empresa:	C. ISAÍAS LEDESMA ROSAS		
No. De Contrato:	2-22130004-5-431039	No COMPROMISO:	5-431039
Monto de Contrato:	\$944,992.90	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	Del 18/07/2024 al 14/12/2024	Plazo de Ejecución:	150 DN

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico (En porcentaje %), de Contrato:	100.00%	81.02%	18.98%
Financiero (Importes C/IVA), de Contrato:	\$944,992.90	\$629,204.66	\$315,788.24

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$944,992.90	MONTO CONVENIDO:	\$0.00
MONTO PAGADO:	\$629,204.66	HASTA EST. No.:	4
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (NOV-25):	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:	\$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Se encuentra en revisión en la DSOP, el reconocimiento de una Suspensión Total. Esto derivado de los convenios que difirieron la fecha de terminación de los trabajos del contrato de obra, actualmente el avance de obra ya permite concluir las actividades del contrato de servicios.