

 Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RESIDENCIA DE OBRA		No. Cédula169 Actualización:27/07/2026	
DATOS GENERALES			
CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:AO-50-GYR-050GYR119-N34-2024		Fecha de Adjudicación:20 de agosto de 2024	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"			
EMPRESA:		GRUPO DE INGENIEROS LECAV, SA DE CV.	
No. DE CONTRATO:		2-08360002-5-431049	
Monto de Contrato:		\$ 993,424.37	
Periodo de Ejecución:		del 02/09/2024 al 20/12/2024	
No COMPROMISO:		5-431049	
Monto de Anticipo:		N/A	
Plazo de Ejecución:		110 días naturales	
CONVENIO			
No. De Convenio:1		2-08360002-5-431049C1-25	
Periodo:		2 de septiembre al 20 de diciembre de 2024	
Tipo de Convenio:		Adicional al plazo	
Fecha:		3 de abril de 2025	
No. De Convenio:2		2-08360002-5-431049C2-25	
Periodo:		21 de diciembre 2024 al 30 de junio de 2025	
Tipo de Convenio:		Adicional al plazo	
Fecha:		29 de mayo de 2025	
No. De Convenio:3		2-08360002-5-431049C3-25	
Periodo:		1 de julio al 31 de diciembre de 2025	
Tipo de Convenio:		Adicional al plazo	
Fecha:		15 de diciembre de 2025	
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances		Programado	
Físico, (En porcentaje %)		95.00%	
Financiero (Importes C/IVA)		\$ 943,753.15	
Real		\$ 477,123.09	
Desviación		\$ 466,630.06	
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:		\$ 993,424.37	
MONTO PAGADO:		\$ 477,123.09	
PENDIENTE DE PAGO:		\$ 516,301.28	
EN REVISION:		\$ 341,481.82	
MONTO CONVENIDO:		HASTA EST. No.: 11	
HASTA EST. No.:		15	
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA			
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES			

Handwritten signature and initials in blue ink.