

UNIDAD: HOSPITAL RURAL No. 32 50 camas	LOCALIDAD: Paracho de Verduzco, Michoacán
--	---

CONTRATO

No. De Procedimiento:	LO-0506YR119-E36-2022	Fecha de Adjudicación:	21-oct-22
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural No. 32, en Paracho de Verduzco, Michoacán

EMPRESA:
Comercializadora Río Azul de Puebla S.A de C.V.

No. De Contrato:	1-22670001-4-43949	No COMPROMISO:	4-43949
------------------	--------------------	----------------	---------

MONTOS DE CONTRATO:	\$	143,353,236.67	Monto de Anticipo:	\$	18,84
---------------------	----	----------------	--------------------	----	-------

Periodo de Ejecución:	01 de Nov 22 al 28 de Jun 23	Plazo de Ejecución:	240 días naturales
-----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------

Modificaciones al Contrato

Con fecha febrero 2023, la Coordinación de IMSS Bienestar autorizó la adecuación del albergue para que funcionara como un Hospital Materno Infantil con sala de procedimientos mixtos, con 9 encamados, 3 camas de recuperación, 2 cuñeros aislados, 3 camas de UCEN y 3 de pediatría lo que implicó trabajos de obra civil instalaciones eléctricas instalaciones sanitarias e hidráulicas 48 tomas de gases medicinales, y canceleras, por lo que implicaron volúmenes adicionales y conceptos no previstos en catálogo de conceptos, por lo que se tuvo que pagar el importe total del contrato.

AVANCES DE OBRA (CON IVA)

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

De las Licencias, Permisos y Vistos Buenos

CFE: No se cuenta con la carga necesaria para todos los equipos.

El trámite compromete la operación.

AMORTIZACION DE ANTICIPO


Descripción de los trabajos en ejecución
No se están realizando trabajos No se registran avances en comparación con la Cédula anterior debido a que la Contratista no cuenta con fuerza de trabajo en campo, mediante oficio Of. N° HRB-32-AYR-RO-215 se notificara la necesidad de incrementar la fuerza de trabajo, sin embargo, sin contactar al oficio Fecha conclusion de los trabajos 31/12/2026

Ing. Israel Othon Benitez Valencia
Coordinador de Proyectos E1

Ing. Cesar Reyes Ursula
Residente de Construcciones E3

Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural No. 32, en Paracho de Verduzco, Michoacán

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
Colocación de barandal entrada residencias medicas	Colocación de barandal en pasillo a residencias	Casa de Maquinas Eléctrica.	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
			
UCEN	Transformadores Eléctricos	Fachada Albergue	Pasillo de Acceso
			
Farmacia	Salón de Usos Múltiples.	Comedor Albergue.	Casa de Maquinas Hidráulica

Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural No. 32, en Paracho de Verduzco, Michoacán

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



9

✓