

**CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA**

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula:

169

Actualización:

27-jul-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-31-2023	Fecha de Adjudicación:	16-ago-23
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
Empresa:	PLANET INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.		
No. De Contrato:	1-22130004-5-43999	No COMPROMISO:	5-43999
Monto de Contrato:	\$28,894,700.23	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	Del 17/08/2023 al 09/10/2024	Plazo de Ejecución:	420 DN

CONVENIO C1

No. De Convenio:	1-22130004-5-43999C1-24	Tipo de Convenio:	ADICIONAL	Fecha: 26 de Diciembre del 2024
Periodo:	Del 10 de octubre de 2024 al 08 de junio de 2025	Importe (C/IVA):	N/A	

CONVENIO C2

No. De Convenio:	1-22130004-5-43999C2-25	Tipo de Convenio:	ADICIONAL	Fecha: 24 de Junio del 2025
Periodo:	N/A	Importe (C/IVA):	\$9,434,384.99	

CONVENIO C3

No. De Convenio:	1-22130004-5-43999C3-25	Tipo de Convenio:	ADICIONAL	Fecha: 19 de noviembre de 2025
Periodo:	Del 09 de junio de 2025 al 05 de marzo de 2026	Importe (C/IVA):	\$25,565,616.00	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico (En porcentaje %), Convenio C3:	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA), Convenio C3:	\$63,894,701.23	\$63,663,349.09	\$231,352.14

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$28,894,700.23	MONTO CONVENIDO:	\$63,894,701.23
MONTO PAGADO:	\$63,663,349.09	HASTA EST. No.:	56
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (NOV-25):	\$323,382.60 (DEVOLUCIÓN)
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:	\$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Con oficio N° 09538461/IMSS/HGZ/43999/1125/2026, recibido el 24 de junio de 2026, la Residencia de Obra envió un Dictamen técnico a la DSOP que funda y motiva la formalización de un nuevo convenio adicional en plazo y monto para este contrato de servicios con fecha de término 12 de octubre de 2026, esto derivado de la celebración del Convenio C4-26 del Contrato de obra.