

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADORA REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula

Actualización:

173

24-ago-26

UNIDAD: HOSPITAL GENERAL DE ZONA

LOCALIDAD: Ticul, Yucatán

Superficie del Terreno (m2)

Superficie Construida (m2)

Superficie Delineamiento (lograda)

Superficie Obra Entregada (m2) (planos de obras, estudios, planos, delineamientos, cartas de construcción, etc.)

Superficie Inspección y Revisión (m2)

50,000 m2

27,632 m2

313.00

13,252 m2

19,088 m2

CONTRATO

No. de Procedimiento: LO-0506YR19-E42-2022

Fecha de Adjudicación: 24-nov-22

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, EN TICUL, YUCATÁN.

EMPRESA: EPCCOR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON UDRA MÉXICO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

No. de Contrato: 1-22330005-4-43959

No COMPROMISO:

4-43959

Monto de Contrato: \$ 636,619,448.47

Monto de Anticipo: \$ 39,160,304.79

Monto de Obra: \$ 524,695,340.56

Monto Equipo: \$ 111,924,107.91

Periodo de Ejecución: 08 de Dic de 2022 al 10 de Mayo 2024

Plazo de Ejecución: 528 días naturales

CONVENIO

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959C1-22

Tipo de Convenio:

plazo

Fecha: 29 mayo 2023

Periodo: 07 de febrero al 10 de julio de 2024

Importe:

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959C2-24

Tipo de Convenio:

plazo

Fecha: 09 agosto 2023

Periodo: 11 de julio de 2024 al 14 de noviembre de 2024

Importe:

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959C3-24

Tipo de Convenio:

plazo

Fecha: 04 diciembre 2024

Periodo: 15 de noviembre de 2024 al 31 de marzo de 2025

Importe:

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959C4-25

Tipo de Convenio:

plazo

Fecha: 15 julio 2025

Periodo: 01 al 30 de abril 2025

Importe:

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959C5-25

Tipo de Convenio:

plazo

Fecha: 15 julio 2025

Periodo: 01 de mayo de 2025 al 02 septiembre 2025

Importe:

SUSPENSIÓN

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959

Número oficio:

ACT-SUSP-09 53 84 61 1670/0176

Fecha: 28 marzo 2025

Periodo: 28 de marzo al 25 de abril de 2025

REACTIVACIÓN

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959

Número oficio:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS

Fecha: 25 abril 2025

Periodo: 25 al 30 de abril de 2025

TERMINACIÓN ANTICIPADA

No. De Convenio: 1-22330005-4-43959

Número oficio:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

Fecha: 29 julio 2025

AVANCES DE OBRA (CON IVA)

Avances

Programado

Real

Desviación

Físico

100.00%

73.57%

26.43%

Financiero

\$ 636,619,448.47

\$ 631,957,036.83

\$ 4,662,411.64

Fuerza de trabajo

0

0

0

SITUACIÓN FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES/AJUSTE DE FINANCIAMIENTO E INDIRECTOS/GASTOS NO RECUPERABLES/AJUSTES DE COSTOS

MONTOS CONTRATOS

\$ 636,619,448.47

MONTOS CONVENIO:

1 a la 392 y 419 a 421

MONTOS PAGADOS

\$ 631,957,036.83

HASTA EST. No.:

393 a 418

AJUSTE DE COSTOS de la 393 a 418, PAGADO

\$ 16,652,754.26

HASTA EST. No.:

422 a 428

PENDIENTE DE PAGO

\$ 10,632,558.12

HASTA EST. No.:

429 A 438

PENDIENTE DE PAGO

\$ 33,357,661.87

HASTA EST. No.:

429 A 438

RECONOCIDOS de ajuste de costos

\$ 5,150,246.49

HASTA EST. No.:

422 a 438

Monto: Ajuste de Indirectos

\$ 15,355,705.33

Monto: Gastos No Recuperables

\$ 10,120,619.32

Monto: Gastos No Recuperables EQUIPOS DE INSTAL PERMANENTE

\$ 99,863,263.03

Inductiva Mala Calidad

\$ 1,885,474.76

Inductiva pagos en exceso

\$ 134,555,258.04

Inductiva pagos

\$ 11,853,193.77

Financiero por pagos en exceso, mala calidad y pagos inductivos

\$ 9,342,510.23

AMORTIZADO

2022 \$ 3,033,704.31

2023 \$ 36,126,600.48

2024 \$ 40,499,575.90

Penalizaciones (sin IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO DE MARZO 2025

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Del Contrato

1. R.O. ELABORÓ EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA CON FECHA DEL 20 DE ABRIL DE 2026, FIRMADO POR TODAS LAS PARTES DEL INSTITUTO, ASIMISMO, SE ENTREGARON LOS OFICIOS DE NOTIFICACIÓN A LA DSOP Y A LA CCI PARA ENTREGA A LA CONTRATISTA.

2. EL 12 DE MAYO DE 2026 EL CONTRATISTA NOTIFICÓ SU NO CONFORMIDAD AL FINIQUITO UNILATERAL FORMALIZADO Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO, POR LO QUE LA RESIDENCIA DE OBRA ELABORÓ LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL ÁREA NORMATIVA.

3. Mediante oficio no. 09 53 03 44C1/000918 de fecha 13 de julio de 2026 se comunicó al Titular de la División de Seguimiento y Atención a Auditorías de la UIPECI la "demanda, suspensión provisional y solicitud de expediente administrativo en copia certificada y argumentos de defensa" interpuesta por el contratista.

4. Mediante oficio No. 09 53 84 61 16G2/2026/0036 del 28 de julio de 2026, el Titular de la División de Normatividad y Asesoría Jurídica en conjunto con el RO, elaboraron la respuesta otorgada al oficio No. 09 53 03 44C1/000918 mediante el cual la División de Asuntos Físcales y Administrativos comunicó demanda, suspensión provisional y se solicitó expediente administrativo en copia certificada y argumentos de defensa relacionados con el juicio Contencioso Administrativo número 12271126-17-AA-1 promovido por EPCCOR S.A. DE C.V. y otras del índice de la Décimo Cuarta Sala Regional en la Ciudad de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su favor.

Del Proyecto Ejecutivo

Contratista entregó a la Residencia de Obra planos as-built para su revisión.

De la Obra

Se formalizó Acta de Terminación Anticipada del Contrato con fecha del 29 de julio del 2025.

De las Licencias, Permisos y Vistos Buenos

Se cuenta con Licencia de Construcción y de Uso de Suelo a Enero del 2026.
Licencia Única Ambiental se encuentra en proceso de actualización por parte del DRO.

Descripción de los trabajos en ejecución

Actualmente la Obra se encuentra en proceso de ejecución por parte de la DEFENSA para la conclusión de los trabajos.

Fecha conclusión de los trabajos

N/A

SEGUIMIENTO

1. El R.O. ha mantenido constantes reuniones con la División de Normatividad y Asesoría Jurídica para fundamentar legalmente la respuesta del Residente a la no conformidad del finiquito unilateral, interpuesta por la contratista.

2. Se tenía programado notificar dicha respuesta al contratista el 13 de julio de 2026, fecha en la que la División de Normatividad y Asesoría Jurídica presentaría a la CCI y a la DSOP el documento con la postura institucional ante la no conformidad del finiquito, sin embargo, derivado de la recepción de la demanda interpuesta por el Contratista, se re-analiza la respuesta a emitir por parte del Instituto.

3. Mediante oficio No. 09 53 84 61 16G2/2026/0372 de fecha 16 de julio de 2026 el Titular de la División de Seguimiento y Atención a Auditorías de la UIPECI remitió al Titular de la División de Supervisión de Obra Pública, la demanda interpuesta por el Contratista, la cual se encuentra en revisión por el Residente de Obra y Titular de la División de Normatividad y Asesoría Jurídica para integrar los argumentos de defensa ante dicha demanda.

EL 28 DE JULIO DEL 2026 SE OTORGÓ LA RESPUESTA A LA DEMANDA ENTRE LA RO Y EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE

1. La Residencia de Obra continúa con un avance del 75% en la revisión de los planos as-built (se han consolidando las observaciones identificadas para su posterior notificación a la contratista), no obstante, en esta semana se tuvo 0% de avance en la revisión, debido a que el personal asignado a esta labor se encuentra priorizando la revisión de los trabajos de obra, estimaciones y procedencias entregadas por la DEFENSA para la terminación del HIG2 Ticul-2. Residencia de Obra se encuentra elaborando listado de control de dicha revisión.

DE LA REVISIÓN DE LOS PLANOS SE TIENE QUE: 766 PLANOS LIBERADOS PARA FIRMA, 407 PLANOS CON OBSERVACIONES PARA CORRECCIÓN Y 233 PLANOS FALTANTES DE REVISAR CON CORTE AL 21 DE AGOSTO DEL 2026,

La obra permaneció bajo el resguardo del Instituto hasta el 6 de febrero de 2026, fecha en que se formalizó el Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) para la conclusión de los trabajos.

APERTURA PARCIAL

N/A

Ing. Carlos Arturo Ruiz Rodríguez
Residente de Obra IMSS
Hospital General de Zona Ticul, Yucatán

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA RESIDENCIA DE OBRA		No. Cédula Actualización:		173 24-ago
DATOS GENERALES				
CONTRATO DE SERVICIOS				
No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-33-2023		Fecha de Adjudicación:	19-jul-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CPONTROL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN.				
EMPRESA:	Éxito, Experiencia Inmobiliaria total, SA de CV en participación conjunta con PCI, Promotora y Consulta de Ingeniería, SA de CV			
No. DE CONTRATO:	2-22330005-5-43998		No COMPROMISO:	5-43998
Monto de Contrato:	\$ 23,924,372.70		Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	27 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024		Plazo de Ejecución:	440 días naturales
CONVENIO				
No. De Convenio:	2-22330005-5-43998C1-24	Tipo de Convenio:	monto y plazo	Fecha: 03 de diciembre de 2024
Periodo:	☒	9 de oct al 31 dic 2024	Importe:	\$5,821,244.06
No. De Convenio:	2-22330005-5-43998C2-25	Tipo de Convenio:	monto y plazo	Fecha: 28 de abril de 2025
Periodo:	☒	01 de enero al 31 de mayo 2025	Importe:	\$9,674,885.38
No. De Convenio:	2-22330005-5-43998C3-25	Tipo de Convenio:	monto y plazo	Fecha: 18 de septiembre de 2025
Periodo:	☒	01 de junio al 31 de julio 2025	Importe:	\$5,041,225.28
No. De Convenio:	2-22330005-5-43998C4-26	Tipo de Convenio:	monto y plazo	Fecha: 02 de julio de 2026
Periodo:	☒	01 agosto 2025 a 28 de febrero 2026	Importe:	\$4,252,473.19
PROCESO DE OBRA (CON IVA)				
Avances		Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)		100.00%	98.85%	1.15%
Financiero (Importes C/IVA)		\$ 44,461,727.42	\$ 43,951,307.04	\$ 510,420.38
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)				
ESTIMACIONES				
MONTO CONTRATO:	\$	23,924,372.70	MONTO CONVENIDO:	\$20,537,354.72
MONTO PAGADO:	\$	48,532,598.15	HASTA EST. No.:	1 A LA 68
PENDIENTE DE PAGO:			HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:			HASTA EST. No.:	
AJUSTE DE COSTOS			HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$	-	HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)				
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO				
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA				
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES				

Con fecha del 02 de julio de 2026, se firmo el convenio C-4 entre la supervision Externa y el Instituto, se espera se entregue el convenio firmado a la empresa de Supervisión para continuar con el proceso administrativo que es la entrega de las estimaciones de los Servicios. EL 10 de julio de 2026 se entregó la DSOP entregó al RO el convenio C4. La DSOP Actualizo BESOP para que se continúe con el trámite administrativo correspondiente.

Con fecha del 13 de julio se ingresaron a oficialia de partes las estimaciones 55 a la 62 por un monto de \$3,964,886.89 antes de IVA, para su trámite correspondiente, cabe mencionar que la RO se encuentra elaborando el Acta de Recepción Física de los trabajos de los Servicios (Supervisión Externa) para posterior continuar con el FINIQUITO de los Servicios antes mencionados. Actualmente se encuentran liberadas las estimaciones 55 a la 60 para trámite de pago por parte del área de Finanzas de la UIPECI, Derivado de la revisión realizada por el personal de la DSOP, se deberán corregir las estimaciones 61 Y 62 para volverlas a reingresar para continuar con su trámite administrativo, el día jueves 16 se reingresaron las estimaciones 61 y 62 a la DSOP para su validación y posterior trámite a pago derivado que contaba con errores en sus acumulados ordinarios y adicionales.

La RO y el Superintendente de Supervisión Externa se encuentran elaborando el acta entrega de los servicios de su contrato, para posterior continuar con la elaboración de su finiquito para el cierre del contrato de Servicios de Supervisión Externa.

SE TRABAJA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA PARA SU ENTREGA AL AREA QUE CORRESPONDA Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS. SE ESPERA QUE LA DSOP DEVUELVA EL EXPEDIENTE A LA RESIDENCIA DE OBRA Y ESTE A SU VEZ A LA SUP EXTERNA PARA SU REACOMODO DERIVADO DE ALGUNAS INCONSISTENCIAS PARA PODER ENTREGAR UN SOLO EXPEDIENTE UNICO A LA DSOP Y ESTA A SU VEZ A QUIEN CORRESPONDA, SE DEVOLVIERON LAS ESTIMACIONES DESDE LA 61 A LA 68 A LA SUP EXTERNA PARA SU CORRECCIÓN DERIVADO DE ALGUNAS INCONSISTENCIAS EN SUS ACUMULADOS, SE PRETENDE REINGRESAR LAS ESTIMACIONES A OFICIALIA DE PARTES ENTRE EL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2026 PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE. -SE DEVUELVE EXPEDIENTE UNICO A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL OFICIO N° 09 53 84 61 1G79/2026/1310 EL 03 DE AGOSTO DE 2026 Y ESTA A SU VEZ A LA SUPERVISIÓN EXTERNA MEDANTE EL OFICIO 09 53 84 61 1G87/0413 CON FECHA DEL 04 DE AGOSTO DE 2026 PARA SU CORRECCIÓN PARA PODER CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE, SE ESTIMA TERMINAR LAS CORRECCIONES DEL EXPEDIENTE UNICO ENTRE EL DIA 12 Y 13 DE AGOSTO PARA REINGRESARLO NUEVAMENTE A LA DSOP, SE REINGRESAN LAS ESTIMACIONES 61 A LA 68 A OFICIALIA DE PARTES CON NUMERO DE OFICIO 09 53 84 61 1G87/0412 CON FECHA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2026, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA SE ENTREGARÁ A OFICIALIA DE PARTES CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2026 CON TODAS LAS OBSERVACIONES ATENDIDAS. CON RESPECTO A LAS ESTIMACIONES ESTÁS SE EMITIÓ EL CONTRARECIBO POR PARTE DEL ÁREA DE FINANZAS EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2026 Y SE PREVEE QUE SE PAGUEN ENTRE EL 17 Y 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO RESPECTIVAMENTE. SE FIRMARON 2 ACTAS DE VERIFICACIÓN PARA RECIBIR LOS SERVICIOS A LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y SE PREVEE QUE SE FIRME EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Ing. Carlos Arturo Ruiz Rodríguez
Residente de Obra IMSS
Hospital General de Zona Ticul, Yucatán



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA RESIDENCIA DE OBRA		No. Cédula Actualización:		173 24-ago	
DATOS GENERALES					
CONTRATO DE SERVICIOS					
No. De Procedimiento:		AO-50-GYR-050GYR119-N-26-2024		Fecha de Adjudicación:	
				26-jul-24	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN.					
EMPRESA:		MT INGENIERIA, SA DE CV			
No. DE CONTRATO:		2-2233000-5-431042		No COMPROMISO:	
				5-431042	
Monto de Contrato:		\$ 1,153,428.83		Monto de Anticipo:	

Periodo de Ejecución:		02 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024		Plazo de Ejecución:	
				120 DIAS	
CONVENIO					
No. De Convenio:		2-2233000-5-431042C1-26		Tipo de Convenio:	
				Adicional al plazo	
Periodo:		☒ 30 de noviembre 2024 al 31 de marzo del 2025		Fecha: 16 de junio de 2026	
				Importe:	
				-	
■ PROCESO DE OBRA (CON IVA)					
Avances		Programado		Real	
Físico, (En porcentaje %)		100.00%		25.00%	
Financiero (Importes C/IVA)		\$ 1,153,428.83		\$ -	
				\$ 1,153,428.83	
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)					
ESTIMACIONES					
MONTO CONTRATO:		\$ 1,153,428.83		MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		\$ -		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		\$ 673,317.87		HASTA EST. No.:	
				1 A LA 8	
EN REVISION:		\$ -		HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)					
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO					
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA					
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES					

EL 16 DE JUNIO DE 2026 SE FIRMÓ EL CONVENIO ADICIONAL AL PLAZO, YA SE TIENE ACTUALIZADA LA BITACORA Y SE ENTREGÓ EL CONVENIO FIRMADO A LA EMPRESA DEL UVIE.

Con fecha del 13 de julio de 2026 la RO entregará a Oficialía de partes las estimaciones 1 a la 7 por un monto de \$220,047.00 antes de IVA, para continuar con el proceso de cierre administrativo del servicio del UVIE y proceder a la elaboración del finiquito del servicio antes mencionado. El día jueves 16 de julio la RO ingresó a oficialía de partes la estimación número 8 para su validación y pago para continuar con el trámite administrativo correspondiente.

LA DSOP DEVOLVIÓ LAS ESTIMACIONES POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMO FACTURAS, CARGAS EN EL SISTEMA IMSS Y NOTAS DE BITACORA EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2026, LA RO REINGRESO LAS ESTIMACIONES EL 28 DE JULIO DEL 2026, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. SE CONTINUA EN ESPERA DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AL UVIE, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO Y DE SU EXPEDIENTE UNICO. SE ESPERA QUE SE INFORME A LA RO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL ACTA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y POSTERIORMENTE COMENZAR A LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS MISMOS. SE CONTINUA EN ESPERA DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEL UVIE PARA ACTUALIZAR LA TABLA DE MONTO PAGAGO. EL DIA JUEVES SE ENTREGÓ A LA CONTRATISTA POR PARTE DEL AREA DE FINANZAS LOS CONTRARECIBOS Y ESTIMACIONES FIRMADAS Y AUTPRIZADAS PARA SU PAGO, SE PREVEE QUE ESTAS SE PAGUEN ENTRE EL DIA LUNES 24 Y MARTES 25 DE AGOSTO DEL 2026. PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO EN COMENTO.

Ing. Carlos Arturo Ruiz Rodríguez
Residente de Obra IMSS
Hospital General de Zona Ticul, Yucatán



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

173

Actualización:

24/08/2026

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, EN TICUL, YUCATÁN

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, EN TICUL, YUCATÁN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



