

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUTURA SISTEMA DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA		No. Cédula Actualización: 24-ago-26	
UNIDAD: HOSPITAL GENERAL DE ZONA		Del Convenio	
LOCALIDAD: Santa Catarina, Nuevo León		PROBLEMATICA/ OBSERVACIONES	
Superficie del terreno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Exterior (m2):	Superficie de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, casaca de vigilancia, etc.
50,000.00	51,530.00	18,969.38	24,494.00
CONVENIO		NA	
No. De Procedimiento:	Convenio de Colaboración:	Fecha de Adjudicación:	05-ago-25
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 200 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEON			
Dependencia:	Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)		
Monto de Convenio:	\$	Monto de Anticipo:	NA
Periodo de Ejecución:	13 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2027	Plazo de Ejecución:	871 días naturales
CONVENIO MODIFICATORIO			
No. De Convenio:	Tipo de Convenio:		
Periodo:	Importe:		
AVANCES DE OBRA			
Avances	Programado	Real	Desviación
Físico	52.82%	25.03%	-27.79%
Financiero	\$ 1,721,316,618.16	\$ 1,721,316,618.16	\$ -
Fuerza de trabajo	654		0
SITUACION FINANCIERA			
MINISTRACIONES			
Monto de Convenio:	\$	Monto del Convenio Modificador:	
Monto Paga:	\$	Hasta Ministración No.:	4
Pendiente de Pago:	\$	Ministración Faltante:	
ING. JORGE AJALEO SOSA CAMACHO RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559			
Fecha conclusión de los trabajos			
31 de diciembre de 2027			

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

56

Actualización:

24-ago-26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-T-43-2025	Fecha de Adjudicación:	24 DE DICIEMBRE 2025
-----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

EMPRESA:	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-23200002-5-431092	No COMPROMISO:	5-431092
Monto de Contrato:	\$36,090,157.38	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 30/12/2025 al 31/12/2027	Plazo de Ejecución:	732 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:	
Periodo:	☐	Importe:			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	30.32%	26.65%	-3.67%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 10,942,186.64	\$ 9,617,334.17	-\$ 1,324,852.47

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 36,090,157.38	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 2,632,542.05	HASTA EST. No.:	3
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	0
EN REVISION:	\$ 2,681,572.45	HASTA EST. No.:	5

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ 39,944.47
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ 101,293.25

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Las estimaciones No. 04 y No. 05, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026, respectivamente, fueron turnadas para la continuidad del trámite administrativo correspondiente para su pago.



ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

56

Actualización:

24-ago-26

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-39-2026	Fecha de Adjudicación:	18 de mayo de 2026
-----------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES) PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

EMPRESA:	JULIO CESAR SANTOS JÍMEZ		
No. DE CONTRATO:	2-23200002-5-431117	No COMPROMISO:	5-431117
Monto de Contrato:	\$7,914,579.81	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 26/05/2026 al 26/12/2027	Plazo de Ejecución:	580 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:	
Periodo:	☐	Importe:			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	7.80%	7.80%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 617,712.53	\$ 617,712.53	\$ -

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 7,914,579.81	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 223,745.35	HASTA EST. No.:	1
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	0
EN REVISIÓN:	\$ 1,728,871.12	HASTA EST. No.:	2

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

La estimación No. 02, correspondiente al mes de julio de 2026, fue turnada para el trámite de pago correspondiente.



ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09.53.84.61.1G70/0559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA



No. Cédula : 56

Actualización: 24-ago-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G700559

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA DE OBRA



No. Cédula : 56

Actualización: 24-ago-26



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G700530

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA DE OBRA

No. Cédula




56

Actualización:

24-ago-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
INSPECCIÓN DE DIMENSIONES Y MONTAJE DE PUNTE DE INSTALACIONES (EDIFICIOS A-D).	REVISIÓN DE CIMBRA EN ZAPATA AISLADA (EDIFICIO C, NIVEL +4.50)	INSPECCIÓN DE VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA AISLADA (EDIFICIO C, NIVEL +4.50).	INSPECCIÓN DE NIVELES DE DESPLANTE, PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZAPATAS AISLADAS (EDIFICIO H2, EJES HA, HC-H9, NIVEL +7.20).
			
INSPECCIÓN DE CANALÓN DE CUBIERTA 2 (EDIFICIO F, NIVEL +14.10, EJES F5, F8-FL).	INSPECCIÓN DE VACIADO DE CONCRETO EN LOSA Y DIENTES DE SIERRA (EDIFICIO D, NIVEL +28.50).	ANTES DEL INICIO DEL COLADO, SE VERIFICARON LAS TEMPERATURAS DEL AGUA Y EL SUMINISTRO DE HIELO EN LOS REFRIGERADORES.	INSPECCIÓN DE VACIADO DE CONCRETO EN CUBIERTA 02 (EDIFICIO F, NIVEL +9.30).
			
COLADO CON CONCRETO CELULAR ULTRALIGERO PARA RELLENO EN AZOTÉAS, EDIFICIO F, NIVEL 14.10 (AZOTEA)	APLANADO EN MUROS DE BLOCK HUECO, EDIFICIO A, NIVEL 0.00, SECCIONES 1 Y 2. EDIFICIO D, NIVEL 14.10, SECCIONES 1 Y 2.	COLOCACIÓN DE PIEDRA DE LA REGIÓN, EN FALDONEOS DE EDIFICIO A, NIVEL 0.00; EN FACHADA DE EDIFICIO B, NIVEL 0.00; EN MUROS DE CASETA RECEPTORA.	MURO DE BLOCK HUECO, EN EDIFICIO D, NIVEL 18.90, SECCIÓN 1. SEGÚN PLANO DE ALBAÑILERÍAS D-AL1890-S1.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE OBRA

No. Cédula



56

Actualización:

24-ago-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
COLADO DE BASES PARA EQUIPOS EN AZOTEA DE EDIFICIO G (CASA DE MAQUINAS)	COLOCACIÓN DE FACHALETA COMO ACABADO EN FACHADA DE EDIFICIO F, NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE HUECO INDUSTRIALIZADO DE 6X12X24CM. EN FACHADA DE EDIFICIO F, NIVEL 9.30.	REVISIÓN DE PLOMO EN MUROS DE BLOCK HUECO Y HABILITADO DE ACERO EN DALA INTERMEDIA Y CASTILLOS, EDIFICIO D, NIVEL 4.50.
			
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE DUCTOS, AA EN EDIFICIO D NIVEL 9.30, SECCIÓN 2.	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE DUCTOS, AA EN EDIFICIO D NIVEL 14.10, SECCIÓN 1.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA DUCTOS, AA EDIFICIO D NIVEL 14.10, SECCIÓN 1.	ARMADO DE BASES PARA EQUIPOS UMA'S EN CUARTO DE AIRE ACONDICIONADO 14, AA EDIFICIO D NIVEL 28.50, SECCIÓN 1 Y 2.
			
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, IHS EDIFICIO CASETA RECEPTORA NIVEL 9.30.	COLOCACIÓN DE CHAROLA DE PLOMO, IHS EDIFICIO CASETA RECEPTORA NIVEL 9.30.	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, IHS EDIFICIO B NIVEL 4.50, SECCIÓN 1.	COLOCACIÓN DE COLADERAS EN LOSA DE AZOTEA, PREVIO A COLADO, IHS EDIFICIO D NIVEL 28.50, SECCIÓN 1 Y 2.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA DE OBRA.

No. Cédula





56

Actualización:

24-ago-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

			
MONTAJE DE TABLEROS GENERALES TIPO I-LINE TG-CC DE 1200 A.TG-SV DE 200 A.TG-TR DE 400 A Y TG-TA DE 300 A, IE EDIFICIO G NIVEL 9.30.	COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ALIMENTADORES 480 V PARA UPS SEEL-3R DE 30 KVA EN CUARTO ELECTRIC 3, IE EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 3.	COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ALIMENTADORES 220 V PARA TABLEROS CLOSET ELECTRIC R, IE EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.	CONEXIONES ENTRE SECCION PRINCIPAL Y SECCIONES DERIVADAS DE LOS TABLEROS TG-4N Y TG-2N, IE EDIFICIO G NIVEL 9.30.
			
COLOCACION DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE TELE-ENSEÑANSA, TIC'S EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 4.	COLOCACION DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE TELEFONIA E INFORMATICA, TIC'S EN EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 4.	COLOCACION DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, TIC'S EN EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.	TRAZO DE CHAROLA DE TELECOMUNICACIONES, TIC'S EN EDIFICIO D NIVEL 4.50, SECCIÓN 2.
			
INSTALACION DE CAJA DE VALVULAS DE AREA No.59, IM EDIFICIO D NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.	TRAZO DE TUBERIA PARA VACIO EN AREA No.59 DE ENDOSCOPIAS, IM EDIFICIO D NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.	PROCESO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA DE TUBERIAS PARA VACIOEN CDV-59 EN AREA DE ENDOSCOPIAS, IM EDIFICIO D NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.	COLOCACIÓN Y SOLDADURA DE TUBERÍA PARA LÍNEA DE AIRE, IM EDIFICIO D NIVEL 9.30, SECCIÓN 1.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRACOORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

56

Actualización:


24-ago-26

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

FECHA DE CORTE:

24-ago-26

GRÁFICA AVANCE PROGRAMADO VS REAL



FECHA	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE DE OBRA
31-ago-25	0.66%	0.22%
30-sep-25	5.23%	2.03%
31-oct-25	10.99%	3.22%
30-nov-25	17.42%	4.65%
31-dic-25	23.10%	5.17%
31-ene-26	28.85%	12.40%
28-feb-26	31.47%	16.61%
31-mar-26	35.13%	16.66%
30-abr-26	38.68%	16.85%
31-may-26	42.40%	17.64%
30-jun-26	46.49%	19.61%
27-jul-26	49.99%	21.76%
24-ago-26	52.82%	25.03%
30-sep-26	56.38%	
31-oct-26	59.36%	
30-nov-26	63.15%	
31-dic-26	67.07%	
31-ene-27	70.65%	
28-feb-27	73.89%	
31-mar-27	78.16%	
30-abr-27	81.52%	
31-may-27	84.99%	
30-jun-27	88.34%	
31-jul-27	91.61%	
31-ago-27	94.87%	
30-sep-27	97.27%	
31-oct-27	99.12%	
30-nov-27	99.93%	
31-dic-27	100.00%	



RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
OF. NO. 09 53 84 61 1G700559



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión
Coordinación de Construcción de Infraestructura
Coordinación Técnica de Construcción
División de Supervisión de Obra Pública
Subjefatura de División de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Norte
Residencia de Obra

AVANCE FÍSICO PARAMÉTRICO

Avance físico paramétrico acumulado conciliado general es de 25.03% incluye el avance físico ejecutado y anticipos por fabricación de equipos

Clave/Descripción	Inicio	Fin	IMPORTE TOTAL	% TOTAL	FECHA DE CORTE:			24-ago-26		
					AVANCE PROGRAMADO			AVANCE REAL		
					IMPORTE	% GLOBAL	% PARTICULAR	IMPORTE	% GLOBAL	% PARTICULAR
1.1 OBRA CIVILOBRA CIVIL	13-ago-25	31-dic-27	\$ 1,681,740,971.90	58.1418%	\$ 1,133,670,534.97	39.1937%		\$ 541,180,913.06	18.7099%	
01 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS	13-ago-25	30-nov-25	\$ 121,764,624.38	4.2097%	\$ 121,764,624.38	4.2097%	100.00%	\$ 118,249,589.40	4.0882%	97.11%
02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	01-sep-25	31-ene-26	\$ 501,567,494.32	17.3404%	\$ 501,567,494.32	17.3404%	100.00%	\$ 369,184,378.44	12.7638%	73.61%
03 ESTRUCTURA DE ACERO	01-dic-25	30-jun-26	\$ 46,348,597.61	1.6024%	\$ 46,348,597.61	1.6024%	100.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
04 ALBAÑILERÍA	01-oct-25	31-jul-26	\$ 292,642,005.86	10.1173%	\$ 292,642,005.86	10.1173%	100.00%	\$ 48,292,606.49	1.6696%	16.50%
05 ACABADOS	01-feb-26	31-mar-27	\$ 256,114,557.88	8.8545%	\$ 123,828,972.56	4.2811%	48.35%	\$ -	0.0000%	0.00%
06 HERRERÍA	01-jun-26	31-dic-26	\$ 100,286,578.83	3.4671%	\$ 39,833,454.21	1.3771%	39.72%	\$ -	0.0000%	0.00%
07 ALUMINIO	01-jul-26	31-mar-27	\$ 5,598,198.32	0.1935%	\$ 1,123,725.94	0.0388%	20.07%	\$ -	0.0000%	0.00%
08 VIDRIOS ACRÍLICOS Y ESPEJOS	01-nov-26	30-oct-27	\$ 276,257,520.07	9.5509%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	01-may-26	30-jun-27	\$ 24,097,131.04	0.8331%	\$ 6,561,660.10	0.2269%	27.23%	\$ -	0.0000%	0.00%
10 JARDINERÍA	01-abr-27	31-dic-27	\$ 10,509,894.74	0.3634%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
11 URBANIZACIÓN	01-ene-27	30-oct-27	\$ 42,632,277.64	1.4739%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ 5,454,338.72	0.1886%	12.79%
31 MANO DE OBRA ÚNICAMENTE	01-abr-27	15-dic-27	\$ 3,922,091.21	0.1356%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
1.2 INSTALACIONES	01-nov-25	31-dic-27	\$ 1,210,742,002.66	41.8582%	\$ 394,018,019.49	13.6221%		\$ 30,243,078.86	1.0456%	
IH I. HIDRÁULICAS-SANITARIAS	01-nov-25	31-mar-27	\$ 137,307,641.99	4.7471%	\$ 79,031,724.17	2.7323%	57.56%	\$ 2,896,821.70	0.1002%	2.11%
IE I. ELÉCTRICAS	01-nov-25	30-sep-27	\$ 398,482,251.72	13.7765%	\$ 169,312,201.37	5.8535%	42.49%	\$ 1,719,147.26	0.0594%	0.43%
AA I. AIRE ACONDICIONADO	01-mar-26	31-ago-27	\$ 391,540,147.96	13.5365%	\$ 126,234,255.35	4.3642%	32.24%	\$ 25,627,109.91	0.8860%	6.55%
GM I. GASES MEDICINALES	01-mar-27	28-nov-27	\$ 67,658,850.22	2.3391%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
CE I. CABLE ESTRUCTURADO	01-mar-27	28-nov-27	\$ 20,350,324.30	0.7036%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
EE I. COMÚN. ENFERMO-ENFERMERA	01-mar-27	28-nov-27	\$ 47,629,331.21	1.6467%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
SO I. SONIDO	01-mar-27	28-nov-27	\$ 12,772,076.75	0.4416%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
TE I. TELEFONÍA	01-mar-27	28-nov-27	\$ 13,225,589.15	0.4572%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
IN I. INFORMÁTICA	01-nov-26	30-jun-27	\$ 27,151,477.36	0.9387%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
TV I. TELEVISIÓN	01-ene-27	30-jun-27	\$ 3,146,240.50	0.1088%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
DI I. DETECCIÓN DE INCENDIO	01-ene-27	30-nov-27	\$ 48,961,406.40	1.6927%	\$ 16,530,603.59	0.5715%	33.76%	\$ -	0.0000%	0.00%
LP I. GAS LP	01-feb-26	31-jul-27	\$ 7,748,499.08	0.2679%	\$ 2,909,235.00	0.1006%	37.55%	\$ -	0.0000%	0.00%
CR I. CONTROL NEUMÁTICO	01-mar-27	28-nov-27	\$ 5,504,510.79	0.1903%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
CA I. CONTROL DE ACCESOS	01-mar-27	30-oct-27	\$ 8,418,571.71	0.2911%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
CCTV I. CIRCUITO CERRADO DE	01-abr-27	30-nov-27	\$ 14,555,755.31	0.5032%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
EN I. TELE ENSEÑANZA	01-abr-27	31-dic-27	\$ 6,289,328.21	0.2174%	\$ -	0.0000%	0.00%	\$ -	0.0000%	0.00%
PARTIDAS / SUBPARTIDAS	13-ago-25	31-dic-27	\$ 2,892,482,974.56	100.0000%	\$ 1,527,688,554.46	52.82%		\$ 571,423,991.92	19.76%	
% DE AVANCE POR FABRICACION DE EQUIPOS								\$ 152,433,852.76	5.27%	
								TOTAL	25.03%	

NOTA: En cuanto se tengan los P.U. autorizados se podrá dar un avance más preciso en cuanto a avance físico-financiero.

El % de avance correspondiente a los anticipos por la fabricación de equipos es un dato proporcionado por la Defensa el cual estará sujeto a revisión.

CONCILIACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE PARAMÉTRICO

POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TTE. COR. I. C. HERNANDO MARTÍNEZ VALDIVIEZO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ING. JORGE AJILEO SOSA CAMACHO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



2026
año de
Margarita
Maza

Carretera Monterrey-Saltillo km 61.5, No. 6150-A, Col. Bosques de Santa Catarina, C.P. 66359, municipio de Santa Catarina, Nuevo León. www.imss.gob.mx