

| DATOS GENERALES                                                                                 |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|--|
| UNIDAD: HOSPITAL RURAL No. 32 50 camas                                                          |  |                                     | LOCALIDAD: Paracho de Verduzco, Michoacán                                                                                   |                                   |        |                    |         |                    |  |
| Superficie del Terreno (m2):                                                                    |  | Superficie Esacianamiento (cápmas): | Superficie Obra Ejecutada (m2): (Igual de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, casete de vigilancia, entre otros.) |                                   |        |                    |         |                    |  |
| 10,825.390                                                                                      |  | 6,027.79                            | 144.5                                                                                                                       |                                   | 300.15 |                    | 4482.26 |                    |  |
| CONTRATO                                                                                        |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| No. De Procedimiento: LO-050GYR119-E36-2022                                                     |  |                                     | Fecha de Adjudicación:                                                                                                      |                                   |        | 21-oct-22          |         |                    |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:                                                         |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural No. 32, en Paracho de Verduzco, Michoacán |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| EMPRESA: Comercializadora Río Azul de Puebla S.A de C.V.                                        |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| No. De Contrato:                                                                                |  | 1-22670001-4-43949                  |                                                                                                                             | No COMPROMISO:                    |        | 4-43949            |         |                    |  |
| Monto de Contrato:                                                                              |  | \$ 143,353,236.67                   |                                                                                                                             | Monto de Anticipo:                |        | \$                 |         | 18,841,201.17      |  |
| Periodo de Ejecución:                                                                           |  | 01 de Nov 22 al 28 de Jun 23        |                                                                                                                             | Plazo de Ejecución:               |        |                    |         | 240 días naturales |  |
| Modificaciones al Contrato                                                                      |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| Tipo de Convenio:                                                                               |  | No. de contrato                     |                                                                                                                             | Periodo                           |        | Plazo              |         | Monto con IVA      |  |
| Adicional                                                                                       |  | 1-22670001-4-43949C1-23             |                                                                                                                             | 29 de jun al 31 de oct de 2023    |        | 125 días naturales |         |                    |  |
| Adicional                                                                                       |  | 1-22670001-4-43949C2-23             |                                                                                                                             | 1 - nov - 2023 al 13 - feb - 2024 |        | 106 días naturales |         |                    |  |
| Adicional                                                                                       |  | 1-22670001-4-43949C3-24             |                                                                                                                             | 14 - feb - 2024 al 2 - jun - 2024 |        | 110 días naturales |         |                    |  |
| Diferimiento                                                                                    |  | 1-22670001-4-43949C4-24             |                                                                                                                             | 3 al 30 de junio de 2024          |        | 28 días naturales  |         |                    |  |
| Adicional                                                                                       |  | 1-22670001-4-43949C5-24             |                                                                                                                             | 1-jul-2024 al 29-nov-2024         |        | 152 días naturales |         |                    |  |
|                                                                                                 |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
|                                                                                                 |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
|                                                                                                 |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
|                                                                                                 |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| AVANCES DE OBRA (CON IVA)                                                                       |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| Avances                                                                                         |  | Programado                          |                                                                                                                             | Real                              |        | Desviación         |         |                    |  |
| Físico                                                                                          |  | 100.00%                             |                                                                                                                             | 76.00%                            |        | 24.00%             |         |                    |  |
| Financiero                                                                                      |  | \$ 143,353,236.67                   |                                                                                                                             | \$ 143,353,236.67                 |        | \$                 |         | -                  |  |
| Fuerza de trabajo                                                                               |  | 0                                   |                                                                                                                             | 1                                 |        | -1                 |         |                    |  |
| SITUACIÓN FINANCIERA (CON IVA)                                                                  |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| ESTIMACIONES/MINISTRACIONES (SEGUN SEA EL CASO)                                                 |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| MONTO CONTRATO:                                                                                 |  | \$                                  |                                                                                                                             | 143,353,236.67                    |        | MONTO CONVENIDO:   |         |                    |  |
| MONTO PAGADO:                                                                                   |  | \$                                  |                                                                                                                             | 143,353,236.67                    |        | HASTA EST. No.:    |         | 44                 |  |
| PENDIENTE DE PAGO:                                                                              |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        | HASTA EST. No.:    |         |                    |  |
| EN REVISIÓN:                                                                                    |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        | HASTA EST. No.:    |         |                    |  |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                                                        |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| EJERCICIO                                                                                       |  | AMORTIZADO                          |                                                                                                                             | POR AMORTIZAR                     |        |                    |         |                    |  |
| 2022                                                                                            |  | \$                                  |                                                                                                                             | 1,506,832.89                      |        | \$                 |         | -                  |  |
| 2023                                                                                            |  | \$                                  |                                                                                                                             | 17,234,468.28                     |        | \$                 |         | 0.00               |  |
| PENALIZACIONES (SIN IVA)                                                                        |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| SANCIÓN APLICABLE AL PERIODO (0.1% diario)                                                      |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| SANCIÓN ACUMULADA A LA FECHA                                                                    |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| \$0.00                                                                                          |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |
| \$0.00                                                                                          |  |                                     |                                                                                                                             |                                   |        |                    |         |                    |  |

Ing. Israel Othon Benitez Valencia  
Coordinador de Proyectos E1

Ing. Cesar Reyes Ursulo  
Residente de Construcciones F3

31/12/2026


CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA


Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural No. 32, en Paracho de Verduzco, Michoacán

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA






VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



Cesar Reyes U.

## Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural No. 32, en Paracho de Verduzco, Michoacán

### REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

|                                                                                      |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| Colocación de barandal entrada residencias medicas                                   | Colocación de barandal en pasillo a residencias                                     | Casa de Maquinas Electrica.                                                        | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.                                         |
|   |   |   |   |
| UCEN                                                                                 | Transformadores Electricos                                                          | Fachada Albergue                                                                   | Pasillo de Acceso                                                                  |
|  |  |  |  |
| Farmacia                                                                             | Salón de Usos Múltiples.                                                            | Comedor Albergue.                                                                  | Casa de Maquinas Hidraulica                                                        |

*[Handwritten signature]*

*Cesar Reyes U.*