



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona, nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. DE C.V.

Contrato: 1-14160003-4-43781

Importe Contratado: \$647,925,756.48 con iva

Fecha de inicio contratado: 13 de septiembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 4 de febrero de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico: %	100.00%	100.00%
Financiero: \$	\$647,925,756.48	\$647,925,756.48

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$299,909,241.93	Hasta Estimación no.19
Importe Estimado Pagado	\$299,909,241.93	Hasta Estimación no.19
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$299,909,241.93</b>	

**Comentarios:** La empresa solicita ampliación al plazo de ejecución derivado del pago extemporáneo de estimaciones. Se programa concluir la obra en junio 2019.