

Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

## Nota Informativa

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tonalá, Jalisco.

**Empresas:** Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16140001-4-43739, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** \$40'273,379.02 más IVA.  
**Importe de 1er convenio:** \$ 7'124,718.03 más IVA.  
**Importe nuevo:** \$47'398,097.05 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 07 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 04 de julio de 2017  
**Fecha de Suspensión Parcial:** 01 de abril de 2017  
**Fecha de Término por Suspensión:** 25 de septiembre de 2017  
**Fecha de término por convenio 1** 06 de diciembre de 2017  
**Fecha de término por convenio 2** 15 de abril de 2018

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$41'713,798.32	\$47'398,097.05 importes sin IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$36'918,483.38</b>	El contratista ha presentado 46 estimación
Importe estimado Pagado	\$36'918,483.38	De la estimación 47 a la 52
Importe programado para pago	\$11'469,522.66	La contratista elabora estimaciones de trabajos ejecutados, mismas que están en revisión por la Residencia de Obra.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	No se han entregado estimaciones en el periodo
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	No se han entregado estimaciones en el periodo
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$48'388,006.05</b>	

Pendiente la instalación de trabajo y el servidor de datos o conmutador.

