



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra durante la ejecución del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México

Empresa: Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Contrato: 2-14160003-5-43761

Importe Contratado: \$729,060.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 28 de junio de 2017

Fecha de Terminación contractual: 19 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	77.00%	84.60%
Financiero:	\$510,400.01	\$729,060.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$510,400.01	
Importe Estimado Pagado	\$510,400.01	Estimacion 17
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$510,400.01	