

Ciudad de México, a 30 de junio 2019

**Nota Informativa**

Obra: Dirección Responsable de Obra, bajo la condición de pago a Precio Alzado, derivado de la ejecución de los Trabajos del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado El Marqués, Querétaro.

Empresa: Ricardo Antonio López Celis

Contrato: 2-09230002-5-43764

Importe Contratado: \$762,120.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 11 de julio de 2017

Fecha de Termino contractual: 28 de marzo de 2018  
 Fecha de Termino convenio: 06 de septiembre 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$762,120.00	\$762,120.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$762,120.00	
Importe Estimado Pagado	\$762,120.00	Estimación 15
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$762,120.00</b>	

Comentario: Contrato en proceso de finiquito

