



Ciudad de México, a 31 de marzo 2019

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, durante la ejecución de los trabajos de Remodelación del Almacén Delegación y Construcción de Subestación Eléctrica, San Felipe Hueyotlipán, Puebla

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla, S.A de C.V.

Contrato: 1-14220001-4-43804

Importe Contratado: \$777,432.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 6 de octubre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 4 de marzo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	87.47%	100.00%
Financiero:	\$679,992.00	\$777,432.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$679,992.00	
Importe Estimado Pagado	\$679,992.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$679,992.00	

Comentarios: