



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Director Responsable de obra, durante la ejecución de los trabajos para la terminación de la construcción del Hospital General Regional 250 camas, sustentable, en León Guanajuato

Empresa: Erika Eisy Godínez Espino

Contrato: 2-08110001-5-43802

Importe Contratado: \$701,649.22 con iva

Fecha de inicio contratado: 15 de noviembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 27 de junio de 2018

| Avances de Obra: | Real         | Programado   |
|------------------|--------------|--------------|
| Físico:          | 100.00%      | 100.00%      |
| Financiero:      | \$701,649.22 | \$701,649.22 |

| Concepto  | Importe c/iva       | Comentarios      |
|---|---------------------|------------------|
| Importe estimado Total  | \$701,649.22        |                  |
| Importe estimado Pagado   | \$701,649.22        | Estimacion No. 8 |
| Importe Programado para Pago  |                     |                  |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero |                     |                  |
| Importe de Estimaciones en la División de Construcciones                      |                     |                  |
| Importe de Estimaciones en la División de Proyecto                            |                     |                  |
| <b>Suma Acumulada Total</b>   | <b>\$701,649.22</b> |                  |

Comentarios: