



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas durante la ejecución de los trabajos para la terminación de la construcción del Hospital General Regional 250 camas León, Guanajuato

Empresa: Ernesto Luna Arredondo

Contrato: 2-08110001-5-43818

Importe Contratado: \$565,135.10 con iva

Fecha de inicio contratado: 15 de diciembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 18 de junio de 2018

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|------------------|--------------|--------------|
| Físico: | 100.00% | 100.00% |
| Financiero: | \$551,215.08 | \$565,135.10 |

| Concepto | Importe c/iva | Comentarios |
|---|---------------------|------------------|
| Importe Estimado Total | \$551,215.08 | |
| Importe Estimado Pagado | \$551,215.08 | Estimacion No. 7 |
| Importe Programado para Pago | | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Construcciones | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Proyecto | | |
| Suma Acumulada Total | \$551,215.08 | |

Comentarios: