



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

### Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la Remodelación de los niveles P.B., 1, del 3 al 8 y Fachadas del Cuerpo "B" del Hospital General Regional N° 36, San

Empresa: EPCCOR S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-4-43757

Importe Contratado: \$213,473,468.50

Fecha de inicio contratado: 22 de junio de 2017

Fecha de Termino contractual: 31 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	7.49%	Terminación Anticipada
Financiero:	\$14,724,745.29	\$0.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$14,724,745.29	Hasta Estimación 11
Importe estimado Pagado	\$14,724,745.29	Hasta Estimación 11
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$14,724,745.29</b>	

**Comentarios:** Se dio una terminación anticipada derivada de los sismos del 19 de septiembre de 2017.